



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 62023

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **119/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **119/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°05/20-02-2024**), που αφορά στην Έγκριση 1ου ΑΠΕ και σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», υποέργο 56° (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°05/20-02-2024
Αριθμός Απόφασης: 119/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **53076/15-02-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυριδων	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος
8	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. **Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυριδων** τακτικά μέλη της Επιτροπής και **Σμπώκος Βασίλειος** Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Λεμπιδάκης Μιχάλης και

Πομποδάκης Πέτρος εργολάβου δακοκτονίας, Μπορμπουδάκης Νίκος εκπρόσωπος Πασχάλη Μαρίας εργολάβου δακοκτονίας και Σπανάκη Ιωάννα εκπρόσωπος Ιατράκη Κωνσταντίνας εργολάβου δακοκτονίας και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19^ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 56^ο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη με αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 55814/16-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	56ο (ΝΕΟ): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	20-04-2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	350.000,00 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	13-09-2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	222.021,81 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			233.086,04 €
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			11.064,23 €
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			13-09-2023
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			2
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			1)1013/Πρακτικό Ν°26/01-09-2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2) 1401/Πρακτικό Ν°36/27-11-2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			13/03/2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			-
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			335844/10-10-2023
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			895/18-10-2023 302/Πρακτικό 15° /17-10-2023 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5=4-2	6	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	73.614,78	-	93.160,53	19.545,75	29.626,69	
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ)	57.536,74	-	57.536,74	0,00	42.682,62	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	131.151,52	-	150.697,27	19.545,75	72.309,31	
Ε.Ο 18%	23.607,27	-	27.125,51	3.518,24	13.015,68	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	23.213,82	-	149,83	-23.063,99	-	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	177.972,61	-	177.972,61	0,00	85.324,99	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1.077,24	-	10.000,00	8.922,76	-	
ΣΥΝΟΛΟ	179.049,85	-	187.972,61	8.922,76	81.058,74	100.000,00
ΦΠΑ	42.971,96	-	45.113,43	2.141,47	19.454,10	24.000,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	222.021,81	-	233.086,04	11.064,23	100.512,84	124.000,00

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο στην περιοχή του Δήμου Καντάνου - Σελίνου.

Οι εργασίες αφορούν άρση καταπτώσεων, καθαρισμό πρανών, στερέωση και αντιστήριξη πλευρικών πρανών, ανακατασκευή επιχωμάτων, καθαρισμό-αποκατάσταση τεχνικών απορροής ομβρίων, καθαρισμό – αποκατάσταση επενδεδυμένων τάφρων, επούλωση φθορών και αποκατάσταση οδοστρωμάτων, αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων, αποξήλωση και αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας κ.τ.λ.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου, αφού με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και υπάρχει πιο ακριβής προμέτρηση των υπολειπόμενων προς εκτέλεση, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών και για να ενσωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022.

Ο υπό έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 11.064,23€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. με αντίστοιχη μείωση των απροβλέπτων.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 116.324,99 ευρώ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, που οφείλονται στα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν μετά την δημοπράτηση του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Με την αριθμό Α4191/03-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΤ646ΝΠΙΘ-2ΓΠ), απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (και ο Δήμος Καντάνου - Σελίνου), μετά από διαδοχικές παρατάσεις, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 03-04-2024 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν μετά την κατ' επανάληψη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 01-01-2019, 13-02-2019 και στις 25-02-2019, επειδή το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων αποκαλύφθηκε εκτεταμένη φθορά στα υποκείμενα οδοστρώματα, καταστροφή των τεχνικών έργων (επενδυμένη τάφρος, οχετοί και τοιχία). Επίσης, διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρηνή ανάντη και κατόντη των οδών, που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση και πολύπλοκη γεωλογική δομή. Επιπλέον, λόγω της επέκτασης του εύρους αποκατάστασης στη θέση των νέων τεχνικών, θα πρέπει να επεκταθούν πλέον σε μεγαλύτερο μήκος και τα τεχνικά έργα (οχετοί, τάφροι κλπ) και το ίδιο ισχύει για τις αποκαταστάσεις στο οδόστρωμα και τον ασφαλτικό τάπητα.

Εντωμεταξύ έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και πάλι την ΠΕ Χανίων και την περιοχή εκτέλεσης του έργου στις 14 έως 17/2/2021 Μήδεια, 13-14/10/21 Μπάλος, 18-19/12/2021 Κάρμελ, 10-14/01/2022 Διομήδης, 23,24,25,26 Ιανουαρίου 2022 η κακοκαιρία Ελπίς και 9/3/2022 η κακοκαιρία Φίλιππος που σε συνδυασμό και με τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεταξύ των περιόδων αυτών και των βροχοπτώσεων Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022, προκάλεσαν επιδείνωση και επέκταση στα υπάρχοντα προβλήματα καταπτώσεων και καθιζήσεων και δημιούργησαν επίσης προβλήματα σε επαφή με τα υφιστάμενα, καθώς τα γεωλογικά φαινόμενα στην περιοχή εκτέλεσης του έργου ήταν ακόμα σε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, η περιοχή παρέμβασης, κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, πλήγηκε εκ νέου από έντονα καιρικά φαινόμενα που επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα τα οποία δεν έχουν προλάβει να αποκατασταθούν και δημιούργησαν νέα, σε συνέχεια των υφισταμένων, καθώς τα κατολισθητικά φαινόμενα ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκαλώντας νέα επικίνδυνα κατολισθητικά φαινόμενα των πρηνών του δρόμου, καθιζήσεις σε πολλά σημεία των οδών, επιχωμάτωση τάφρων, υποσκαφή οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, καταστροφή ασφαλικών οδοστρωμάτων και επιπλέον επιδεινώθηκαν τα υπάρχοντα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κακοκαιρίες και τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν

ή είχαν προσωρινά αποκατασταθεί, δημιουργώντας έτσι συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι κατολισθήσεις αυτές σε πολλά σημεία, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των πρηνών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού αντιστήριξης, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρηνών πολύ πιο επισφαλείς, δημιουργώντας την ανάγκη για επιμελή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και την πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας πριν την οποιαδήποτε επέμβαση επί αυτών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν τους δρόμους πολύ επικίνδυνους για την κυκλοφορία των οχημάτων και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καταπτώσεων που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία ~~δεν ήταν εμφανή~~ και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση πιο ήπιων κλίσεων των πρηνών, καθαρισμός και απομάκρυνση των σαθρών και ασύνδετων όγκων από τα πρηνή σε συνδυασμό με μέτρα προστασίας έναντι βραχοπτώσεων, αντιστήριξη των πρηνών ορυγμάτων και επιχωμάτων με λιθορριπές και αποκατάσταση των τεχνικών έργων και του οδοστρώματος σε ευρύτερη κλίμακα από τα αρχικώς προβλεπόμενα.

Συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών είναι στην Επαρχιακή οδό Νο14 (Ταυρωνίτης – Κάνθανος – Παλαιόχωρα) στις χιλιομετρικές θέσεις:

Χ.Θ. 31+100, επέκταση καταπτώσεων ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται ο καθαρισμός των πρηνών από επισφαλή βραχοτεμάχια σε μήκος περίπου 150 μ., η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου για απορροή των ομβρίων υδάτων και προστασία των πρηνών.

Χ.Θ. 31+400, καθίζηση οδοστρώματος ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος και επέκταση των καταπτώσεων, προτείνεται ο καθαρισμός των πρηνών σε μήκος περίπου 250 μ., εξυγίανση του οδοστρώματος (αφαίρεση σαθρών υλικών, επίχωση με θραυστό υλικό και αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα), κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο ίδιο τμήμα.

Χ.Θ. 31+800, επέκταση καθίζησης κατάντι, προτείνεται η εξυγίανση του οδοστρώματος και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα.

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και παράλληλα με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης ώστε το έργο να είναι τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και να μην εγκυμονεί κινδύνους στη διερχόμενη κυκλοφορία.

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά την δημοπράτηση και κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή και την ασφάλεια του έργου, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτού και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την 302 / πρακτικό 15^ο /17-10-2023 γνωμοδότηση.

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1^η ΣΣΕ :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α Π ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5=4-2	6	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	-	-	42.788,65	42.788,65		
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ)	-	-	22.657,54	22.657,54		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	65.446,19	65.446,19		
Ε.Ο 18%	-	-	11.780,31	11.780,31		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	11.583,98	11.583,98		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	88.810,48	88.810,48		
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	5.000,00	5.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ	-	-	93.810,48	93.810,48		
ΦΠΑ	-	-	22.514,51	22.514,51		
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	-	116.324,99	116.324,99		

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

$(88.810,48/177.972,61) \times 100\% = 49,90\%$

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα, το ποσό των 88.810,48€ (ποσοστό 49,90%) προ αναθεώρησης και ΦΠΑ της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016), το τελικό δε ποσό αυτής με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 116.324,99 €.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή

Στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έχουν συμπεριληφθεί συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Η εκτέλεση δε των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου, ενώ το ποσοστό αύξησης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1δ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.

Προτείνεται

- η έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού **127.389,22€**.
 - η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **11.064,23€**.
 - η έγκριση των συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 παρ. 1α και 1β (1^η Συμπληρωματική σύμβαση) του έργου, δαπάνης προ αναθεώρησης και ΦΠΑ 88.810,48€, δηλαδή η υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι **49,90%**. Το τελικό δε ποσό των συμπληρωματικών εργασιών με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι **116.324,99€.**»
7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, **προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. τη Διάθεση Πίστωσης ποσού **127.389,22€** του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **υποέργο 56^ο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ**».
2. τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **11.064,23€**.
3. τις συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 παρ. 1α και 1β (1^η Συμπληρωματική σύμβαση) του έργου, δαπάνης προ αναθεώρησης και ΦΠΑ 88.810,48€, δηλαδή η υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι **49,90%**. Το τελικό δε ποσό των συμπληρωματικών εργασιών με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι **116.324,99€.**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-02-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου