



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 20 Μαρτίου 2024
Αρ. πρωτ.: 95336**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **202/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **202/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°07/15-03-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 2ου ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ του έργου: **«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 9ΓΟΖ7ΛΚ-ΧΥ3**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°07/15-03-2024
Αριθμός Απόφασης: 202/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **84218/11-03-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01°: Έγκριση 3ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 2ου ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ του έργου:
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
 5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
 6. Το με αρ. πρωτ. **82159/07-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου - Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

-Με το έργο βελτιώθηκαν οι συνθήκες αξιοποίησης τριών υφιστάμενων πηγών του οικισμού Καπετανιανά. Η υδροδότηση του οικισμού μέχρι σήμερα γινόταν με ακατάλληλα δίκτυα και κακές συνθήκες. Υπήρχε μια σημαντική ποσότητα που διαφεύγει με αποτέλεσμα το νερό που καταλήγει στον οικισμό να μην επαρκεί. Η μελέτη προέβλεπε την αξιοποίηση τριών υφιστάμενων πηγών (Πηγή 1 στο Κουτσουναίρι, Πηγή 2 στα Τσικνογιανιανά και πηγή 3 στο Λουσουδί). Κατασκευάστηκαν υπόγεια δίκτυα πολυαιθυλενίου για την μεταφορά του νερού στον οικισμό. Κατασκευάστηκε επίσης μία δεξαμενή διάθεσης νερού στον οικισμό χωρητικότητας $V = 25,00 \text{ m}^3$. Παράλληλα έγιναν εργασίες επισκευής, καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων δεξαμενών.

Το νερό προωθείται με φυσική ροή και καταλήγει στις υφιστάμενες δεξαμενές του οικισμού καθώς και στη νέα δεξαμενή που κατασκευάστηκε Τα δίκτυα μεταφοράς

είναι συνολικού μήκους : L= 5.300 m Φ63, Φ75 και Φ90).

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	19-04-2020	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-06-2021	Διαφ.	437
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	30-03-2021	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			75000/30-03-2021		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	41.698,44 €	Σύνολο Συμβάσεων	128.652,27 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	09-09-2019	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		219077/09-09-2019	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	86.953,83 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	41.698,44 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	04-11-2020	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			258551/04-11-2020		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	5	Σύνολο Λογαριασμών	98.234,31 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	15-09-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	304088/15-09-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	86.953,83 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	41.698,44 €	Συν. Συμβάσεων	128.652,27 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	72.345,31 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	28.832,49 €	ΑΠ Έργου	101.177,81 €
				Πληρωμές	98.234,31 €
				Υπόλοιπο Έργου	2.943,49
				% Απορρόφηση	97,10 %

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Κ.Σ και 2^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ. του Έργου συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 2^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου και παρουσιάζει μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

Για τον 3ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης γίνονται οι παρακάτω μεταβολές:

Ομάδα χωματουργικά: Αύξηση κατά 5.129,84 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση
 Ομάδα Καλλιέργεια Πηγών: Μείωση κατά 131,30 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Ομάδα Υδραυλικά – Δίκτυα: Μείωση κατά 7.038,16 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Μηδενίζονται τα κονδύλια απροβλέπτων και αναθεώρησης

Για τον 2ο Α.Π.Ε. Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνονται οι παρακάτω μεταβολές:

Ομάδα Καλλιέργεια Πηγών: Αύξηση κατά 760,41 € σε σχέση με την 1η ΣΣΕ

Ομάδα Εργασίες αρχαιολόγου : Μείωση κατά 6.000,00 € σε σχέση με την 1η ΣΣΕ

Μηδενίζονται τα κονδύλια απροβλέπτων και αναθεώρησης.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Το έργο έχει περαιωθεί από τις 30-6-2021.

Για το παρόντα ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων (πρακτικό 1^ο του 2024 με την γνωμοδότηση αρ. 22).

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ και 2^{ου} Α.Π.Ε. Σ.Σ.

Δαπάνης με ΦΠΑ: 101.177,81 €

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ Κ.Σ. και 2^ο ΑΠΕ 1^{ης} ΣΣΕ του έργου: «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**», Δαπάνης με ΦΠΑ: 101.177,81 €,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **15-03-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**