



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 19 Μαρτίου 2024
Αρ. πρωτ.: 94030

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **214/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **214/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°07/15-03-2024**), που αφορά στην **Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΣΠΗΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°07/15-03-2024
Αριθμός Απόφασης: 214/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **84218/11-03-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΣΠΗΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. 82886/08-03-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: Υποέργο 20ο :	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΣΠΗΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ	ΟΧΙ	

	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;			
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	06/03/2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.200.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	01/08/2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 31,89%)	840.363,30 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.			759.347,65 €
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			840.363,30 €
10	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			01/08/2024
11	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ			
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			01/08/2024
15	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			1
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ			399919/24-11-2023
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :			ΝΑΙ
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 1 ^{ου} Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (4ο)
1	2	3	4	5=4-2	6	7
ΟΜΑΔΑ 1 (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)	140.841,89	205.827,59	205.827,59	64.985,70	0,00	119.782,82
ΟΜΑΔΑ 2 (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ,Α ΣΦΑΛΤΙΚΑ)	223.716,35	223.958,22	223.958,22	241,87	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 3 (ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)	70.408,80	70.408,80	70.409,05	0,25	0,25	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	434.967,04	500.194,61	500.194,86	65.227,82	0,25	119.782,82
Ε.Ο 18%	78.294,07	90.035,03	90.035,07	11.741,00	0,04	21.560,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ)	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ	7.135,20	0,00	0,00	7.135,20		

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%					0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - Λογιστικό λάθος	76.989,17	20,64	20,35	76.968,82	-0,29	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	655.585,48	590.250,28	590.250,28	65.335,20	0,00	141.343,73
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	22.126,86	22.126,86	22.126,86	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	677.712,34	612.377,14	612.377,14	65.335,20	0,00	141.343,73
ΦΠΑ 24%	162.650,96	146.970,51	146.970,51	15.680,45	0,00	33.922,49
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	840.363,30	759.347,65	759.347,65	81.015,65	0,00	175.266,22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 759.347,65 €**Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (2 ^{ου})	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Α ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^ο Α Π & 1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ- ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (4ο)
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)			47.074,60	47.074,60	47.074,60	
ΟΜΑΔΑ Γ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)						
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ)						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			47.074,60	47.074,60	47.074,60	
Ε.Ο 18%			8.473,43	8.473,43	8.473,43	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			8.332,20	8.332,20	8.332,20	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			63.880,23	63.880,23	63.880,23	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ			1.454,97	1.454,97	1.454,97	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΟ			65.335,20	65.335,20	65.335,20	
ΦΠΑ			15.680,45	15.680,45	15.680,45	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			81.015,65	81.015,65	81.015,65	

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 1 ως μελλοντικά συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου προέβλεπε να γίνουν αποκαταστάσεις ζημιών στην υπ' αριθμ. 3 επαρχιακή οδό, με κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης στη θέση των κατεστραμμένων, κατά μήκος της οδού, νέων επενδεδυμένων τάφρων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή λιθορριπών, κιβωτοειδών οχετών,

ασφαλτικά, διαγραμμίσεις και κατασκευή διαβάσεων καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ» θα γίνει κατασκευή συστοιχίας φρεατοπασσάλων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μετακινήσεις της οδού στην περιοχή αυτή.

Συγκεκριμένα προέβλεπε να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Κατασκευή φρεατοπασσάλων διαμέτρου 0,80μ, και ύψους 11,00 μ. – 12,00 μ. έκαστος, με κεφαλόδεσμο ύψους 1,00μ., σε μήκος 350,00 μ.
- Καθαρισμός τάφρων και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου υποδειχτούν από την υπηρεσία.
- Κατασκευή διαβάσεων, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Κατασκευές αντιπλημμυρικών έργων οδών και στραγγιστηρίων.
- Κατασκευές αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχεία, λιθορριπές, συρματοκιβώτια κ.α.
- Επενδεδυμένες τάφροι στα σημεία που θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, ιδιαιτέρως σε τμήματα της οδού μετά από το ΚΤΕΟ, προς οικισμό Σπηλίου.
- Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές
- Φρεζάρισμα οδού αν υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες στην οδό εξυγίανση και οδοστρωσία όπου χρειάζεται.
- Ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο, η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
- Διαγραμμίσεις και τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων, σε τμήματα που ξεκινούν από το σημείο « Παπά Πόρος» (Τρία Μοναστήρια) καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλτοτάπητα που θα κατασκευαστεί.
- Σηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (διαγράμμιση, στηθαία), όπως αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και προβλέπεται να διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Αναλυτικά:

- Στο κεφάλαιο ΣΗΜΑΝΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ γίνεται αύξηση της διαγράμμισης που θα γίνει σε μεγαλύτερο μήκος από αυτό του προϋπολογισμού, κάτι που οφείλεται σε προμετρητικό σφάλμα, αλλά και τη μείωση της ποσότητας των στηθαίων που θα τοποθετηθούν, αφού σε μερικές από τις θέσεις που προέβλεπε η μελέτη έχουν σήμερα ήδη τοποθετηθεί στηθαία από άλλη εργολαβία. Για το παραπάνω επιπλέον ποσό χρησιμοποιείται μέρος των απροβλεπτών χωρίς να αλλάζει επί της ουσίας το σύνολο της δαπάνης του κεφαλαίου.

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν έχει μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1° ΑΠΕ.

Επίσης συντάσσεται για να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ Σ.Σ.Ε. :

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, συντάσσεται λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, κατά την

ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο, ούτε να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της μελέτης. Οι δε εργασίες που περιγράφονται είναι πάντα σύμφωνες με τις προδιαγραφές της μελέτης όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι :

Α) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συγκεκριμένα κατασκευάζονται επιπλέον 177 μ. φρεατοπασσάλων σε γειτνιάζουσα θέση από αυτή που προέβλεπε η αρχική μελέτη, καθώς διαπιστώθηκε υποχώρηση της οδού σε μεγαλύτερο μήκος από το προβλεπόμενο αρχικό, από την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης μέχρι σήμερα.

Οι παραπάνω μεταβολές και συμπληρωματικές εργασίες προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις στην ίδια θέση που περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατασκευή τους χωρίς να μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο ή το φυσικό αντικείμενό του έργου, αποσκοπώντας στην πληρότητα και ολοκλήρωση του στόχου της σύμβασης (η κίνηση στις οδούς με ασφάλεια). και δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.

Μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και επιτόπου προμέτρηση, προέκυψαν επιπρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες των ήδη συμβατικά τιμολογούμενων εργασιών και για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας αυτής και εφόσον ως επί το πλείστον οι εργασίες αυτές δε μπορούν να διαχωριστούν από τις υπόλοιπες και δε μπορούν να συμπεριληφθούν στο σώμα του 2ου Α.Π.Ε, συντάσσεται η 1η Σ.Σ.Ε., η οποία παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 9,64% της αξίας της αρχικής σύμβασης και σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 θεωρείται επουσιώδεις τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Η σύνταξη του 2ου Α.Π. και της 1ης Σ.Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, και με προμετρήσεις που έγιναν στο έργο, και κρίνεται απαραίτητη ώστε να τακτοποιηθούν αυξήσεις ποσοτήτων, χωρίς μεταβολή του βασικού σχεδίου της μελέτης, και έχει ως σκοπό την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Οι πιο πάνω μεταβολές, οι παραλείψεις και τα σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, είναι μικρές σε σχέση με το συνολικό τεχνικό αντικείμενο του έργου, το οποίο εκτελείται χωρίς αποκλίσεις από τις θέσεις που προέβλεπε η αρχική τεχνική έκθεση.

Ο υπό έγκριση Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ.3β του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την θετική γνωμοδότηση για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Τέλος η έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής εφόσον παρουσιάζει ανάγκη για την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, μετά την θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τελικά ο 2ος Α. Πίνακας εργασιών με αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. κλείνει στο ποσό των 759.347,65 € δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ ενώ είναι μειωμένος κατά 81.015,65€ έναντι της αρχικής σύμβασης λόγω της αφαίρεση των απολογιστικών.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κλείνει στο ποσό των 81.015,65 € δηλαδή συνολικά ο 2ος Α. Πίνακας εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κλείνει στο ποσό των 840.363,30 € όσο ήταν και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 759.347,65 € με ΦΠΑ, και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση Εργασιών δαπάνης 81.015,65 € με ΦΠΑ, του έργου : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**, 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΣΠΗΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 759.347,65 € με ΦΠΑ, και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση Εργασιών δαπάνης 81.015,65 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΣΠΗΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 15-03-2024

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**