



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνο : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 124366**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **314/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **314/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°09/14-04-2025**), που αφορά στην Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ενορίας Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Άνω Αρχανών - για την υλοποίηση της πράξης: **«Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών»**, Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/14-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 314/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **115176/10-04-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
7	Βρύσαλης Δημήτρης	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης

Οικονομικού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Νεονάκη Χαριστή προϊσταμένη τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 07: Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ενορίας Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Άνω Αρχανών - για την υλοποίηση της πράξης: **«Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών»**, Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **107436/04-04-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
 «ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών» Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 Υποέργο 1ο: "Υπηρεσίες για την ωρίμανση της μελέτης Αποκατάστασης του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στις Άνω Αρχάνες Δ. Αρχανών Αστερουσίων" προϋπολογισμού 692.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
☐ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
☐ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
☐ Υποέργο 2ο : Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών"
☐ Υποέργο 3ο : "Εργασίες Αρχαιολογίας"

Στοιχεία Προγραμματικής Σύμβασης

Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Άνω Αρχανών για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών» Δ.ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

- ☐ Ημ. Υπογρ. Πρ. Σύμβασης: 21-07-2022
- ☐ Αρχ. Διάρκεια Σύμβασης : Δεκαοκτώ μήνες .
- ☐ 1η τροποποίηση Σύμβασης : συνολική διάρκεια 29 μήνες έως 29-12-2024
- ☐ 2η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ τροποποίηση Σύμβασης : συνολική διάρκεια 62 μήνες έως 30-09-2027
- ☐ Αντικείμενο της Π. Σ. αποτελεί η υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών» («το Έργο») και αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (ή/και Υπαπαντής), η οποία βρίσκεται στον οικισμό των Άνω Αρχανών, στη συνοικία «Κονάκι ή Συνοικισμός», δίπλα στο σύγχρονο κλειστό Γυμναστήριο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (ή/και Υπαπαντής), η οποία βρίσκεται στον οικισμό των Άνω Αρχανών, στη συνοικία «Κονάκι ή Συνοικισμός», δίπλα στο σύγχρονο κλειστό Γυμναστήριο. Η σημερινή μορφή του, σχήματος αρχαϊκού σταυρού (Ταυ), οφείλεται σε διαδοχικές προσθήκες δύο μονόχρωων κλιτών. Στην αρχική φάση ανήκει το κάθετο σκέλος του Ταυ, με προσανατολισμό Α-Δ, ενώ το εγκάρσιο με προσανατολισμό Β-Ν, που λειτουργεί ως νάρθηκας, αποτελεί τη μεταγενέστερη προσθήκη. Ο αρχικός ναός κοσμεύεται με τοιχογραφίες του 14ου αιώνα και ήταν μονόχωρος θολοσκέπαστος. Η αρχική είσοδος του ήταν στον δυτικό τοίχο, όπως επιβεβαιώθηκε με την αποκάλυψη της φωτιστικής θυρίδας του αρχικού δυτικού αετώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών (ΕΣΠΑ). Τον θόλο ενίσχυαν δύο σφενδόνια, πιθανώς σε κιλλίβαντες, τα οποία κάποια στιγμή αφαιρέθηκαν. Το εγκάρσιο κλίτος προστέθηκε περί τα μέσα-τέλη του 19ου αι. μ.Χ.

Το έργο στοχεύει στην συντήρηση-αποκατάσταση τους κελύφους ενός από τους σημαντικότερους ναούς του οικισμού των Άνω Αρχανών. Με την αποκατάσταση

του κελύφους ολοκληρώνεται η επέμβαση στο ναό, ο τοιχογραφικός διάκοσμος του οποίου συντηρήθηκε από την Εφορεία στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας των Αρχανών αποκαθιστά ένα σημαντικό μνημείο, το οποίο επαυξάνει την αισθητική και πολιτισμική αξία μιας ιστορικής και όμορφης κωμόπολης, η οποία προστατεύεται ήδη ως παραδοσιακός οικισμός και τμήμα της είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
3. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει,
4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
5. τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α' 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει,
6. το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του ν. 1256/1982, (Α'65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
7. τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184),
8. το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,
9. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α' 122), όπως ισχύει σήμερα,
12. το ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
14. το π.δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών»,

15. το π.δ. 4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
16. Το π.δ. 77/2023 (Α' 130) "Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων",
17. Το π.δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27.06.2023),
18. το π.δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Α' 39),
19. τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β' 762),
20. το ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146),
21. Κηρύξεις και εγκρίσεις μελετών
22. Την με αρ. πρ. 120815/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΛ6346ΜΤΛΡ-ΞΗΠ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών» με Κ.Α. 2020ΕΠ00200057 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης,
23. Την από 21-07-2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης,
24. Την με αριθ. πρωτ.240141/09.08.2022 (ΑΔΑ:ΩΧ407ΛΚ-911) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», ποσού 630.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων Κ.Α. 2022ΝΠ50200025 και κωδικό ΜΙΣ 5174859 της ΝΠ502 της ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,
25. Την με αρ. πρ. 288507/22-09-2022 (ΑΔΑ: 61ΨΞ7ΛΚ-ΙΚΒ) απόφαση Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών» με Κωδικό ΟΠΣ 5174859 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»
26. Την από 02-08-2024 «1η Τροποποίηση διάρκειας της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ)» με τίτλο «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών»,
27. Το από 24-12-2024 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», με θέμα την 2η Τροποποίηση διάρκειας της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ).
28. Την με αριθ.12/1/11-03-2025 (πρακτικό Νο 10) (100069/01-04-2025 αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.) απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγ. Νικολάου Άνω Αρχανών για την τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,
29. Την με αρ. πρ. 103166/10-03-2025 (76032/11-03-2025αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.) σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΟ για την τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
30. Την με αριθ. πρωτ.85593/18.03.2025(ΑΔΑ:ΨΑΣΧ7ΛΚ-4ΜΣ) (η οποία απεστάλη στη ΔΤΕ με το από 01-04-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΠΑ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην Τροποποίηση ως προς την προθεσμία ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων 29 πράξεων που εντάχθηκαν στο «ΠΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025» σύμφωνα με την υπ' αρ.. 26567/10.03.2025 Υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 62564/4.6.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442)» (Β' 1082), όπως ισχύει.,

31. Το σχέδιο της 2ης Τροποποίησης της από 21-07-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Άνω Αρχανών για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών»

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ :

1. Η πράξη υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με την από 21-07-2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Άνω Αρχανών όπου συμφωνήθηκε η υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης.

2. Με την με αρ. 1073/2024 απόφαση [Πρακτικό Νο28/07-10-2024 ΑΔΑ:Ψ5ΜΠ7ΛΚ-2Ψ2] της Περιφερειακής επιτροπής εγκρίθηκε : α) η διάθεση πίστωσης, β) η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και του νέου άρθρου 32 Α του Ν.4412/2016 που προστέθηκε με το αρ.43 του Ν. 4605/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα με το Ν 4782/2021, γ) η πρόσκληση προς τουλάχιστον 5 (πέντε) Οικονομικούς Φορείς και οι όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) το γνωμοδοτικό όργανο διαπραγμάτευσης για το υποέργο 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ».

3. Με την με αρ. 1370/2024 (πρακτικό Νο 34/16-12-2024) Απόφ. Περιφ. Επιτρ. Π.Κ. εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι & ΙΙ του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ»,ΥΠΟΕΡΓΟ2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ» στον οικονομικό φορέα που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

4. Με το με αρ. πρ. 13625/15-01-2025 έγγραφο μας αποστάλθηκε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ο Φάκελος του έργου για τον απαιτούμενο Προ συμβατικό Έλεγχο.

5. Με τη με αρ. 9/2025 Πράξη Ελεγκτικού Συνέδριου η οποία αναβάλλει την έκδοση οριστικής Πράξης και ζητάει τη συμπλήρωση του φακέλου με τα παρακάτω: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΠΑ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Σ.

6. Με το από 24-12-2024 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», τα Μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και ανάλυση της πορείας του έργου εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων την 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», Δ.ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με τα παρακάτω :

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 6 – «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» - ως εξής :
 «Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30/09/2027. Με την ολοκλήρωση του Έργου, θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της εν λόγω Πράξης, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται»

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 14 –«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»- ως εξής :

«Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως την τη λήξη της πράξης όπως θα ορίζεται από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», Δ.ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ως προς τα παρακάτω και σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο :

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 6 – «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» - ως εξής :

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30/09/2027. Με την ολοκλήρωση του Έργου, θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της εν λόγω Πράξης, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται»

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 14 –«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»- ως εξής :

« Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως την τη λήξη της πράξης όπως θα ορίζεται από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας».

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου** προϊσταμένου **Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση προγραμματικής συμβάσης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ενορίας Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Άνω Αρχανών για την πράξη **«Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών»**, Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως προς τα παρακάτω:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 6 – «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» - ως εξής :

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30/09/2027. Με την ολοκλήρωση του Έργου, θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της εν λόγω Πράξης, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται»

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 14 –«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»- ως εξής :

«Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως την τη λήξη της πράξης όπως θα ορίζεται από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 21-07-2022 προγραμματική σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε στις 02-08-2024,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **14-04-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**