



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 17 Απριλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 127645**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **336/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **336/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°09/14-04-2025**), που αφορά στην Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», αναδόχου APCON GROUP I.K.E.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/14-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 336/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **115176/10-04-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
7	Βρύσαλης Δημήτρης	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού

Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Νεονάκη Χαριστή προϊσταμένη τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», αναδόχου APCON GROUP I.K.E.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **111069/08-04-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η με αριθμό **792/2024** **πρακτικό Ν° 19/17-07-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Δ37ΛΚ-3ΙΔ)** Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου :

Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης, της **ΝΠ802** Περιφέρειας Κρήτης, με Κωδικό έργου **Κ.Α. 2024ΝΠ80200000** και **MIS 5224209** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	2.000.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	1.940.000,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	1.940.000,00 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	23-08-2024
Συμβατική ημερομηνία παραίωσης του έργου έως	23-06-2025
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Παραίωσης του έργου έως	23-06-2025

Η έγκριση της μελέτης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **224280/28-06-2024 (ΑΔΑ : ΨΩΜ97ΛΚ-Θ12)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η Αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου έγινε στις **22-07-2024**, το οποίο δημοπρατήθηκε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στη μειοδότη εταιρεία **APCON GROUP I.K.E.**, η οποία προσέφερε έκπτωση **3,00%**, με τελικό προσφερόμενο ποσό **1.564.516,13 € (χωρίς το ΦΠΑ)** και **1.940.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **824/2024** **πρακτικό Νο 20/31-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΣΣ67ΛΚ-5ΙΑ)** Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η την αποκατάσταση της καταστροφής που προκλήθηκε από την κατολίσθηση της 13^{ης} Μαρτίου 2024, στο φαράγγι του Κοτσιφού και συγκεκριμένα στην είσοδο του φαραγγιού από τον οικισμό Κάννεβο, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία η υπ'αριθμ. 4 επαρχιακή οδός η οποία είναι κλειστή.

Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης, της **ΝΠ802** Περιφέρειας Κρήτης, με Κωδικό έργου **Κ.Α. 2024ΝΠ80200000** και **MIS 5224209**.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η υφιστάμενη καταστροφή, και σε συνέχεια του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ». Υποέργο (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4

ΤΜΗΜΑ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 74.000,00 €, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

Εφαρμογή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος (αγκυρώσεις μήκους 3.0 έως 12.0m), συλλογή των όμβριων υδάτων με επενδεδυμένη τάφρο σκυροδέματος στην περιοχή οφρύος και ανακατασκευή της οδού και του τοιχίου σκυροδέματος που είναι παράπλευρα στον ποταμό.

Τα επιμέρους τμήματα των αγκυρίων θα είναι 2.0m ή 3.0m, τα οποία θα συνδέονται με κατάλληλους πιστοποιημένους γαλβανισμένους συνδέσμους (μούφες), ίσης εφελκυστικής αντοχής και φέρουσας ικανότητας με τις ράβδους των αγκυρίων και η μεταλλική πλάκα κεφαλής θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 200mm x 200mm.

Η θέση εφαρμογής των αγκυρίων θα προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να συμπίπτει με τον κόμβο των συρματοσχοινών του πλέγματος και η πρόσφυση στην επιφάνεια της βραχομάζας θα γίνεται με σφίξιμο του κοχλία της μεταλλικής πλάκας κεφαλής με κατάλληλο δυναμόκλειδο, εφαρμόζοντας δύναμη προέντασης 10KN.

Η κατασκευή των αγκυρώσεων θα γίνεται είτε με μηχανικό εξοπλισμό κινούμενο στο δάπεδο εργασίας, είτε με πρόσθετο εξοπλισμό τηλεσκοπικού γερανού, είτε με χρήση εξειδικευμένου προσωπικού αναρριχητών/ εναερίων.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, συντάχθηκε για να γίνει απορρόφηση τμήματος του ποσού των απροβλέπτων που έχει προκύψει από την αύξηση συμβατικών ποσοτήτων ανά ομάδα εργασιών.

Επίσης ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τέσσερις (4) νέες εργασίες απόλυτα απαραίτητες, σύμφωνα με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων και η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκλήθηκε αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, συντάχθηκε για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων στην ομάδα των εργασιών της οδοποιίας όπως προέκυψαν κατά τη φάση της κατασκευής.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων και η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκλήθηκε αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να αντιμετωπίσει την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και που κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αυτές, διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση αυτής.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων και η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Με την υπ' αριθμ. **75687/10.03.2025** απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τροποποιείται η με αριθμ. 243522/12.07.2024 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και διαμορφώνεται σε ποσό **2.900.000,00 €**.

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έχει θετική γνωμοδότηση από το ΤΣΔΕ Περιφέρειας Κρήτης με αριθμό **375/Πρακτικό 4ο /18-03-2025**.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης**ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**

Γίνεται αύξηση της ποσότητας του Α.Τ.7.

ΟΜΑΔΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Γίνεται μείωση της ποσότητας των Α.Τ.20, Α.Τ.21, Α.Τ.22, Α.Τ.23, Α.Τ.25, Ν.Τ.3 & Ν.Τ.4.

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι: **1.940.000,00 €**. Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης κατά **203.863,54 €** και κλείνει χωρίς μεταβολή.

Η συνολική δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι **900.000,00 €**.

Συνολικά η δαπάνη του **3ου ΑΠΕ** με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : **2.840.000,00 €**.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι: **2.840.000,00€**. Με την δημιουργία συμπληρωματικής σύμβασης το έργο κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **900.000,00 €** ή ποσοστό **46,39%**.

Η νομιμότητα του **3ου ΑΠΕ**, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

Συμπέρασμα

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, περί Αυξομειώσεων Εργασιών.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», αναδόχου **ARCON GROUP I.K.E.**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **14-04-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**