



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 154654

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **422/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **422/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°11/12-05-2025**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** διάθεσης επιπλέον πίστωσης 69.303,29 € και **β)** 2ου ΑΠΕ (περιλαμβάνει τον 1ο ΑΠΕ της ΣΣΕ) για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **42ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο11/12-05-2025
Αριθμός Απόφασης: 422/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **147532/08-05-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση δικαιολογημένα απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΚ, Τζαγκαράκης Ανδρέας (θέμα 56) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση: **α)** διάθεσης επιπλέον πίστωσης 69.303,29 € και **β)** 2ου ΑΠΕ (περιλαμβάνει τον 1ο ΑΠΕ της ΣΣΕ) για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **42ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 149962/09-05-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	42 ΥΠΟΕΡΓΟ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚτΕ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	11/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	16/12/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.115.454,77
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.115.454,77
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.264.543,01
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΗ Σ.Σ.:			183.182,00
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:			191.760,32
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ του ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			340.848,56
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			16/04/2023
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			30/06/2023
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			6
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			Α.Π. 109044/06-04-23 ΔΤΕ ΑΡ. 503/2023 Ο.Ε. ΑΡ. 1252/2023 Ο.Ε. ΑΡ. 952/2024 Π.Ε. ΑΡ. 18/2025 Π.Ε. Α.Π. 127692/17-04-25 ΔΤΕ
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30/06/2025
19	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			ΑΡ. 231/2023 Ο.Ε.
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
22	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή των δήμων Χανίων και Πλατανιά, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα των οδών, που εμφανίζονται καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, μεμονωμένες και εκτεταμένες φθορές στον οδόστρωμα, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο,

ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Αιτιολογία σύνταξης 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου ο οποίος περιλαμβάνει και τον 1^ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, **συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης**, όπως προσωρινά υπολογίστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Με τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων Α.Π.Ε.:

- Δεν άλλαξε το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη, αλλά παρέμεινε το ίδιο άρθρο και με τη σύνταξη του παρόν 5^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς δεν μεταβάλλονται και τα βασικά διακριτά στοιχεία της μελέτης, όπως προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση.

- Δε θίχθηκε η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο και τηρήθηκε η πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Οικονομικό αντικείμενο

Οικονομικά στοιχεία 2^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ Α.Π.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ ΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	485.331,4 1	583.485,10	583.485,10	98.153,69	0,00	136.850,03
ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ	177.568,4 5	177.833,80	177.833,80	265,35	0,00	138.668,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	662.899,8 6	761.318,90	761.318,90	98.419,04	0,00	275.518,12
Ε.Ο. 18%	119.321,9 7	137.037,40	137.037,40	17.715,43	0,00	49.593,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤ Α	117.333,2 7	1.198,80	1.198,80	-116.134,47	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	899.555,1 0	899.555,10	899.555,10	0,00	0,00	325.111,38
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	5,20	71.265,87	120.237,65	120.232,45	48.971,78	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,15
ΣΥΝΟΛΟ	899.560,3 0	970.820,97	1.019.792,75	120.232,45	48.791,78	323.828,23
ΦΠΑ	215.894,4 7	232.997,03	244.750,26	28.855,79	11.753,23	77.718,78
ΣΥΝΟΛΟ	1.115.454, 77	1.203.818,00	1.264.543,01	149.088,24	60.545,01	401.547,01

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα ο 2^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την Σύμβαση του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και είναι αυξητικός κατά 149.088,24 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης.

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης είναι 1.019.792,75 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.264.543,01 €)

- Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ παρουσιάζει **αύξηση** 98.153,69€ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, ενώ είναι ισόποσος με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε.
- Η ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ παρουσιάζει **αύξηση** 265,35 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, ενώ είναι ισόποσος με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών συνεπώς ΔΕΝ απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Οικονομικά στοιχεία 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ 1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜ ΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ Ο
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥ ΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ	86.317,00		86.317,00	0,00		10.650,57
ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚ Α- ΟΔΟΣΤΡΩ ΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ	13.115,54		13.115,54	0,00		7.342,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	99.432,54		99.432,54	0,00		17.993,27
Ε.Ο. 18%	17.897,86		17.897,86	0,00		3.238,79
ΑΠΡΟΒΛΕ ΠΤΑ	17.599,56		17.599,56	0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	134.929,96		134.929,96	0,00		21.232,06
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	12.797,46		19.715,43	6.917,97		
ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	147.727,42		154.645,39	6.917,97		21.232,06
ΦΠΑ	35.454,58		37.114,89	1.660,31		5.095,69
ΣΥΝΟΛΟ	183.182,00		191.760,28	8.578,28		26.327,75
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			(134.929,96 / 899.555,10) X 100% = 15,00%			

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα το ποσό της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β και 3α του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016). Όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και είναι αυξητικός κατά 8.578,32 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης.

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης είναι 154.645,39 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 191.760,28 €)

- Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ δεν παρουσιάζει **καμία μεταβολή** σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό,

- Η ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ δεν παρουσιάζει **καμία μεταβολή** σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών συνεπώς ΔΕΝ απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Η συνολική δαπάνη του έργου (αρχική σύμβαση και 1^η Σ.Σ.Ε.) είναι :1.174.438,14 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.456.303,29 €), και αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη αρχικής σύμβασης : 1.019.792,75 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. : 1.264.543,01 €)

- Δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ.Ε. : 154.645,42 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. : 191.760,32

Η έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ως Προϊσταμένη αρχή, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες της, καθώς δεν υπάρχει αύξηση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η έγκριση της επιπλέον πίστωσης 69.303,29 € για το έργο έγινε με την Απόφαση α.π.: 199788/07.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) Περιφερειάρχη Κρήτης.

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή

➤ Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει τον 1^ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβουν την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, όπως προσωρινά υπολογίστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

➤ Η έγκριση της επιπλέον πίστωσης 69.303,29 € για το έργο έγινε με την Απόφαση α.π.: 199788/07.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) Περιφερειάρχη Κρήτης.

➤ Δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης καθώς δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

εισηγούμαστε

- την έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης ποσού 69.303.29 (με Φ.Π.Α.) και
- την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τον 1^ο Α.Π.Ε. της Σ.Σ.Ε. του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 42^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»** συνολικής δαπάνης 1.456.303,29 €, η οποία αναλύεται ως εξής:

Κύρια Σύμβαση: 1.019.792,75€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.264.543,01 €)

Συμπληρωματική Σύμβαση: 154.645,39 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 191.760,28 €)

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

- τη διάθεση επιπλέον πίστωσης ποσού 69.303.29 (με Φ.Π.Α.) και
- την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τον 1^ο Α.Π.Ε. της Σ.Σ.Ε. του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 42^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ**

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.456.303,29 €, η οποία αναλύεται ως εξής:
Κύρια Σύμβαση: 1.019.792,75€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.264.543,01 €)
Συμπληρωματική Σύμβαση: 154.645,39 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 191.760,28 €), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-05-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**