



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 173783**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **482/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **482/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°12/26-05-2025**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 202.938,93 €, **β)** 2η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που περιλαμβάνεται στον 3ο ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, και τον 2ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ στο έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°12/26-05-2025
Αριθμός Απόφασης:482/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **165856/22-05-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος, προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Σωφρονάς Νικόλαος διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χará προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Κρήτης, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Στυλιανού Ευγενία

υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στεφανάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Ζυβραγού Γεωργία πολίτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18^ο: Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 202.938,93 €, **β)** 2η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που περιλαμβάνεται στον 3ο ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, και τον 2ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ στο έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο

ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. 149693/09-05-2025 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ :	ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΝΠ802 με Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (τ. ΣΑΕΠ802 Κ.Α. 2019ΕΠ80200006)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	04/01/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.065.825,70
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	13/09/2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	714.553,35
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			784.766,92
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			824.766,92
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): (λόγο αναθεώρησης)			110.213,57
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			115.059,80
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			125.059,80
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): (λόγο αναθεώρησης)			10.000,00
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			13/01/2025
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			13/01/2025
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			16/2025 απόφαση Περ. Επιτροπής
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			13/07/2025
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			2
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1359/2023 Ο.Ε. 27594/24.01.2024 ΔΤΕΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
27	Ο Α.Π. Η ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (6 ^ο)
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	281.842,87	344.275,75	344.275,75	62.432,88	0,00	332.144,15
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ	134.445,46	134.445,46	134.445,46	0,00	0,00	106.896,89
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	416.288,33	478.721,21	478.721,21	62.432,88	0,00	439.041,04
Ε.Ο. 18%	74.931,90	86.169,82	86.169,82	11.237,92	0,00	79.027,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	73.683,03	12,23	12,23	-73.670,80	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	564.903,26	564.903,26	564.903,26	0,00	0,00	518.068,43
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.232,66	1.232,66	1.232,66	0,00	0,00	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	10.116,78	66.740,63	98.998,69	88.881,91	32.258,06	68.050,28
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					0,00	-3.402,51
ΣΥΝΟΛΟ	576.252,70	632.876,55	665.134,61	88.881,91	32.258,06	582.716,20
ΦΠΑ	138.300,65	151.890,37	159.632,31	21.331,66	7.741,94	139.851,89
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	714.553,35	784.766,92	824.766,92	110.213,57	40.000,00	722.568,09

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1^η ΣΣΕ :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (6 ^ο)
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	52.923,30	61.506,34	61.506,34	8.583,04	0,00	59.421,74
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ	9.560,23	9.560,23	9.560,23	0,00	0,00	9.560,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	62.483,53	71.066,57	71.066,57	8.583,04	0,00	68.981,97
Ε.Ο. 18%	11.247,04	12.791,98	12.791,98	1.544,94	0,00	12.416,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11.059,59	931,61	931,61	-10.127,98	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	84.790,16	84.790,16	84.790,16	0,00	0,00	81.398,72
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	8.000,00	8.000,00	16.064,52	8.064,52	8.064,52	
ΣΥΝΟΛΟ	92.790,16	92.790,16	100.854,68	8.064,52	8.064,52	81.398,72
ΦΠΑ	22.269,64	22.269,64	24.205,12	1.935,48	1.935,48	19.535,69
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	115.059,80	115.059,80	125.059,80	10.000,00	10.000,00	100.934,41

Οικονομικά στοιχεία του έργου 2^η ΣΣΕ :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (°)
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ			71.973,91	71.973,91	71.973,91	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ			17.569,41	17.569,41	17.569,41	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			89.543,32	89.543,32	89.543,32	
Ε.Ο. 18%			16.117,80	16.117,80	16.117,80	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15.849,17	15.849,17	15.849,17	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			121.510,29	121.510,29	121.510,29	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ			1.827,56	1.827,56	1.827,56	
ΣΥΝΟΛΟ			123.337,85	123.337,85	123.337,85	
ΦΠΑ			29.601,08	29.601,08	29.601,08	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			152.938,93	152.938,93	152.938,93	

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Καστέλι – Πλάτανος – Σφηνάρι - Κεφάλι και τους συνδεδεμένους δρόμους, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019. Σε σημεία ορυγμάτων όπου τα πρηνή παρουσιάζουν προβλήματα ευστάθειας και καταπτώσεων, θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, για την απομάκρυνση των αποκομμένων εδαφικών τμημάτων, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων αποστράγγισης και αντιδιαβρωτικής προστασίας και όπου απαιτείται θα κατασκευαστούν τάφροι. Επίσης προβλέπεται καθαρισμός και επισκευή της υφιστάμενης τάφρου και των οχετών της οδού από προϊόντα καταπτώσεων. Στα γαιώδη πρηνή με μικρό ύψος και ήπια κλίση, θα γίνει αντιστήριξη αυτών με συρματοκιβώτια ή λιθορριπή. Επίσης στα σημεία που υπάρχει καθίζηση του οδοστρώματος και παράλληλα έντονη θραύση του ασφαλικού τάπητα, θα γίνεται ανακατασκευή του παλιού οδοστρώματος και θα κατασκευάζεται ανάλογα την περίπτωση στρώση στράγγισης του οδοστρώματος, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά και κατασκευή ασφαλικού τάπητα. Σε θέσεις που ο δρόμος γειτνιάζει με κοίτη ρέματος και παρουσιάζονται α-στοχίες των επιχωμάτων λόγω διάβρωσης των κατάντι πρηνών, η αποκατάσταση της οδού (επίχωμα, οδοστρωσία, ασφαλικό), θα συνδυαστεί με την κατασκευή μέτρων προστασίας της κοίτης (λιθορριπή ή συρματοκιβώτια). Ιδιαίτερα στην Χ.Θ. 26+700, πλησίον οικισμού Κεραμωτή, οι εργασίες για την αποκατάσταση της οδού περιλαμβάνει την κατασκευή 39 πασσάλων διαμέτρου 0,8m ανά 2m με κεφαλόδεσμο. Θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας του ανάντι πρηνούς με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και ασταθών τεμαχίων και όπου απαιτηθεί για την προστασία από τις καταπτώσεις θα γίνει επένδυση του πρηνούς με πλέγμα. Επίσης θα

κατασκευαστεί τάφρος οφρύος τραπεζοειδούς μορφής για την σωστή απορροή των υδάτων. Τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας των εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα αντιμετωπισθούν και έκτακτα περιστατικά που θα παρουσιαστούν και χρήζουν επείγουσας επέμβασης για την αποκατάσταση τους και την αποτροπή κινδύνου των διερχομένων οχημάτων, τόσο στο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού που αναφέρεται παραπάνω όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο παρόν 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και ο 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ συντάσσεται για να περιλάβει την αύξηση της αναθεώρησης σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ και για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

• **Αιτιολογία σύναψης του 3ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης του έργου**

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος με τον 2 ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις εργασίες χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης ποσού 32.258,06 χωρίς ΦΠΑ. Τελικό ποσό του 3^{ου} ΑΠΕ με ΦΠΑ 824.766,92€

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

• **Αιτιολογία σύναψης του 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Ο 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με ΦΠΑ 125.059,80€, είναι ισόποσος με τον 1 ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης ποσού 8.064,52 χωρίς ΦΠΑ.

• **Αιτιολογία σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Η σύναψη της παρούσας 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με ΦΠΑ 152.938,93 € γίνεται προκειμένου να καλυφθούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση. Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του έργου.

Από την σύνταξη της μελέτης και την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (4-1-2023) μέχρι σήμερα, τα ισχυρά και έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην ΠΕ Χανίων και στην περιοχή του έργου, τα οποία είχαν χαρακτηριστικά θεομηνίας, επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα που δεν είχαν προλάβει να αντιμετωπιστούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρήθηκαν σημαντικές κακοκαιρίες, όπως:

Κακοκαιρία Elias (27.9.2023): Η κακοκαιρία αυτή προκάλεσε πλημμύρες στα Χανιά και στην Κίσσαμο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.

<https://www.in.gr/2023/09/27/greece/kakokairia-elias-plimmyrisan-ta-xania-potamia-oi-dromoi-se-liga-lepta/>

Κακοκαιρία Αλέξανδρος (16.11.2024): Η κακοκαιρία αυτή είχε σοβαρές επιπτώσεις, με δρόμους στα Χανιά και στην περιοχή της Κισάμου να μετατρέπονται σε ποτάμια.

<https://www.protothema.gr/greece/article/1562844/kakokairia-alexandros-potamia-oi-dromoi-sta-hania-logo-vrohis-deite-video/>

Επίσης πολλά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα της τρέχουσας χειμερινής περιόδου όπως, η κακοκαιρία Elena 24-12-2024, κακοκαιρία 14-1-2025 ([Μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία στα Χανιά - ertnews.gr](#)), κακοκαιρία Coral 22-2-2025 και τέλος η πρόσφατη κακοκαιρία την 1-4-2025, τα οποία επιδείνωσαν και επέκτειναν τα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν.

Στην διάρκεια της εξέλιξης των εργασιών του έργου, διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα στις θέσεις της μελέτης έχουν επεκταθεί σε μεγαλύτερο μήκος και διαστάσεις, γεγονός που οδήγησε στην ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των απροβλέπτων δαπανών. Νέες προμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επί τόπου ανέδειξαν την ανάγκη για συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και είναι περισσότερες σε σχέση και με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 2^η Συμπληρωματική σύμβαση αφορούν εκσκαφές, καθαρισμούς, λιθορριπές, άρση καταπτώσεων, τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα προστασίας βραχοπτώσεων με αγκυρώσεις, οπλισμένα σκυροδέματα και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλικών.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου που αναφέρει ότι: «Σε σημεία ορυγμάτων όπου τα πρανή παρουσιάζουν προβλήματα ευστάθειας και καταπτώσεων, θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση των αποκομμένων εδαφικών τμημάτων, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων αποστράγγισης και αντιδιαβρωτικής προστασίας, και όπου απαιτείται θα κατασκευαστούν τάφροι. Επίσης, θα γίνει καθαρισμός και επισκευή της υφιστάμενης τάφρου και των οχετών της οδού από προϊόντα καταπτώσεων. Στα γαιώδη πρανή με μικρό ύψος και ήπια κλίση, θα γίνει αντιστήριξη με συρματοκιβώτια ή λιθορριπή...». Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα αντιμετωπισθούν και έκτακτα περιστατικά που θα παρουσιαστούν και χρήζουν επείγουσας επέμβασης για την αποκατάσταση τους και την αποτροπή κινδύνου των διερχομένων οχημάτων, τόσο στο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού όσο και στην ευρύτερη περιοχή...». **Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι καθαρά και η αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών στο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού Καστέλι – Πλάτανος – Σφηνάρι - Κεφάλι όσο και στην ευρύτερη περιοχή.**

Συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση των εργασιών και κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων και τον καθαρισμό των πρανών, αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διάβρωση των πρανών, διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρανή ανάντι και κατάντι της οδού που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση και πολύπλοκη γεωλογική δομή, εκτεταμένη φθορά στα υποκείμενα οδοστρώματα και καταστροφή των τεχνικών έργων (επενδεδυμένη τάφος, οχετοί και τοιχία). Επίσης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών και επειδή το γεωλογικό φαινόμενο

ήταν ακόμα σε εξέλιξη παρατηρήθηκαν μετακινήσεις του εδαφικού υλικού των πρανών κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Οι μετακινήσεις αυτές, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των πρανών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού αντιστήριξης, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρανών πολύ πιο επισφαλής στις νέες θέσεις τους. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών χωρίς πρώτα την επιμελή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών μικρής κλίμακας και πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας έναντι των καταπτώσεων - βραχοπτώσεων και αντιστήριξης με την κατασκευή τοιχείων και λιθορριπών, θα ήταν επικίνδυνη και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μεγαλύτερης κλίμακας εργασίες που θα αφορούν την αποκατάσταση τεχνικών έργων (τάφροι, οχετοί), διαμόρφωση και αντιστήριξη πρανών (δημιουργία ήπιων κλίσεων, τοιχία αντιστήριξης) και αποκατάσταση του ασφαλικού τάπητα, ώστε να κατασκευαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και κυρίως να μην εγκυμονεί κινδύνους για τη διερχόμενη κυκλοφορία.

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, αλλά προκλήθηκαν από απρόβλεπτες περιστάσεις που αναφέραμε παραπάνω που αναδείχθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθιστώντας τις αναγκαίες. Επίσης, οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή. Είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την ασφάλεια του έργου, διασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο λειτουργικά και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να αλλάζουν τη συνολική φύση αυτού. Οι εργασίες περιορίζονται γεωγραφικά στις περιοχές παρέμβασης της μελέτης και εκτελούνται σύμφωνα με την μελέτη. Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η ανάθεση τους στον ανάδοχο του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α και 1β του Ν4412/2016, η εκτέλεση δε των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου, ενώ το συνολικό ποσοστό αύξησης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1δ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) και προκειμένου να υπογράψει η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου (άρθρο 156 παρ. 1ε του Ν. 4412/2016).

Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της αρχικής Σύμβασης, του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της προτεινόμενης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι 1.102.765,65 . Με την παρούσα 2η προτεινόμενη ΣΣΕ αυξάνεται το κόστος της αρχικής σύμβασης κατά 121.510,29€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% ή ποσοστό 21,46% (1η ΣΣΕ αύξηση 14,98%, **άρα συνολική αύξηση 36,46%, μικρότερη του 50 %**).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**Επειδή**

- Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης ποσού 32.258,06 χωρίς ΦΠΑ, και 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με ΦΠΑ 125.059,80€, είναι ισόποσος με τον 1 ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης ποσού 8.064,52 χωρίς ΦΠΑ. και 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Η σύναψη της παρούσας 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με ΦΠΑ 152.938,93 € γίνεται προκειμένου να καλυφθούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του έργου
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση της 2ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την 409 / πρακτικό 7^ο / 28-04-2025 γνωμοδότηση.
- Με την αρ. πρωτ. 446937/12-12-2024 (ΑΔΑ: ΡΠ617ΛΚ-1ΦΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/01-03-2023 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και κωδικό ΟΠΣ 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το **ΥΠΟΕΡΓΟ 2^ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΣΦΗΝΑΡΙ-ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»** ποσού **1.102.765,65 €** (έναντι **899.826,72 €** προηγούμενως)

Προτείνεται

- **η έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 202.938,93 €** (που αφορά 40.000,00 € δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση, 10.000,00 € δαπάνη αναθεώρησης για την 1^η ΣΣΕ και 152.938,93 € τη δαπάνη για την 2^η συμπληρωματική σύμβαση ΜΕ ΦΠΑ).
- Η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου δαπάνης με ΦΠΑ 824.766,92 ευρώ που παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης 40.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση και του 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης δαπάνης με ΦΠΑ 125.059,80 ευρώ που παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης 10.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ σε σχέση με την 1^η συμπληρωματική σύμβαση
- Η έγκριση των συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (**2^η Συμπληρωματική σύμβαση**) του έργου, δαπάνης 152.938,93 με αναθεώρησης και ΦΠΑ,

Για το έργο **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η Συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης, του 2^{ου} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **1.102.765,65 € (Αρχική Σύμβαση: 824.766,92 € + 1^η ΣΣΕ: 125.059,80 € + 2^η ΣΣΕ 152.938,93 €)**

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- **Τη Διάθεση Πίστωσης ποσού 202.938,93 €** (που αφορά 40.000,00 € δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση, 10.000,00 € δαπάνη αναθεώρησης για την 1^η ΣΣΕ και 152.938,93 € τη δαπάνη για την 2^η συμπληρωματική σύμβαση ΜΕ ΦΠΑ).
- Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου δαπάνης με ΦΠΑ 824.766,92 ευρώ που παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης 40.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση και του 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης δαπάνης με ΦΠΑ 125.059,80 ευρώ που παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης 10.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ σε σχέση με την 1^η συμπληρωματική σύμβαση
- Τις συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (**2^η Συμπληρωματική σύμβαση**) του έργου, δαπάνης 152.938,93 με αναθεώρησης και ΦΠΑ,

για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η Συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης, του 2^{ου} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **1.102.765,65 € (Αρχική Σύμβαση: 824.766,92 € + 1^η ΣΣΕ: 125.059,80 € + 2^η ΣΣΕ 152.938,93 €),**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **26-05-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου