



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 11 Ιουνίου 2025
Αρ. πρωτ.: 190825
Σχετ.:

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **545/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **545/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°13/06-06-2025**), που αφορά στην **Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ"**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°13/06-06-2025
Αριθμός Απόφασης:545/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **180047/02-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	Ως τακτικό μέλος
10	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μαλανδράκης Χριστόφορος

προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιανναδάκης Νικόλαος υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Τσαφαντάκη Αγγελική υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01º: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ".

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **182199/03-06-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2017ΕΠ00210016	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.30.17.004.001
Έργο	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)				
Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	Πρ/σμός	12.500.000,00	Ημ. ΕΔΠ	13-11-2017
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΑ, ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΖΙΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	7.600.905,45	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-04-2019

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του υπόψη έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (χ.θ. 4+870 – 5+710) και ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι - Μάρθα από χ.θ. 5+710 έως χ.θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο - Βιάννος.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8 km και περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, κατασκευή κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών, δικτύων αποχέτευσης – Αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών, σήμανσης & ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού και φυτοτεχνικές εργασίες. Το έργο χωροθετείται δυτικά - νότιο δυτικά του Αρκαλοχωρίου και θα εξυπηρετήσει την σύνδεση του Αρκαλοχωρίου και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής με το Ηράκλειο και την Βιάννο.

Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό εργολαβίας:

1. Το έργο ήταν ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02-Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη" του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» ως 1ο Υποέργο της πράξης: Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, Τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, από Χ.Θ. 4+870 έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου). Η Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Α' Φάσης με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.726.800,79 €.

2. Με την με Α.Π. 5425/04-11-2024 (ΑΔΑ:6Χ937ΛΚ-ΟΓΣ) απόφαση, το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κρήτη 2021-2027» ως Υποέργο της πράξης: Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, Τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, από Χ.Θ. 4+870 έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου)- Β' Φάση. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.834.407,00 €.
3. Με την με Α.Π. 240920/13-11-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
4. Με την με αριθμό 653/2018 (πρακτικό Νο18/12-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με τις με αριθμό Πρωτ. 200001/14-10-2016 και 91282/26-04-2018 αποφάσεις της Δ.Τ.Ε.- Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Με την 2018/S 123-278402 Δημόσια Διακήρυξή της (Α.Π. 144858/27-06-2016) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, έκανε γνωστή τη διεξαγωγή Δημόσιου Διαγωνισμού με την «ανοικτή» διαδικασία του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
7. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24/08/2018.
8. Με την υπ' αριθμό 1510/2018-Πρακτικό Νο 36/27-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 39,19%.
9. Με την με αριθμό 162/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
10. Σύμφωνα με την με Α.Π. 81379/05-04-2019 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, η σύμβαση υπεγράφη στις 12-04-2019 για ποσό 7.600.905,45 € με δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ.
11. Με την με Αρ.Πρωτ. 146438//13-07-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 7.600.905,45 € , χωρίς καμία οικονομική μεταβολή από αρχική την σύμβαση.
12. Με την με Αρ.Πρωτ. 211005/27-06-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 7.600.905,45 € , χωρίς καμία οικονομική μεταβολή από αρχική την σύμβαση.
13. Με την με Αρ. Πρωτ. 302916/4-09-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 9.105.000,00 € , που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 1.245.000,00€ (με ΦΠΑ).
14. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 18 μήνες και έληξε στις 12-10-2020.

15. Με την υπ' αριθμό 1253/2020/5-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 12-10-2021.
16. Με την υπ' αριθμό 1328/2021/6-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-12-2022.
17. Με τη δήλωση επιμήκυνσης της παρ. 1^α του άρθρου 153 του Ν.4938/6-06-2022 «Μέρος Γ' Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έως 30-06-2023.
18. Με την υπ' αριθμό 893/2023 (αρ.πρακτ.Ν°24/03-08-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 30-11-2023.
19. Με την υπ' αριθμό 1451/2023 (αρ.πρακτ.Ν°37/11-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-03-2024.
20. Με την υπ' αριθμό 253/2024 (αρ.πρακτ.Νο7/15-03-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-12-2024.
21. Με την υπ' αριθμό 1437/2024 (αρ.πρακτ.Νο35/23-12-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-07-2025.
22. Με την υπ' αριθμό 434/ Πρακτικό 8^ο / 27-05-2025 γνωμοδότηση του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επι έλλασων δαπανών που περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο Α.Π.Ε.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης	12-10-2020	Αρ. Παρατάσεων	7	Νέα Ημ. Περαίωσης	31-07-2025	Διαφ.	57μ.
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	27-12-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	463036/27-12-2024				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	1.245.000,00	Σύνολο Συμβάσεων	8.845.905,45
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	24-09-2024	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	331973/24-09-2024		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	7.860.000,00	Αρ. ΣΣ	1	Ποσό Σ.Σ.	1.245.000,00
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	04-09-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	302916/04-09-2024				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	23	Σύνολο Λογαριασμών	7.864.300,00
Ημ. Τελ. Λογαρ.	18-03-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	85811/18-03-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 3 ^ο ΑΠΕ					
Ποσό Σύμβασης	7.600.905,45	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	1.245.000,00	Συν. Συμβάσεων	8.845.905,45
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	7.860.000,00	Ποσό ΣΣ	1.245.000,00	Συν. ΑΠΕ Έργου	9.105.000,00
				Πληρωμές	7.864.300,00
				Υπόλοιπο Έργου	1.240.700,00
				% Απορρόφηση	86,37%

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Η ανάγκη για τη σύνταξη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για να συμπεριλάβει:

α) Τη διάθεση του υπόλοιπου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου. Οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών, προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 1ο έως 31ο ΠΠΑΕ για τις ήδη εκτελεσμένες και οριστικοποιημένες. Για το μέρος εργασιών που έχουν εκτελεστεί και δεν έχουν επιμετρηθεί ή είναι υπό κατασκευή, έγινε εκτίμηση βάσει προμετρήσεων. Για τις συμβατικές εργασίες που διαφοροποιούνται από τις αρχικές, καθώς και για τις Νέες Εργασίες, υπάρχουν αναλυτικές προμετρήσεις.

β) Να ενσωματώσει την δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με :

- την υπ' αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016»

- με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ' αριθμό 17587/19-01-2022.

- την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735Β'/02.06.2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021.

- την υπ' αρ. Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022.

Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ο 4ος Α.Π.Ε συνοδεύεται από πινάκιο προεκτίμησης αναθεώρησης των εργασιών που δεν έχουν επιμετρηθεί ή εκτελεστεί ακόμα σύμφωνα με τον προτεινόμενο ΑΠΕ, του οποίου η δαπάνη ανέρχεται στα 146.931,65€. Η δαπάνη αναθεώρησης των πιστοποιημένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 500.898,11 € όπως περιλαμβάνονται στον 23^ο λογαριασμό του έργου. Για τον υπολογισμό της Αναθεώρησης, οι εργασίες αναθεωρούνται με προσωρινούς συντελεστές του Α' τριμήνου 2022 καθότι είναι το πιο πρόσφατο τρίμηνο για το οποίο έχουν εκδοθεί συντελεστές έως σήμερα. Επίσης διευκρινίζεται ότι λήφθησαν οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ' τριμήνου του 2021 ως προσωρινοί, για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τρίμηνο του 2022 σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ. Μέχρι την έκδοση των τελικών συντελεστών Αναθεώρησης

και προκειμένου να υπάρχει πρόβλεψη επιπλέον δαπάνης, στον 4ο ΑΠΕ θεωρείται η δαπάνη των **647.642,17€** για Αναθεώρηση.

γ) Για να ενσωματωθεί στο κονδύλιο των απολογιστικών η δαπάνη της ασφάλτου, για τις ασφαλικές εργασίες που εκτελέστηκαν εντός του 2022, όπως προκύπτει από τις τιμές Διυλιστηρίου από το ημερήσιο δελτίο Τιμών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφατομίγματος στο έργο. Για τον λόγο αυτό η αξία της ασφάλτου αφαιρείται από τα συμβατικά άρθρα των ασφαλικών στρώσεων με την σύνταξη νέων απομειωτικών τιμών μονάδος. Ο ως άνω τρόπος υπολογισμού της ασφάλτου προβλέπεται στον Ν.4938/22-6-2022 (ΦΕΚ 109Α /6-6-2022) άρθρο 152 και στην υπ' αριθ. 275234/5-9-2022 άρθ. 1 απόφαση (ΦΕΚ 4767Β /12-9-2022). Η προϋπολογιζόμενη αξία της ασφάλτου για τις ποσότητες των ασφαλικών στρώσεων που προβλέπονται στον ΑΠΕ και με τιμή ασφάλτου όπως ίσχυε στις ημερομηνίες εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών ανέρχεται σε **73.047,03€** συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Γ.Ε. & Ο.Ε.

δ) Για να ενσωματωθεί η μείωση της δαπάνης των ασφαλικών εργασιών ύψους **53.418,34€** σύμφωνα με την απόφαση 275234/2022 ΦΕΚ Β'4767/12.09.22 και την εγκύκλιο με αρ.πρωτ.414733/28.12.22.

Στον παρόντα 4ο ΑΠΕ έχουμε μείωση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου στην: ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ κατά 97.893,92 € ή σε ποσοστό 8,69% στην ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ κατά 40.656,09 € ή σε ποσοστό 9,59% και στην ΟΜΑΔΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατά 4.618,28 € ή σε ποσοστό 3,08%.

Η «επί έλασσον» δαπάνη αυτών χρησιμοποιείται έως το επιτρεπόμενο ποσοστό του 20% ανά ομάδα εργασιών, για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών του έργου που είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των ανωτέρω «επί-έλασσον» δαπανών :

- δεν προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης
- δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

Σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως έχει διαμορφωθεί με τον 3° ΑΠΕ του έργου οι βασικότερες διαφοροποιήσεις στις εργασίες αναλύονται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η αύξηση της ομάδας ανέρχεται σε 142.241,31 €. Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και τις προμετρήσεις των εναπομεινουσών εργασιών. Η αύξηση των χωματουργικών συνιστάται κυρίως από αύξηση των γενικών εκσκαφών και

της κατασκευής στρώσεων άμμου-σκύρων, που απαιτούνται να γίνουν καθόσον κατά την κατασκευή του έργου στο τμήμα της συνδετήριας οδού στον Α/Κ από τη Χ.Θ. 0+320 έως 0+670, μετά την αφαίρεση των φυτικών γαιών σε βάθος 30εκ. από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, διαπιστώθηκε στη στάθμη έδρασης του επιχώματος έντονη και συνεχόμενη υγρασία από απορρέοντα όμβρια και υδροφόρο ορίζοντα στο τμήμα της συνδετήριας οδού. Υγρασία επίσης διαπιστώθηκε στο τμήμα της αρτηρίας στη στάθμη της ερυθράς από Χ.Θ.7+068 έως 7+200. Για την αντιμετώπιση της υγρασίας απαιτείται η εξυγίανση του εδάφους. Επίσης έχουμε αύξηση των καθαίρεσεων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα καθόσον απαιτήθηκε η καθαίρεση δικτύου ομβρίων από τσιμεντοσωλήνα εγκιβωτισμένη σε σκυρόδεμα, το οποίο εμπόδιζε στην κατασκευή της οδού σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 11.330,93€.Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και τις προμετρήσεις των εναπομεινουσών εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η αύξηση της ομάδας ανέρχεται σε 16.455,80 €, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αναλυτικές προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 92.364,80 €.Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και τις προμετρήσεις των εναπομεινουσών εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 50.376,03 €. Η μείωση προκύπτει από την ενσωμάτωση των επιμετρημένων ποσοτήτων των στηθαίων ασφαλείας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης-ασφάλισης και τη μείωση των περιφράξεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την διαμορφωμένη κατάσταση της αρτηρίας και των κλάδων του Ανισόπεδου Κόμβου, λόγω σφάλματος προμέτρησης.

ΟΜΑΔΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 4.618,28€.Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ.

Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. Κύριας σύμβασης, με εργασίες και απρόβλεπτα ανέρχεται σε 5.978.528,76 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με απολογιστικά και Αναθεώρηση είναι συνολικής δαπάνης 8.240.000,00 € με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης κατά 380.000,00 € ή σε ποσοστό 4,17%.

III. Πληροφοριακά Στοιχεία επί του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης

Η ανάγκη για τη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Σ.Σ. προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για να συμπεριλάβει τη διάθεση του υπόλοιπου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης καθώς και από απαιτήσεις της

κατασκευής οι οποίες είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του, καθώς και 2 νέες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών, προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 1ο έως 31ο ΠΠΑΕ για τις ήδη εκτελεσμένες και οριστικοποιημένες. Για το μέρος εργασιών που έχουν εκτελεστεί και δεν έχουν επιμετρηθεί ή είναι υπό κατασκευή, έγινε εκτίμηση βάσει προμετρήσεων. Για τις συμβατικές εργασίες που διαφοροποιούνται από τις αρχικές, καθώς και για τις νέες Εργασίες, υπάρχουν αναλυτικές προμετρήσεις.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις συμβατικών εργασιών αφορούν την αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας (Α.Τ. 2ΠΝΤ/4), την απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (Α.Τ. Δ-2.1) καθώς και ασφατικές στρώσεις μεταβλητού πάχους (Α.Τ. 2ΠΝΤ/2). Οι αυξήσεις των παραπάνω οφείλονται στο γεγονός ότι για την προσαρμογή της οδού και τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με τις υφιστάμενες οδούς απαιτείται η ανακατασκευή και υπομετρική προσαρμογή του οδοστρώματος σε εκτεταμένα τμήματα που είχαν προμετρηθεί εσφαλμένα.

Οι νέες εργασίες είναι οι παρακάτω:

1. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής. (Α.Τ. 3ΠΝΤ/1).
Η εργασία αφορά την ανάγκη που προέκυψε για την καθαίρεση με αδιατάρακτη κοπή τμήματος των κατασκευασμένων πεζοδρομίων στη γέφυρα της κάτω διάβασης στη Χ.Θ. 6+600, για την εφαρμογή του επικαιροποιημένου κανονισμού ασφάλισης των οδών.
2. Λιθορριπή κοιτοστρώσεων κ.λ.π. (Α.Τ. 3ΠΝΤ/2). Η ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας προέκυψε καθόσον:
 1. Μετά την αφαίρεση των φυτικών γαιών σε βάθος 30 εκ. από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, διαπιστώθηκε στη στάθμη έδρασης του επιχώματος έντονη και συνεχόμενη υγρασία από απορρέοντα όμβρια και υδροφόρο ορίζοντα στο τμήμα της συνδετήριας οδού στον Α/Κ από τη χ.θ. 0+320 έως 0+670.
 2. Μετά την ολοκλήρωση του ορύγματος στο τμήμα της αρτηρίας από χ.θ. 7+068 έως 7+200, διαπιστώθηκε στη στάθμη της ερυθράς η ύπαρξη έντονης και συνεχόμενης υγρασίας από απορρέοντα όμβρια ή υδροφόρο ορίζοντα.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω απαιτείται να γίνει εξυγίανση με λιθορριπή.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματική σύμβασης, με εργασίες, απρόβλεπτα και αναθεώρηση ανέρχεται σε 1.004.032,26 €, ήτοι **σε ισοζύγιο με την αρχικά συναφθείσα σύμβαση** και είναι συνολικής δαπάνης 1.245.000,00 € με Φ.Π.Α.

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει 2 νέες εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου και την άρτια και ποιοτική κατασκευή του έργου καθώς και την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι λόγοι σύνταξής τους αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω. Συντάχθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (ΦΕΚ1746Β/19-5-2017) για έργα προϋπολογισμού 5-10 εκατομμύρια και κατ' απόλυτη αντιστοιχία του τιμολογίου της μελέτης.

VI.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3^{ος} Α.Π.Ε.	4^{ος} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.484.888,77	5.978.518,69	5.978.525,77	493.637,00
Απρόβλεπτα	493.639,99	10,07	2,99	-493.637,00
Σύνολο	5.978.528,76	5.978.528,76	5.978.528,76	0
Θεομηνία		107.212,43	107.212,43	107.212,43
Απολογιστικά Ασφάλτου			73.047,03	73.047,03
Απομείωση συμβ. Ασφαλτ.			-53.418,34	-53.418,34
Αναθεώρηση	151.233,69	252.968,49	539.791,41	388.557,72
Φ.Π.Α. 24%	1.471.142,99	1.521.290,32	1.594.838,71	123.695,72
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.600.905,44	7.860.000,00	8.240.000,00	639.094,56
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^η Σ.Σ.	1^{ος} ΑΠΕ 1^η Σ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1^η Σ.Σ.ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0	822.184,87	886.156,65	63.971,78
Απρόβλεπτα 9%	0	73.996,63	10.024,85	-68.971,78
Σύνολο	0	896.181,50	896.181,50	0,00
Αναθεώρηση	0	107.850,76	107.850,76	0,00
Φ.Π.Α. 24%	0	240.967,74	240.967,74	0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00

Ο παρόν ΑΠΕ έχει συνταχθεί ορθά , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπεγράφη από τον Ανάδοχο **χωρίς επιφύλαξη**.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 9.485.000,00 € του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται: ποσό **1.835.806,45 €** για ΦΠΑ.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 9.485.000,00€ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται: ποσό 1.835.806,45 € για ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **06-06-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**