



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 07 Ιουλίου 2025

Αρ. πρωτ.: 224694

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **648/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **648/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/27-06-2025**), που αφορά στην Έγκριση: **Α)** Διάθεσης Πίστωσης ποσού **68.635,62 €**, **Β)** 5ου ΑΠΕ της Κ.Σ. και 4ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο16/27-06-2025
Αριθμός Απόφασης: 648/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 και ώρα 11.00π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **206786/23-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

- Ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη ψήφισή του.
- Ο κ. **Δανέλλης Σπυρίδων** προσήλθε μετά την ψήφισή του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μανετάκης Παύλος υπάλληλος τμήματος Δημόσιας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: **Α)** Διάθεσης Πίστωσης ποσού **68.635,62 €**, **Β)** 5ου ΑΠΕ της Κ.Σ. και 4ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν. 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **207833/24-06-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
	ΥΠΟΕΡΓΟ:	8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος Κ.Α. 2019ΕΠ80200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	02-09-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.800.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	27-08-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 52,49%)	855.215,45
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			917.206,72
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			948.839,00
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			437.776,64
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			474.779,98
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			141.513,53
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			27-08-2022
14	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			2
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 908/2022 πρακτ. Νο 18/18-07-2022			Ο.Ε. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 1669/2022 πρακτ. Νο 33/02-12-2022
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			27-06-2023
17	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	27-06-2023
18	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			4
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: Ο.Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ 747/2022 πρακτ. Νο 15/15-06-2022			Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 396500/19-12-2022 Ο.Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ 274/2023 πρακτ. Νο 09/27-03-2023 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 170704/21-05-2024
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :			ΟΧΙ
21	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 5° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ- ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	245.365,76	290.599,28	290.599,28	45.233,52	0,00	290.599,28
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	262.877,76	293.877,70	293.877,70	30.999,94	0,00	293.877,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	508.243,52	584.476,98	584.476,98	76.233,46	0,00	584.476,98
Ε.Ο 18%	91.483,83	105.205,86	105.205,86	13.722,03	0,00	105.205,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	89.959,10	0,00	0,00	-89.959,10	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	689.686,45	689.682,84	689.682,84	-3,61	0,00	689.682,84
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	3,43	50.000,00	75.509,90	75.506,47	25.509,90	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	689.689,88	739.682,84	765.192,74	75.502,86	25.509,90	739.682,84
ΦΠΑ	165.525,57	177.523,88	183.646,26	18.120,69	6.122,38	177.523,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	855.215,45	917.206,72	948.839,00	93.623,55	31.632,28	917.206,72

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 4° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ- ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	130.541,09	105.353,61	105.353,61	-25.187,48	0,00	105.353,61
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	123.153,12	185.702,99	185.702,99	62.549,87	0,00	185.702,99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	253.694,21	291.056,60	291.056,60	37.362,39	0,00	291.056,60
Ε.Ο 18%	45.664,96	52.390,19	52.390,19	6.725,23	0,00	52.390,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	44.903,88	0,00	0,00	-44.903,88	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	344.263,05	343.446,79	343.446,79	-816,26	0,00	343.446,79
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	3,08	9.598,89	39.440,29	39.437,21	29.841,40	9.598,89
ΣΥΝΟΛΟ	344.266,13	353.045,68	382.887,08	38.620,95	29.841,40	353.045,68
ΦΠΑ	82.623,87	84.730,96	91.892,90	9.269,03	7.161,94	84.730,96
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	426.890,00	437.776,64	474.779,98	47.889,98	37.003,34	437.776,64

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορούσε στις αναγκαίες επείγουσες παρεμβάσεις για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών κυρίως στους παρακάτω δρόμους:

- Επαρχιακή οδός : Κολυμβάρι – Επισκοπή – Δελιανά - Τριαλώνια
- Επαρχιακή οδός : Ραπανιανά – Βούβες – Χρυσαιγή - Πολεμάρχι
- Επαρχιακή οδός : Γλώσσα – Επισκοπή – Καρές – Ζυμβραγού - Δελιανά

Περιλάμβανε άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων, αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων, επισκευή τεχνικών, αντιστήριξη πρανών, επούλωση φθορών και αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδοστρωμάτων, τοποθέτηση στηθαίων κ.τ.λ.

Επίσης αντιμετωπίστηκαν έκτακτα περιστατικά που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, τόσο στο τοπικό οδικό δίκτυο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 27/06/2023.

Αιτιολογία σύνταξης 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης, συντάσσεται για να ενσωματώσει την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει από τους συνοδευόμενους πίνακες αναθεώρησης και σύμφωνα με:

- το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016,
- την υπ' αριθμό 359881/20-12-2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016»,
- την υπ' αριθμό 166653/02-06-2022 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016,
- την υπ' αριθμό Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. κατά 93.623,55 € λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Αιτιολογία σύνταξης 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συμπληρωματικής σύμβασης

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Συμπληρωματικής σύμβασης, συντάσσεται για να ενσωματώσει την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει από τους συνοδευόμενους πίνακες αναθεώρησης και σύμφωνα με:

- το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016,
- την υπ' αριθμό Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. κατά 47.889,98 € λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή:

- Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να εν-σωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022,είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 93.623,55 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
- Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να ενσωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022,είναι ισόποσος της 1ης ΣΣ

χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 47.889,98 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

- Με την αρ.πρωτ.164721/21-05-2025 (ΑΔΑ:ΨΣΗΡ7ΛΚ-4Ο5) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/1-3-2023 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006)», Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 της ΝΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης για το 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΔΕΛΙΑΝΑ-ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ-ΒΟΥΒΕΣ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΡΕΣ-ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ-ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ με συνολικό ποσό 1.423.618,98 ευρώ.

Εισηγούμαστε:

- Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 68.635,62 € για το 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ – ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
- Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης του 8ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ – ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, συνολικής δαπάνης 948.839,00 €, ο οποίος είναι αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 93.623,55 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.
- Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 8ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, συνολικής δαπάνης 474.779,98 €, ο οποίος είναι αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 47.889,98 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Δαπάνη με ΦΠΑ 5ου ΑΠΕ 948.839,00 ευρώ και 4ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 474.779,98 ευρώ (συνολικά 1.423.618,98 ευρώ).»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- Τη Διάθεση Πίστωσης ποσού 68.635,62 € για το **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ – ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**

- Το 5^ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης του 8ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ (νέο): **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ – ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**, συνολικής δαπάνης 948.839,00 €, ο οποίος είναι αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 93.623,55 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.
- Το 4^ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 8ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ (νέο): **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ -ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**, συνολικής δαπάνης 474.779,98 €, ο οποίος είναι αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 47.889,98 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Δαπάνη με ΦΠΑ 5^{ου} ΑΠΕ 948.839,00 ευρώ και 4^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 474.779,98 ευρώ (συνολικά 1.423.618,98 ευρώ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, 27-06-2025

**Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**