

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων****Ηράκλειο, 03 Ιουλίου 2025****Αρ. πρωτ.: 221884**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ  
Τηλέφωνα :2813400232  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων  
ΠΕ Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση σε **Ορθή Επανάληψη** της αριθ. **661/2025** απόφασης  
Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε **Ορθή Επανάληψη (ως προς το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης)**, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **661/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/27-06-2025**), που αφορά στην Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» **1ο Υποέργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

**Ορθή Επανάληψη**  
(ως προς το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ: ΨΕΑ17ΛΚ-Γ4Μ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/27-06-2025  
Αριθμός Απόφασης:661/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025** και ώρα **11.00π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **206786/23-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                           |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Μπαλαντίνος Σπυρίδων     | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b> | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>8</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος             |

**Παρατήρηση:**

- Ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη ψήφισή του.
- Ο κ. **Δανέλλης Σπυρίδων** προσήλθε μετά την ψήφισή του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Σαρρής Μιχαήλ.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Δ/σης Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μανετάκης Παύλος υπάλληλος τμήματος Δημόσιας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» **1ο Υποέργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν. 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης,** για το πρώτο ήμισυ της

αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **209239/20-06-2025** έγγραφο **σε ορθή επανάληψη** της Δ/σης **Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

#### **ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

1. Η με αριθμό 2451/11-06-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5053882 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
2. Η υπ'αριθμ. πρωτ. 2445/20-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΓΡΨ7ΛΚ-9Σ2) (αρ. πρωτ. 174254/23-05-2024 Εισερχόμενο Περιφέρειας Κρήτης) Απόφαση Ανάκλησης της αρ.πρωτ. 2451/11-06-2020 Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ:6ΞΣΗ7ΛΚ-Ξ6Η) της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5053882».
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2999/12-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΡΛΚ7ΛΚ-ΤΦ6) Ένταξη της Πράξης «"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ"» με κωδικό ΟΠΣ 6012104 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».
4. Η υπ'αριθμ. πρωτ. 191715/11-06-2025 (ΑΔΑ:9ΨΔ57ΛΚ-ΓΜΦ) έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (2020ΕΠ00210028) και Κ.Α. 2024ΕΠ00270043 (ΟΠΣ6012104) της ΣΑΕΠ002/7 της Περιφέρειας Κρήτης.

#### **Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

| <b>Στοιχεία του έργου :</b>                             |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)            | <b>581.429,45€</b> |
| Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)                    | <b>560.066,52€</b> |
| <b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης) | <b>30-09-2024</b>  |
| Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως            | <b>30-09-2025</b>  |

1. Η με αριθμό 2451/11-06-2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5053882 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
2. Την με αριθμό 182368/02-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΛΤ7ΛΚ-ΝΟ6) Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου.

3. Η με αρ. πρωτ. 285132/31-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΡΘ7ΛΚ-ΟΥΓ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC013333559 2023-08-31) προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ρεθύμνης ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 και οικονομική προσφορά του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Η υπ' αριθμ. 810/2023 (Πρακτικό Νο 21/10-07-2023 ΑΔΑ: 6Ξ0Ψ7ΛΚ-ΞΞ2) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Π.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας του διαγωνισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 915/2023 (Πρακτικό 24/03-08-2023 ΑΔΑ:6Σ7Ρ7ΛΚ-ΘΔΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης η οποία εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα με την 8047/29-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΓΛΟΡ1Θ-Θ2Ι) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Η υπ' αριθμ. 1208/2023 (Πρακτ.Νο32/13-10-2023 ΑΔΑ:96Τ27ΛΚ-Υ4Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το από 27-09-2023 πρακτικό Ια του διαγωνισμού
6. Η υπ' αριθμ. 1297/2023 (Πρακτ.Νο33/03-11-2023 ΑΔΑ:Ω8ΕΖ7ΛΚ-89Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το από 01-11-2023 πρακτικό Ιβ του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 01/11/2023 και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΑΡ CON GROUP ΙΚΕ», που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την υπ' αριθμ. 11047/24-11-2023 (ΑΔΑ:68ΣΔΟΡ1Θ-ΙΒ4) Απόφαση της Α.Δ.Κ.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 431912/18-12-2023 (Εισερχόμενο Περιφέρειας Κρήτης) υποβληθείσα στην υπηρεσία μας Προδικαστική Προσφυγή (αριθμός ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 2019/19-12-2023).
8. Την υπ' αριθμ. 2369/2023/20-12-2023 Πράξη του Προέδρου 4ου Κλιμακίου (αριθμ. πρωτ. Εισερχόμενου 436505/21-12-2023 Π.Κ.)
9. Η υπ' αριθμ. Α 1189/2023 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ (αριθμ. πρωτ. Εισερχόμενου 441329/27-12-2023 Εισερχόμενο Περιφέρειας Κρήτης)
10. Την υπ' αριθμ. 277/2024 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ (αριθμ. πρωτ. 44934/08-02-2024 Π.Κ.) επί της ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 2019/19-12-2023, που απεστάλη στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνου στις 20-02-2024 .
11. Την Κοινή Αίτηση Αναστολής& Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε., που υποβλήθηκε στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνου στις 20-02-2024 (αριθμ. πρωτ. 58739/20-02-2024 Π.Κ.).
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 78998/06-03-2024 (Εισερχόμενο Περιφέρειας Κρήτης) Δήλωση Παραίτησης από Κοινή Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής.
13. Τις υπ' αριθμ.171/2024 (ΑΔΑ:9Ι4Ι7ΛΚ-39Η) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί ανάκλησης της 1297/2023 (Πρακτ.Νο33/03-11-2023 ΑΔΑ:Ω8ΕΖ7ΛΚ-89Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης .
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2253/20-03-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με παρατηρήσεις επί της 171/2024 (ΑΔΑ:9Ι4Ι7ΛΚ-39Η) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
15. Την υπ' αριθμ.331/2024 (ΑΔΑ:67ΣΗ7ΛΚ-ΓΩΚ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και υπ' αριθμ. πρωτ. 3514/26-04-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 331/2024.
16. Την υπ' αριθμ. 164656/16-05-2024 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της 331/2024 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
17. Το γεγονός ότι κατά της απόφασης 331/2024 δεν κατατέθηκε ένσταση, από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

18. Την αρ. 187327/30-05-2024 πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών προς έλεγχο στον οικονομικό φορέα «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19. Την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προς έλεγχο από τον οικονομικό φορέα «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 07-06-2024 (αρ.πρωτ 200744/10-06-2024 Εισερχόμενο Περιφέρειας Κρήτης).
20. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 202133/11-06-2024 έγγραφο (Εισερχόμενο Περιφέρειας Κρήτης) υποβολής έντυπων δικαιολογητικών κατακύρωσης προς έλεγχο από τον «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21. Την υπ' αριθμ. 665/2024 (ΑΔΑ:6ΛΑ87ΛΚ-MEM) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και υπ' αριθμ. πρωτ. 6093/15-07-2024 (ΑΔΑ:66ΟΜΟΡ1Θ-65Ζ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 665/2024 περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ.
22. Την με αρ. πρωτ. 318307/13-09-2024 ειδική πρόσκληση στην « ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε.» για υπογραφή σύμβασης. Την από 24/09/2024 υποβολή της αναδόχου εταιρείας των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
23. Την αρ. 4395/05-09-2024 προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» για την υπογραφή της σύμβασης
24. Η με αρ.πρωτ. 338607/30-09-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015526753).
25. Η με αρ.πρωτ. **51850/16-02-2023** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012146842).
26. Το με αρ. πρωτ. 386073/05-11-2024 έγγραφο τροποποίησης εγκατάστασης ψύξης- θέρμανσης του αναδόχου.
27. Το με αρ. πρωτ. 86064/18-03-2025 έγγραφό μας προς το Δήμο Ανωγείων για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης.
28. Το με αρ. πρωτ. 151773/12-05-2025 έγγραφο του Δήμου Ανωγείων για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης.
29. Το με αρ. πρωτ. 153444/13-05-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο με θέμα "Εισήγηση για '1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 1<sup>ο</sup> Υποέργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων»"
30. Το με αρ. πρωτ. 180025/02-06-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο προς επανυποβολή του παραπάνω θέματος.
31. Η από 10-06-2025 (Πρακτ. 9/10-06-2025) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
32. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2873/20-6-2025 Προέγκριση 1ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1ος ΑΠΕ και 1η ΣΣ) για το υποέργο α/α 1 "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων" της πράξης «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων» με MIS 6012104.

Το αντικείμενο του έργου αφορά τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου τα κτίρια που στεγάζουν το γυμνάσιο και το λύκειο Ανωγείων να αναβαθμιστεί ενεργειακά και κατηγορία Δ στην κατηγορία Γ του ΚΕΝΑΚ. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- 1.Θερμομόνωση και Υγρομόνωση Τοιχοποιίας** με δημιουργία κελύφους που περιορίζει τις αποθήκες θερμότητας
- 2.Θερμομόνωση και Υγρομόνωση Κεραμοσκεπής**
- 3.Αντικατάσταση Κουφωμάτων** με ενεργειακά χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας διπλού υαλοπίνακα.
- 4. Αντικατάσταση Συστήματος Θέρμανσης**

## 5. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό

Οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με τις οδηγίες Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Σχολικών Κτιρίων που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. το έτος 2008 και είναι σε ισχύ έως σήμερα.

Παράλληλα στο συγκεκριμένο κτίριο, εκτελείται και έταιρο έργο (αρ. ΚΗΜΔΗΣ Σύμβ. ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012146842) που αφορά τη στατική ενίσχυση του εν λόγω κτιρίου, του οποίου η μελέτη εκπονήθηκε μεταγενέστερα της εκπόνησης της ενεργειακής μελέτης.

### **Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ**

#### **ΠΙΝΑΚΑ**

Λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι στο συγκεκριμένο έργο λαμβάνει χώρα και εργολαβία στατικής ενίσχυσης προέκυψε η ανάγκη σε ορισμένες επιφάνειες μετά τη στατική τους ενίσχυση (λαμπάδες περιμετρικά των παραθύρων και των πορτών, οροφές εξωστών, εξωτερικά κανάλια η/μ εγκαταστάσεων που χρήζουν επικάλυψης) να επικαλυφθούν με αντιρηγματική προστασία, προκειμένου να γίνει σωστότερη πρόσφυση των παλαιών με των νέων επιφανειών. Για το λόγο αυτό προστέθηκε η παρακάτω Νέα Τιμή

- Ν.Τ. 1 Αντιρηγματική Προστασία (δίχτυ-κόλλα-πάστα)

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αλλαγές που προέκυψαν και δεν είχαν συμπεριλάβει την εργασία της αντιρηγματικής προστασίας. Σαν υπολογισμός της Νέας τιμής λήφθηκε υπ'όψιν το άρθρο Α.Τ. 4 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων του αρχικού προϋπολογισμού.

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

στα συμβατικά τεύχη.

### **Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύναψη της παρούσας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 110.678,49€ (συμπ. Αναθ και ΦΠΑ), γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου, και αποτελούν επουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

#### **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

Στις Οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνονται οι εργασίες που προέκυψαν λόγω της τροποποίησης της μελέτης, ήτοι αντικατάστασης των συμβατικών διπλών υαλοπινάκων με κενό πάχους 22mm με ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες πάχους 25mm. Για το λόγο αυτό προστέθηκε η παρακάτω Νέα Τιμή

- Ν.Τ. 4 Διαφορά τιμής από διπλούς υαλοπίνακες σε διπλούς ενεργειακού υαλοπίνακες

Περιλαμβάνεται επίσης δαπάνη για την αποξήλωση των παλαιών υδρορροών και την τοποθέτηση νέων. Οι παλιές υδρορροές κατά τμήματα παρουσιάζουν φθορές καθώς έχουν υποστεί διάβρωση. Σε πολλά τμήματα λόγω του έργου της στατικής αποκατάστασης, οι υδρορροές έχουν υποστεί ζημιές, ήτοι τσακίσματα. Προκειμένου να μη δημιουργηθούν πολλές θερμογέφυρες στα σημεία που είναι τοποθετημένες οι υδρορροές προτείνεται λοιπόν να αποξηλωθούν και να τοποθετηθούν ξανά πάνω στη θερμομονωμένη πλέον νέα επιφάνεια. Για το λόγο αυτό προστέθηκε η παρακάτω Νέα Τιμή

- Ν.Τ. 2 Αποξήλωση μεταλλικού σωλήνα 3in αποχέτευσης ομβρίων
- Ν.Τ. 3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC πίεσης 6atm D=100mm

Τέλος έχει συμπεριληφθεί και η δαπάνη για την τοποθέτηση μαρμαροποδιών 65cm πλάτους, έναντι του συμβατικού τιμολογίου όπου οι μαρμαροποδιές έχουν πάχος έως 35cm. Λόγω του έργου της στατικής ενίσχυσης έχουν αλλάξει οι διαστάσεις των δομικών στοιχείων, ήτοι των τοίχων. Επιπλέον για λόγους ομοιομορφίας αλλά και προκειμένου να μη δημιουργηθούν επιπλέον θερμικές γέφυρες, προτείνεται να τοποθετηθεί η μαρμαροποδιά σε όλο το πλάτος του τοίχου “σφραγίζοντας άνωθεν” τη θερμοπρόσοψη των εξωτερικών τοίχων. Για το λόγο αυτό προστέθηκε η παρακάτω Νέα Τιμή

- Ν.Τ. 5 Διαφορά τιμής για μαρμαροποδιές

#### Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Στις Η/Μ εργασίες γίνεται προσαύξηση λόγω τροποποίησης των αντλιών θερμότητας συστήματος ψύξης – θέρμανσης με αντλίες θερμότητας VRF. Για το λόγο αυτό προστέθηκε η παρακάτω Νέα Τιμή

- Ν.Τ. 7 Προσαύξηση τιμής λόγω συμπληρωματικής εργασίας σε αυτόνομη μονάδα αντλίας θερμότητας

Επίσης προτείνεται όλες οι κλιματιστικές μονάδες εσωτερικές και εξωτερικές να ελέγχονται μέσω κεντρικού χειριστηρίου με οθόνη αφής πέραν των τοπικών χειριστηρίων. Για το λόγο αυτό προστέθηκε η παρακάτω Νέα Τιμή

- Ν.Τ. 8 Κεντρικό χειριστήριο συστημάτων κεντρικού κλιματισμού

Οι παραπάνω συμπληρωματικές εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την αποπεράτωση και τελειοποίησή του και την ικανοποίηση των αναγκών του Κυρίου του έργου, ήτοι του Δήμου Ανωγείων, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. Κάποιες από αυτές τις προκάλεσαν οι απρόβλεπτες περιστάσεις προέκυψαν λόγω της εκπόνησης – συγχρόνως με την ενεργειακή αναβάθμιση- του έργου Στατικής ενίσχυσης του Γυμνασίου- Λυκείου Ανωγείων. Παρόλα αυτά συμβάλλουν στην τελειοποίηση της αρχικής φύσης του έργου που δεν είναι άλλη από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζει το Γυμνάσιο-Λύκειο Ανωγείων.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή **δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση** χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο. Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

**Οπότε η παραπάνω τροποποίηση της σύμβασης (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση) πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 156 (Παρ. §1, §2 και §3α) καθώς και του Άρθρου 132 (Παρ. §1ε) του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης καθότι οι τροποποιήσεις που επιφέρει στη μελέτη είναι επουσιώδεις.**

#### **Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : **732.221,93€** και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά **172.155,41€**. (συμπ. Αναθ και ΦΠΑ).

Οι κυριότερες αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών είναι αναλυτικά οι παρακάτω:



- **ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ)**  
Το κεφάλαιο των Οικοδομικών Εργασιών της αρχικής σύμβασης έχει μεταβολή 42.486,18€ (μη συμπτ. ΓΕ & ΟΕ, Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση
- **ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ)**  
Το κεφάλαιο των Η/Μ Εργασιών της αρχικής σύμβασης δεν έχει μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση
- **Ποσό Αναθεώρησης**  
Το ποσό της Αναθεώρησης στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 49.578,16€ (μη συμπτ. ΦΠΑ) σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης.  
Για το λόγο αυτό η δαπάνη της αρχικής σύμβασης είναι: **621.543,44€ (συμπτ. ΦΠΑ)**, σε σχέση με το αρχικό ποσό των 560.066,52€ λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης κατά 49.578,16€ (μη συμπτ. ΦΠΑ).

Δεδομένων των τροποποιήσεων και των συμπληρωματικών εργασιών που προέκυψαν λόγω τροποποίησης της μελέτης, στην συμπληρωματική σύμβαση δημιουργήθηκαν 2 ομάδες όμοιες με την αρχική σύμβαση και επιλέχθηκαν εργασίες που έχουν να κάνουν με την φύση του έργου:

- **ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**  
Στην ομάδα των Οικοδομικών Εργασιών προστέθηκαν πέντε νέες τιμές που βασίστηκαν σε τιμές του επίσημου τιμολογίου και του Τιμολογίου της μελέτης και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 23.199,97€ (μη συμπτ. ΓΕ & ΟΕ, Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ).
- **ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**  
Το κεφάλαιο των Η/Μ Εργασιών της αρχικής σύμβασης προστέθηκαν δύο νέες τιμές και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 23.987,50€ (μη συμπτ. ΓΕ & ΟΕ, Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ).

### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των: **732.221,93€** και κλείνει με υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **621.543,44€** (με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ), λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης κατά 49.578,16€ (μη συμπτ. ΦΠΑ). Το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **110.678,49€** (με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ).

### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης είναι: **621.543,44€ (με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ)**, λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης κατά 49.578,16€ (μη συμπτ. ΦΠΑ).

Η καθαρή αξία των εργασιών στην αρχική σύμβαση είναι 441.244,71€ (μη συμπτ. Αναθ. Και ΦΠΑ) και μετά την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. μετατρέπεται σε 505.501,56€ (μη συμπτ. Αναθ. Και ΦΠΑ), ήτοι κατά ποσοστό 14,56%.

Με τον παρόντα ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. το έργο κλείνει στο ποσόν των **732.221,93€** και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά **110.678,49€**.

Η νομιμότητα του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

### **Συμπέρασμα**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. δαπάνης 621.543,44€ (συμπ. ΦΠΑ), του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 110.678,49€ (συμπ. ΦΠΑ) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 1<sup>ο</sup> Υποέργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων».

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δαπάνης 621.543,44€ (συμπ. ΦΠΑ), το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 110.678,49€ (συμπ. ΦΠΑ) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 1<sup>ο</sup> Υποέργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 27-06-2025

Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου