



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400\237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 9 Ιουλίου 2025

Αρ. πρωτ.: 229631

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **698/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **698/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/08-07-2025**), που αφορά στην Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΡΩ ΠΟΤΑΜΟΥ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°17/08-07-2025
Αριθμός Απόφασης: 698/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **222300/04-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής

Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05ο: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΡΩ ΠΟΤΑΜΟΥ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **225159/07-07-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΜΠ90200017	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.41.20.002
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΡΩ ΠΟΤΑΜΟΥ				
Υποέργο	Click or tap here to enter text.				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.400.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16-01-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Υπεύθυνος Έργου	ΑΛΕΞΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. με δ.τ. Α.Δ.Τ.- ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. -ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.-ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	62,50%	Ποσό Σύμβασης	678.162,75 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-10-2022

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αφορά στην οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος του Γέρω Ποταμού (κύριος κλάδος) με αρχή ανατολικά του οικισμού Χουστουλιανά περί τη χ.θ. 20+900 (50 μέτρα ανάντι του σημείου που η κοίτη συμβάλλει με ρέμα που έρχεται από νότο) και πέρας τις εκβολές του στην θάλασσα χ.θ. 0+000 (γραμμή αιγιαλού), καθώς και τμημάτων των μικρότερων ρεμάτων που συμβάλλουν στον κύριο κλάδο.

Σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τα αντιπλημμυρικά έργα αφορούν σε όλο το μελετώμενο μήκος του Γέρω Ποταμού, καθόσον όλες οι περιοχές θεωρούνται επικίνδυνες για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την θωράκιση τους. Τυχόν έργα που θα απαιτηθούν από την γραμμή αιγιαλού ως την θάλασσα (έργα εκβολής) δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. Προτείνεται να εξεταστούν:

- Έργα διευθέτησης όπου απαιτείται σε όλο το μήκος του κύριου κλάδου, με επενδεδυμένη και ανεπένδυτη διατομή.
- Σε 10 σημεία συμβολής με μικρότερα ρέματα, η οριοθέτηση και τα όποια έργα διευθέτησης (επενδεδυμένη διατομή) θα επεκτείνονται και στους συμβάλλοντες κλάδους σε μήκος από 50 ως 100 μέτρων.
- Έλεγχος επάρκειας τριών γεφυρών (εντός στρατοπέδου, και στις επαρχιακές οδούς 18 και 20).
- Μελέτη αντικατάστασης τριών γεφυρών (στον κλάδο της εθνικής οδού 97 προς Φαιστό, στην επαρχιακή οδό 65, και στην οδό που ενώνει την Καλυβιανή με τον οικισμό Πετροκεφάλι.

- Μελέτη νέων γεφυρών στις οδούς που ενώνουν τους οικισμούς Καπαριανά και Πέρι, περί τη χ.θ. 15+970 και τους οικισμούς Καπαριανά και Πλάτανο περί την χ.θ. 18+780.
- Δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης η κατασκευή νέας γέφυρας στην οδό προς τον βιολογικό καθαρισμό Μοιρών, περί την χ.θ. 11+470, καθόσον το έργο μελετάται ήδη από τον Δήμο Φαιστού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	11-04-2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	10-04-2026	Διαφ.	365
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	06-05-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		144323/06-05-2025			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00	Σύνολο Συμβάσεων	678.162,75 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	6	Σύνολο Λογαριασμών	369.728,95 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	27-03-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	102939/27-03-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	678.162,75 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	Κάντε κλικ ή	Συν. Συμβάσεων	678.162,75 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	Κάντε κλικ ή
				Πληρωμές	369.728,95 €
				Υπόλοιπο Έργου	308.433,80 €
				% Απορρόφηση	54,52%

III. 1ος Συγκριτικός Πίνακας Κύριας Σύμβασης και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Μετά την εκπόνηση μέρους της μελέτης, προέκυψαν τα εξής:

- Οι τρεις υφιστάμενες γέφυρες (Γ1, Γ5 και Γ6) επί του Γέρω ποταμού στις Χ.Θ. 0+906,23, Χ.Θ. 13+327,42 και Χ.Θ. 20+060,02 αντίστοιχα, κατόπιν ελέγχου υδραυλικής και στατικής επάρκειας αυτών που προβλεπόταν στα συμβατικά τεύχη, αποδείχθηκε ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν. Για τις τρεις αυτές γέφυρες δεν προβλέπεται αμοιβή στα συμβατικά τεύχη για τη σύνταξη των στατικών μελετών, ούτε για τις απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.
- Στη Χ.Θ. 4+264,05 του Γέρω ποταμού υπάρχει μικρό ανεπαρκές τεχνικό οδικής διέλευσης του ποταμού (σωληνωτός οχετός), με σκοπό την πρόσβαση προς τον αρχαιολογικό χώρο Φαιστού. Το τεχνικό αυτό θα πρέπει να καθαιρεθεί για λόγους υδραυλικής ανεπάρκειας. Οι Δημοτικές Αρχές Μοιρών ζήτησαν την αντικατάσταση

της επικίνδυνης -σε περιόδους βροχοπτώσεων- αυτής διάβασης με γέφυρα, ώστε να εξακολουθήσει να υπάρχει οδική πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο από το σημείο αυτό. Για τη νέα αυτή γέφυρα (Γ7) δεν προβλεπόταν αμοιβή στα συμβατικά τεύχη για τη σύνταξη των στατικών μελετών, ούτε για τις απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

- Τέλος κατέστη αναγκαία και η πρόβλεψη πασσαλότοιχων αντιστήριξης σε πέντε σημεία κατά μήκος του διευθετούμενου τμήματος του Γέρω ποταμού για την αποφυγή επιπλέον απαλλοτριώσεων και καθαίρεσης κατασκευών που βρίσκονται παρά την κοίτη αυτού, κάτι που δεν είχε προβλεφθεί στα συμβατικά τεύχη.

Συνοπτική περιγραφή επιπλέον εργασιών

Ο προτεινόμενος 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται αποκλειστικά για την εκτέλεση επιπλέον εργασιών που δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί αρχικά, χωρίς να τροποποιηθεί ο βασικός σχεδιασμός των έργων που περιλαμβάνει η σύμβαση, με σκοπό να εξασφαλισθεί η οικονομικότητα, αρτιότητα, λειτουργικότητα, υλοποιησιμότητα και ασφάλεια των μελετώμενων έργων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 186 παρ. 4 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα οι επιπλέον αυτές εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Τη σύνταξη της στατικής μελέτης (οριστική μελέτη) των νέων γεφυρών Γ1, Γ5, Γ6 και Γ7 και της οριστικής μελέτης πέντε πασσαλότοιχων σε θέσεις του Γέρω ποταμού για την αποφυγή απαλλοτριώσεων και καθαίρεσεων κατασκευών
- Την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών και σύνταξη μελετών θεμελίωσης στις θέσεις των γεφυρών Γ1, Γ5, Γ6 και Γ7.

Για λόγους διευκόλυνσης κατανόησης της διαφοροποίησης του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης σε σχέση με τον 1ο ΣΠ και την 1η ΣΣ, στον πίνακα 1 δίνονται συνοπτικά οι αμοιβές της αρχικής σύμβασης, του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ.

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αμοιβές Αρχικής Σύμβασης			Προτεινόμενες Αμοιβές Αρχικής Σύμβασης με βάση τον 1° Σ.Π.			Προτεινόμενες Αμοιβές 1 ^{ης} Σ.Σ.			Συνολικές Αμοιβές προτεινόμενες με τον 1° Σ.Π. και 1 ^{ης} Σ.Σ.			Διαφορές	
		Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Επί πλέον (+)	Επί έλαττον (-)
A	Συμβατικές Μελέτες														
1	Τοπογραφικές Μελέτες			93.920,72 €			93.920,72 €			- €			93.920,72 €	- €	
2	Υδραυλικές Μελέτες			174.319,53 €			174.319,53 €			- €			174.319,53 €	- €	
3	Περιβαλλοντικές Μελέτες			23.772,61 €			23.772,61 €			- €			23.772,61 €	- €	
4	Γεωλογικές Μελέτες			30.892,95 €			30.892,95 €			- €			30.892,95 €	- €	
5	Συγκοινωνιακές Μελέτες			16.935,00 €			16.935,00 €			- €			16.935,00 €	- €	
6	Στατικές Μελέτες			79.327,80 €			148.255,77 €			10.424,37 €			158.680,14 €	79.352,35 €	
7	Γεωτεχνικές Μελέτες			56.401,34 €			58.094,61 €			36.566,22 €			94.660,83 €	38.259,48 €	
	ΣΥΝΟΛΟ			475.569,95 €			546.191,19 €			46.990,59 €			593.181,78 €	117.611,83 €	
	Απρόβλεπτα			71.335,49 €			714,25 €			7.048,59 €			7.762,84 €	- 63.572,65 €	
	Σύνολο Αμοιβής (προ ΦΠΑ)			546.905,44 €			546.905,44 €			54.039,18 €			600.944,62 €		
	ΦΠΑ (24%)			131.257,31 €			131.257,31 €			12.969,40 €			144.226,71 €		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			678.162,75 €			678.162,75 €			67.008,58 €			745.171,33 €		

Πίνακας 1: Αμοιβές της αρχικής σύμβασης, του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ.

Η υπέρβαση σε σχέση με τη αρχική συμβατική αμοιβή είναι 9,88%. Οι συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεσθούν με βάση την 1η ΣΣ δίνονται αναλυτικά στο Σώμα της 1ης ΣΣ. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε 745.171,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Με την με αρ.πρωτ. 421396/27-11-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022, ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, εγκρίνοντας μείωση στη διάθεση πίστωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 745.221,12 €, (έναντι 1.400.000,00 € προηγουμένως), για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΡΩ ΠΟΤΑΜΟΥ (Τ.Κ.Α. 2019ΜΠ90200017)», με Κ.Α 2022ΝΠ20200035 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5162072 της ΝΠ202 Περιφέρειας Κρήτης.

Επίσης, με την υπ' αρ. 455/Πρακτικό 9° /10-06-2025 γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά και κατ' εισήγηση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης και για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

IV. Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε:

Την Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΡΩ ΠΟΤΑΜΟΥ». Η υπέρβαση σε σχέση με τη αρχική συμβατική αμοιβή είναι 9,88%. Οι συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεσθούν με βάση την 1η ΣΣ δίνονται αναλυτικά στο Σώμα του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε 745.171,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκη Χαράς προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Κύριας Σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΡΩ ΠΟΤΑΜΟΥ**». Η υπέρβαση σε σχέση με τη αρχική συμβατική αμοιβή είναι 9,88%. Οι συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεσθούν με βάση την 1η ΣΣ δίνονται αναλυτικά στο Σώμα του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε 745.171,33€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της επιτροπής δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για λόγους αναγκαιότητας εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **08-07-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου