



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 10 Ιουλίου 2025

Αρ. πρωτ.: 230418

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **700/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **700/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/08-07-2025**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης 720.545,94 € και έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης (περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ – ΚΑΝΤΑΝΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο17/08-07-2025
Αριθμός Απόφασης: 700/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **222300/04-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Δ/σης

Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07ο: Έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης 720.545,94 € και έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης (περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ – ΚΑΝΤΑΝΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή

Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **225251/07-07-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ :	5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ-ΚΑΝΤΑΝΟΣ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΣΑΕΠ802 ΜΕ Κ.Α.2023ΝΠ80200004	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	13/03/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	2.000.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20/12/2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.280.223,21
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.280.223,21
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			2.000.769,15
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			720.545,94
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			20/12/2025
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			-
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			20/12/2025
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			212712/19.06.2024 (ΔΤΕΠΕ ΧΑΝΙΩΝ)
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. Η ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου (Κύρια Σύμβαση):

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (6°) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ	730.208,62	833.257,14	843.200,69	112.992,07	9.943,55	609.025,33
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	26.096,64	26.096,64	26.096,64	0,00	0	5.868,46

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	756.305,26	859.353,78	869.297,33	112.992,07	9.943,55	614.893,79
Ε.Ο. 18%	136.134,95	154.683,68	156.473,52	20.338,57	1.789,84	110.680,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	133.866,03	12.268,78	535,39	-133.330,64	-11.733,39	
Απολογιστικά με ΓΕΟΕ :	557,60	557,60	557,60	0,00		-
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ						
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						- 36.278,73
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.026.863,84	1.026.863,84	1.026.863,84	0,00	0	689.295,94
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	5.574,23	5.574,23	51.369,72	45.795,49	45.795,49	-
ΣΥΝΟΛΟ	1.032.438,07	1.032.438,07	1.078.233,56	45.795,49	-45.795,49	689.295,94
ΦΠΑ	247.785,14	247.785,14	258.776,05	10.990,91	10.990,91	165.431,02
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.280.223,21	1.280.223,21	1.337.009,61	56.094,98	0,00	854.726,96

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα ο 2^{ος} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ενώ είναι αυξητικός κατά 45.795,49 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), λόγω της αύξησης του κονδυλίου για την δαπάνη αναθεώρησης.

Η αύξηση του κονδυλίου αναθεώρησης εγκρίθηκε με την α.π. 446937/12.12.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Οικονομικά στοιχεία του έργου (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση):

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (6 ^ο) ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ			378.252,19	378.252,19	378.252,19	0
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ			0	0,00	0	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			378.252,19	378.252,19	378.252,19	0,00
Ε.Ο. 18%			68.085,39	68.085,39	68.085,39	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			66.950,64	66.950,64	66.950,64	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ				0,00		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			513.288,22	513.288,22	513.288,22	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ			22.001,73	22.001,73	22.001,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			535.289,95	535.289,95	535.289,95	0,00
ΦΠΑ			128.469,59	128.469,59	128.469,59	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			663.759,54	663.759,54	663.759,54	0,00

Όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο κατά 663.759,54 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου εγκρίθηκε με την α.π. 446937/12.12.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Γενικές Πληροφορίες

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 14 Ταυρωνίτης-Κάντανος-Παλαιόχωρα και τους συνδεόμενους δρόμους, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε δύο τμήματα.

Στην Χ.Θ. 22+300, (θέση 27 Ν14Π), κατασκευάζονται δύο πασσαλοσυστοιχίες Φ100εκ. (συνολικά 86 πάσσαλοι τμήμα Α και τμήμα Β) και σε συνέχεια του κεφαλόδεσμου κατασκευάζεται τοίχιο οπλισμένου σκυροδέματος. Στο τμήμα Α εκτέλεσης των έργων από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+115, το ολικό βάθος της πασσαλοσυστοιχίας θα είναι περίπου 13,90 μέτρα εκ των οποίων το βάθος των πασσάλων θα είναι 12,60m και το ύψος του κεφαλόδεσμου θα είναι 1,30m. Η διάτρηση των πασσάλων θα γίνει 2,50m υψηλότερα από την στάθμη του δρόμου. Η στέψη του τοίχου θα βρίσκεται από 5,30m υψηλότερα από την στάθμη του δρόμου. Στο τμήμα Β εκτέλεσης των έργων από Χ.Θ. 0+190 Έως Χ.Θ. 0+269,5, το ολικό βάθος της πασσαλοσυστοιχίας θα είναι περίπου 15,50 μέτρα εκ των οποίων το βάθος των πασσάλων θα είναι 14,20m και το ύψος του κεφαλόδεσμου θα είναι 1,30m. Η διάτρηση των πασσάλων θα γίνει 3,20 m περίπου υψηλότερα από την στάθμη του δρόμου. Η στέψη του τοίχου θα βρίσκεται περίπου 6,50m υψηλότερα από την στάθμη του δρόμου.

Ο χώρος όπισθεν του τοιχίου και στα δύο τμήματα πληρώνεται με λιθορριπή και στην όψη των πασσάλων κατασκευάζεται πρόσθετο τοίχιο επένδυσης βλητρωμένο στους πασσάλους και αποστραγγιστικές οπές.

Ο υφιστάμενος δρόμος ανάντι του ορύγματος επενδύεται με σκυρόδεμα διαμορφωμένος με κλίση εσωτερικά 2% για την απορροή των όμβριων υδάτων. Στο πρώτο τμήμα εκτέλεσης των έργων (τμήμα Α) θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη τριγωνική τάφρος της οδού και θα κατασκευαστεί νέα τριγωνική τάφρος απορροής ομβρίων υδάτων επενδεδυμένη με σκυρόδεμα ενώ στο δεύτερο τμήμα (τμήμα Β) θα κατασκευαστεί νέα τριγωνική τάφρος οπλισμένου σκυροδέματος. Στην διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εάν απαιτηθεί, το υφιστάμενο τοίχιο βαρύτητας θα καθαιρεθεί. Τέλος, θα γίνει αποκατάσταση της οδού με την αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και την ανακατασκευή των στρώσεων οδοστρώσας, ασφαλτικού τάπητα και διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή σε μήκος περί τα 270m.

Στην Χ.Θ. 23+300, (θέση 48 Ν15Π), θα γίνουν εκσκαφές μικρής κλίμακας για την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και ασταθών τεμαχίων και επένδυση του πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα, το οποίο αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής φέρουσας ικανότητας 300 kN. Τα αγκύρια τοποθετούνται ανάλογα με την θέση τους στο πρανές με μήκος 9μ, 12μ ή 15μ με κλίση 30ο και σε κάνναβο 2,50Χ2,50 ή 2,00Χ2,50 ή 3,00Χ3,00. Επίσης θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή της τριγωνικής τάφρου απορροής όμβριων υδάτων της οδού από σκυρόδεμα. Μετά τις επεμβάσεις θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Έργου συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αύξηση στις ποσότητες ορισμένων συμβατικών άρθρων του έργου, σύμφωνα με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών. Η αύξηση των ποσοτήτων οφείλεται καθαρά σε προφανή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης του έργου.

Αναλυτικότερα :

• **Ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ**

Η ομάδα αυξάνεται κατά 112.992,07€ (και 9.943,55 σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ)

Η αύξηση οφείλεται σε :

- **αύξηση** των δραστηριοτήτων επί των άρθρων Α.Τ. Α03. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών), Α.09 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών και Α.11. Μόνιμες αγκυρώσεις με αυτοδιατρυώμενα αγκύρια , Α17 Κατασκευή ακροβάθρων με σκυρόδεμα C25/30, Α.18. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500C, & Α.26 Ωριαία απασχόληση εκσκαφέα(ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος) πάνω από 181 HP, Α.Τ. 27 Ωριαία απασχόληση φορτωτή από 101 HP έως 180 HP, Α.Τ. 28 Ωριαία απασχόληση Φορτηγού ανεξαρτήτου μεγέθους, και στις απαιτούμενες νέες τιμές : 1ΠΝΤ/1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60μ, 1ΠΝΤ/2 Επαναδιάτρηση οπών φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ1,00Μ, 1ΠΝΤ/3 Βλήτρα από ράβδους Φ10mm, 1ΠΝΤ/4 Βλήτρα από ράβδους Φ20mm, 1ΠΝΤ/5 Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan 95%Zn- 5%Al), 1ΠΝΤ/6 Κατασκευή φατνών, 1ΠΝΤ/7 Πλήρωση φατνών, 1ΠΝΤ/8 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.

• **Ομάδα Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ**

Η ομάδα δεν μεταβάλλεται.

Νέες τιμές (Εγκρίθηκαν με τον 1^ο ΑΠΕ & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) :

Κατά την εκτέλεση των εργασιών κρίνεται απαραίτητο να συνταχθεί πρωτόκολλο κανονισμού νέας τιμής εργασιών για τις εργασίες όπως :

- 1ΠΝΤ/1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60μ, - Οι εργασίες αυτές προβλέπονταν από την αρχική μελέτη (σχέδια μελέτης) όμως δεν είχαν συμπεριληφθεί από παράλειψη στον προϋπολογισμό του έργου.
- 1ΠΝΤ/2 Επαναδιάτρηση οπών φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ1,00Μ, Οι εργασίες αυτές προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών (ύπαρξη ύδατος σε σημειακές θέσεις της κατασκευής των φρεατοπασσάλων, όπου απαιτήθηκε η συμπλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 και η επαναδιάτρηση των πασσάλων).
- 1ΠΝΤ/3 Βλήτρα από ράβδους Φ10mm, Οι εργασίες αυτές προβλέπονταν από την αρχική μελέτη (σχέδια μελέτης) όμως δεν είχαν συμπεριληφθεί από παράλειψη στον προϋπολογισμό του έργου.
- 1ΠΝΤ/4 Βλήτρα από ράβδους Φ20mm, Οι εργασίες αυτές προβλέπονταν από την αρχική μελέτη (σχέδια μελέτης) όμως δεν είχαν συμπεριληφθεί από παράλειψη στον προϋπολογισμό του έργου.
- 1ΠΝΤ/5 Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan 95%Zn- 5%Al),
- 1ΠΝΤ/6 Κατασκευή φατνών,
- 1ΠΝΤ/7 Πλήρωση φατνών.

- 1ΠΝΤ/8 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
- Οι εργασίες 1ΠΝΤ/5 έως 1ΠΝΤ/7 (Προμήθεια, κατασκευή και πλήρωση συρματοκιβωτίων) δεν προβλέπονταν από την αρχική μελέτη αλλά προτάθηκαν από τον μελετητή του έργου στην θέση 48 του έργου κατά την φάση υλοποίησής του.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την έναρξη των εργασιών στη δεύτερη θέση (Χ.Θ. 23+300), διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στην γεωμετρία των πρανών σε σχέση με αυτή της μελέτης λόγω κατολισθήσεων που είχαν εκδηλωθεί σε θέσεις που γειτνιάζαν με τα όρια της περιοχής μελέτης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η αστάθεια του πρανούς δεν περιορίζεται μόνο στις περιοχές που είχαν αρχικά μελετηθεί, αλλά έχει επεκταθεί και σε γειτονικές θέσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στον αρχικό σχεδιασμό. Τα κατολισθητικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την εκπόνηση της μελέτης μέχρι την δημοπράτηση και την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Επίσης κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών απομάκρυνσης της κατολισθημένης επιφάνειας, συνέβησαν νέες μετακινήσεις εδαφικών υλικών. Επειδή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο έργο προκάλεσε προβληματισμό και ανησυχία, κρίναμε αναγκαίο να καλέσουμε τον μελετητή του έργου ώστε να αξιολογήσει την υφιστάμενη πλέον κατάσταση και να προτείνει διορθωτικές ενέργειες.

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε στο έργο από τον μελετητή, προτάθηκαν **με την από 25-2-2025 επιστολή του**, ως απαραίτητα για την ομαλή και ασφαλή συνέχιση των εργασιών τα εξής: **«Η επέκταση των μέτρων προστασίας που προβλέπονται από την μελέτη, σε μεγαλύτερο μήκος και ύψος καθώς διευρύνθηκαν οι ασταθείς περιοχές που χρήζουν αποκατάστασης. Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για να απομακρυνθεί η νέα κατολισθαίνουσα μάζα και να εξομαλυνθούν οι επιφάνειες του πρανούς. Παράλληλα με τις εκσκαφές θα τοποθετηθούν σε όλη την διαμορφωμένη επιφάνεια τα αντίστοιχα μέτρα που προτείνονται στην εγκεκριμένη μελέτη, αγκύρια ίδιας αντοχής, μήκους, κανάβου κλπ καθώς και αντίστοιχο πλέγμα (χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματοσχοίνα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) $T_{ult}=100 \text{ kN/m}$ και $T_{ult}=170 \text{ kN/m}$). Οι τυχών αναβαθμοί που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών καθώς και οι υφιστάμενοι αναβαθμοί θα διαμορφωθούν με επίκλιση 3% προς τα εσωτερικά και θα επενδυθούν με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα T196. Παράλληλα προτείνεται η επέκταση του τοιχίου συρματοκιβωτίων στο ποδαρικό του πρανούς ώστε να αντιστηριχθεί το σύνολο του ασταθούς εδάφους.»**

Η παραπάνω προτεινόμενη επέκταση (σε μεγαλύτερο μήκος και ύψος), των μέτρων προστασίας που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη αλλά σε μικρότερη επιφάνεια, προκαλούν αύξηση των ποσοτήτων κυρίως στις χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις), στο μήκος των αυτοδιατρυόμενων αγκυρίων, στην επιφάνεια των πλεγμάτων επένδυσης των πρανών και στα υλικά κατασκευής των συρματοκιβωτίων (σύρματα συρματοκιβωτίων, υλικά πλήρωση φατνών κλπ). Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των απροβλέπτων δαπανών του έργου είχε καταναλωθεί στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη που απαιτείται από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών άρθρων, καλύπτεται με ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και για την υπόλοιπη δαπάνη απαιτείται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι παραπάνω εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε., δεν συνιστούν τροποποίηση της μελέτης διότι δεν αλλάζει ο τρόπος και το είδος

των μέτρων αντιστήριξης του πρανούς αλλά, **τα αντίστοιχα μέτρα που προτείνονται στην εγκεκριμένη μελέτη** επεκτείνονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια (κατά μήκος και ύψος), επειδή διευρύνθηκαν οι ασταθείς περιοχές που χρήζουν αποκατάστασης, όπως αναφέρει και στην από 25-2-2025 επιστολή του ο μελετητής. Συγκεκριμένα, όπως προέβλεπε και η αρχική μελέτη, εκτελούνται χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση της κατολισθαίνουσας μάζας, τοποθετούνται τα ίδια πλέγματα επένδυσης πρανών τα οποία αγκυρώνονται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια, ίδιας αντοχής με αυτά της μελέτης και επεκτείνεται το τοιχίο συρματοκιβωτίων ώστε να αντιστηριχθεί σε όλο το μήκος το ασταθές έδαφος.

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση του έργου, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1^α και 1^β του Ν4412/2016.

Η δαπάνη που απαιτείται από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών άρθρων, καλύπτεται με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών (η απρόβλεπτη δαπάνη μειώνεται κατά 121.597,25 €), όπως ορίζεται στην παράγραφο 3^α του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπου επιτρέπεται η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης .

Για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά με την αρ. 456 / Πρακτικό 9^ο / 10.06.2025 (α.π.: 201989/16.06.2025) γνωμοδότηση. Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. δεν απαιτείται γνωμοδότηση, βάσει του άρθρου 156 παρ. 3^β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών»

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 513.288,22€ ή ποσοστό 49,9% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) έναντι της αρχικής σύμβασης και του προηγούμενου εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ, ενώ η συνολική αύξηση με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 720.545,94€.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται στα 2.000.769,15€, και αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη κύριας σύμβασης : 1.337.009,61 €
- Δαπάνη 1^{ης} Σ.Ε.Ε. : 663.759,54 €

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή

- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου, την αναγκαιότητα που προέκυψε για την

εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

- Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου (720.545,94 €) εγκρίθηκε με την α.π. 446937/12.12.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
- Οι συμπληρωματικές εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση του έργου, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α και 1β του Ν4412/2016.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με την α.π. 201989/16.06.2025 γνωμοδότηση.

εισηγούμαστε

- α. την έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης 720.545,94 €,
- β. την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης, δαπάνης : 1.337.009,61 €, ο οποίος είναι αυξητικός κατά 45.795,49 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), λόγω της αύξησης του κονδυλίου για την δαπάνη αναθεώρησης.
- γ. την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 663.759,54 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ- ΚΑΝΤΑΝΟΣ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στα 2.000.769,15€, και αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη κύριας σύμβασης : 1.337.009,61 €
- Δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ.Ε. : 663.759,54 €»

7.Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8.Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

- α. τη διάθεση επιπλέον πίστωσης 720.545,94 €,
- β. το 2^ο Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης, δαπάνης: 1.337.009,61 €, ο οποίος είναι αυξητικός κατά 45.795,49 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), λόγω της αύξησης του κονδυλίου για την δαπάνη αναθεώρησης.
- γ. τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 663.759,54 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ- ΚΑΝΤΑΝΟΣ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στα 2.000.769,15€, και αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη κύριας σύμβασης : 1.337.009,61 €
- Δαπάνη 1^{ης} Σ.Ε.Ε. : 663.759,54 €,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **08-07-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**