



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 24 Ιουλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 249939**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Π.Ε. Λασιθίου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **761/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **761/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/23-07-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 4ης τροποποίησης** της υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 **σύμβασης** για την εκτέλεση της προμήθειας **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°18/23-07-2025
Αριθμός Απόφασης: 761/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **239667/17-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Στεφάνου Ευριπίδης Καθηγητής Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και για

την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
- 5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 240472/17-07-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Διοικητικού ΠΕ Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό:

Στις 23-05-2023 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβαση για την για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ». Η ημερομηνία ισχύς της ήταν έως στις 22-07-2024 και κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθεί ως προς την ημερομηνία λήξης αυτής, έως την ολοκλήρωση της Προμήθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά το υπ' αριθμ. πρωτ. 234697/05-07-2024 έγγραφο -αίτημα του αναδόχου Ένωση Εταιρειών «ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» - «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ζητούσε παράταση της σύμβασης.

Με την αριθμ. 1195/2024 απόφαση της η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση της ως προς τον χρόνο ισχύς της, με παράταση αυτής έως στις 31-12-2024.

Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, με την αριθμ. 1482/2024 απόφαση της η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε 2^η τροποποίηση της ως προς τον χρόνο ισχύς της, με παράταση αυτής έως στις 30/04/2025.

Κατόπιν νέας αιτήσεως του αναδόχου, με την αριθμ. 453/2025 απόφαση της η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε 3^η τροποποίηση της ως προς τον χρόνο ισχύς της, με παράταση αυτής έως στις 16/06/2025.

Με νέο αίτημα του αναδόχου που πήρε αριθμ. πρωτ. 188422/10-06-2025, ζήτησε εκ νέου τροποποίηση της σύμβασης ως προς την ημερομηνία ισχύς της, έως στις 22-09-2025, για την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Η προαναφερόμενη σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής, με την γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 221 και 132 του 4412/2016, καθώς και την θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».

Κατόπιν του νέου αιτήματος του προαναφερόμενου αναδόχου, το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας, κάλεσε την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω σύμβασης σε συνεδρία, μέσω mail για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την ημερομηνία ισχύς της. Η επιτροπή συνήλθε και συνέταξε το παρακάτω πρακτικό:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 165089/23-05-2023
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ».**

Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα την 11^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο κτήριο της έδρας της Π.Ε Λασιθίου στον Αγ. Νικόλαο, συνήλθε για συνεδρίαση η Επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ. 210/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 165089/23-5-2023 σύμβασης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ», ως προς το χρονικό διάστημα ισχύς της.

Παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη:

- 1) Πάγκαλος Γεώργιος, τακτικό μέλος
- 2) Μαργιούλα Ελισάβετ, τακτικό μέλος
- 3) Κεφαλούκος Σταύρος, τακτικό μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα άλλα μέλη ότι ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας τον ενημέρωσε για την υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-5-2023 σύμβαση που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ», τα παρακάτω:

- Ο αρχικός χρόνος ισχύος της σύμβασης έληγε στις 22-07-2024.
- Με την 1195/2024 (Πρακτικό 29/21-10-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. δόθηκε παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 31-12-2024.
- Με την 1482/2024 (Πρακτικό 35/23-12-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. δόθηκε παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 30-04-2025.
- Με την 453/2025 (Πρακτικό 11/12-05-2025) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. δόθηκε παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 16-06-2025.
- Ύστερα από την 3η παράταση κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί εκ νέου η σύμβαση ως προς την ημερομηνία λήξης αυτής, ώστε να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, η τεκμηρίωση του συνόλου της εγκατάστασης και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΟΕΒ στο νέο σύστημα (συμβατικές υποχρεώσεις).

Η ανάγκη για την επιπλέον παράταση του χρόνου της σύμβασης προέκυψε, σύμφωνα με το από 10/06/2025 αίτημα του αναδόχου : Ένωση Εταιρειών «ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» - «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο αναφέρεται ότι, αν και έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του νέου συστήματος, απαιτείται χρόνος, βάσει της σύμβασης, για τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία αυτού, τεκμηρίωση της εγκατάστασης και εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΟΕΒ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 και 6.1.1 της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της παράτασης της σύμβασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης ήταν δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, στις 23-05-2023 δηλ. έως 22-07-2024. Με την 3^η παράταση η ισχύς της σύμβασης παρατάθηκε έως 16-06-2025.

Ως νέα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης προτείνεται η 22-09-2025, δηλαδή συνολικά 14 μήνες από τη λήξη της (όσος και ο επιτρεπόμενος χρόνος παράτασης βάσει της διακήρυξης). Η προαναφερόμενη σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 221 και 132 του 4412/2016.

Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης, αφού την μελέτησε εκ νέου, λαμβάνοντας υπ' όψη το από 10/06/2025 αίτημα του αναδόχου : Ένωση Εταιρειών «ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» - «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» - «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με

το άρθρο 11 αυτής, και τα αντίστοιχα άρθρα 221 και 132 του 4412/2016, **ομόφωνα γνωμοδοτεί** για παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης **έως τις 22-09-2025** δηλ. για συνολικό χρόνο δεκατεσσάρων (14) μηνών, όσο δηλ. προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.

Με αυτά τελείωσε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε.

Έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β'/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Την υπ' αριθμ. 702/02-01-2024 απόφαση ορισμού των χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Κρήτης.
6. Την με αρ. πρωτ. 10610/11-01-2024 (ΦΕΚ 460 τ'Β) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
7. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ' αριθμ. 548/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΣΖ7ΛΚ-ΛΝ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 140184/17-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010596403) Διακήρυξη ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ».
10. Την προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» - «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» - «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας η ηλεκτρονική προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον αριθμ. 282747.
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβαση που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ».
12. Το έγγραφο – αίτημα του αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» - «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» - «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω mail που πήρε αριθμ. πρωτ. 188422/10-06-2025.
13. Την ειδοποίηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης μέσω mail.
14. Το Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης.

15. Το αριθμ. πρωτ. 3296/15-07-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη», που διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση της σύμβασης έως στις 22-09-2025.

Εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ», ως προς τον χρόνο ισχύς της, με παράταση αυτής έως στις 22-09-2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου»

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 165089/23-05-2023 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ», ως προς τον χρόνο ισχύς της, με παράταση αυτής έως στις 22-09-2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **23-07-2025**

**Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**