



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 8 Οκτωβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 341992**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1041/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1041/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/06-10-2025**), που αφορά στην Έγκριση **2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο23/06-10-2025
Αριθμός Απόφασης: 1041/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **332937/01-10-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλης	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κοκοσάλης Εμμανουήλ Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσιών, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κωνσταντάκη

Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06°: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
- 5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **330178/29-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ50200003	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.035
Έργο	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	3.675.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	05-05-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ,				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	15,00%	Ποσό Σύμβασης	3.137.148,35 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	22-01-2021

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση των υποδομών, των δικτύων και του ταμιευτήρα (Λιμνοδεξαμενής) της περιοχής Έλους του Δήμου Κισσάμου μετά τη Θεομηνία Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 καθώς και του πρώτου τριμήνου του 2020 .

Εν συντομία το έργο περιλαμβάνει:

- Τις απαραίτητες άρσεις καταπτώσεων και εκσκαφές στο περιβάλλοντα χώρο του ταμιευτήρα (λιμνοδεξαμενής) και την καθαρή μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και τη διάστρωση αυτών στον μακρινό αποθεσιοθάλαμο (Αμυγδαλοκεφάλι).
- Την πλήρη κατασκευή των συρματοκιβωτίων στα εξωτερικά πρηνή της λιμνοδεξαμενής.
- Τα δίκτυα σωλήνων (Απαγωγών και προσαγωγών) τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και εντός του Cut and Cover, με όλα τα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια φλάντζες, βαλβίδες, εξαρμώσεις, δικλείδες, κανάλια, σχάρες, συνδέσεις κ.τ.λ και τις Οικοδομικές εργασίες κτιρίων, Αντλιοστάσια, Αnuψωτικά, Καλωδιώσεις, Αυτοματισμοί, Ηλεκτρικά πεδία, Πυρόσβεση, Συστήματα ελέγχου και Η/Ζ .
- Την κατασκευή αρδευτικού δικτύου συμπεριλαμβανομένης και της δεξαμενής άντλησης του αρδευτικού και την πλήρη κατασκευή των δρόμων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων και την εξυπηρέτηση του αρδευτικού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ								
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	22-01-2022	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2025	Διαφ	1439	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	14-01-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			11617/14-01-2025			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ								
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €		Σύνολο Συμβάσεων	3.137.148,35 €		
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/				
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ								
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	4.835.084,78 €		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	01-11-2022	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			334780/01-11-2022			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ								
Αρ. Λογαριασμών	12		Σύνολο Λογαριασμών			2.401.398,71 €		
Ημ. Τελ. Λογαρ.	05-11-2024		Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού			386295/05-11-2024		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ								
Ποσό Σύμβασης	3.137.148,35 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €		Συν. Συμβάσεων	3.137.148,35 €		
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.835.084,78 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€		ΑΠ Έργου	4.835.084,78 €		
					Πληρωμές	2.401.398,71 €		
					Υπόλοιπο Έργου	2.433.686,07 €		
					% Απορρόφηση	49,67%		

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών .

Όπως φαίνεται από τον συνημμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προέκυψαν είκοσι μία (21) νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συγκεκριμένα:

1. NT.1 : Κατασκευή φατνών
2. NT.2 : Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 240 mm

3. NT.3 : Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
4. NT.4 : Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους
5. NT.5 : Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
6. NT.6 : Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπόγειων έργων
7. NT.7 : Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
8. NT.8 : Στραγγιστικές οπές, με διασωληνωμένες, Φ75 mm (3"), για βάθος μέχρι 10 m
9. NT.9 : Διάτρητοι σωλήνες PVC-U Φ 50 mm (2") εντός οπών αποστράγγισης
10. NT.10 : Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ PN 16 atm
11. NT.11 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, διαμέτρου Φ125 με Φ110 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
12. NT.12 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, διαμέτρου Φ160 με Φ125 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
13. NT.13 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, διαμέτρου Φ160 με Φ140 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
14. NT.14 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, διαμέτρου Φ140 με Φ125 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
15. NT.15 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, στον κόμβο K01 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
16. NT.16 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, στον κόμβο K02 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
17. NT.17 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, στον κόμβο K03 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
18. NT.18 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, στον κόμβο K04 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
19. NT.19 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, στον κόμβο K06 χρήση ειδικών τεμαχίων PE
20. NT.20 : Σύνδεση μεταξύ αγωγών από πολυαιθυλένιο HDPE 16atm, στον κόμβο K07 με χρήση ειδικών τεμαχίων PE
21. NT/21: Προσαύξηση τιμής διάτρησης και ενεμάτωσης αγκυρίων σε υφιστάμενο οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς τη δυνατότητα χρήσης γερανού ή παρόμοιων μέσων, λόγω μη ικανού πλάτους έδρασης στο δάπεδο εργασίας

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Όσον αφορά την αύξηση των ποσοτήτων των αυτοδιατρίομενων αγκυρίων (Ομάδα Β- ΑΤ 28) , αυτή προέκυψε κατά την διάρκεια κατασκευής τους. Συγκεκριμένα κατά τη διάτρηση των οπών τοποθέτησης των παθητικών αγκυρίων που θα τοποθετούνταν, παρατηρήθηκε κατάπτωση των τοιχωμάτων τους, με επακόλουθη αδυναμία κατασκευής ολόσωμων αγκυρώσεων, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη. Δοκιμές σε κοντινές θέσεις των αρχικών είχαν το ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή αδυναμία ολοκλήρωσης των διατρήσεων. Κατόπιν αυτού προτάθηκε από τον Γεωτεχνικό Σύμβουλο που έχει αναλάβει τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου 'ΓΕΩΠΕΡ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.', να χρησιμοποιηθούν αυτοδιατρίομενα αγκύρια αντίστοιχης ή μεγαλύτερης εφελκυστικής αντοχής και χαρακτηριστικών (μήκος, κλίση, διάταξη) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη. (βλ. 23ο Μηνιαίο Δελτίο Εργασιών Γεωτεχνικού Συμβούλου (1-8-2022 έως 31-8-2022)).

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)», δαπάνης με ΦΠΑ: 4.835.054,78 €

7. Την εισήγηση του κ **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)», δαπάνης με ΦΠΑ: 4.835.054,78 €, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **06-10-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου