



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 09 Οκτωβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 343594**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1064/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1064/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/06-10-2025**), που αφορά στην Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ – ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ – Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ – ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ – Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ – Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/06-10-2025
Αριθμός Απόφασης: 1064/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **332937/01-10-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλης	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κοκοσάλης Εμμανουήλ Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσιών, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε.

Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **12ο Υποέργο:** «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ – ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ – Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ – ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ – Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ – Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **328444/26-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	150.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	115.186,22 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	132.186,22 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	08.02.2023
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	08.09.2023
Πρώτη παράταση Περαιώσης του έργου έως	08.12.2023
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου έως την	08.02.2024
Συμπληρωματική Σύμβαση έργου ποσού 17.000,00€	12.01.2024

Η διάθεση πίστωσης εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ, ΑΔΑΜ: 20REQ007925472 2020-12-24) Απόφαση τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30.05.2019 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», στο ποσό των 150.000,00€ και με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης (Εγκεκριμένο αίτημα)

Η έγκριση των όρων δημοπράτησης του παραπάνω έργου, έγινε με την αρ. 798/2022 (πρακτικό Νο 16/24.06.2022) (ΑΔΑ: ΨΦ157ΛΚ-ΣΞΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης τη αρ. 460/2022 (πρακτικό 9/20.04.2022) Απόφασής της ως προς τον τίτλο και τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω έργου

Η Δημοπρασία του έργου έγινε την 19.09.2022 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» με την αρ. 1680/2022 (πρακτικό αρ.33/02-12-2022, ΑΔΑ: Ψ36Β7ΛΚ-ΣΝΗ,ΑΔΑΜ: 23ΑWRD011950764) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης αφού προσέφερε την υψηλότερη μέση έκπτωση ήτοι **23,21 % δηλ. ποσό 92.892,11 € προ ΦΠΑ (115.186,22 με 24% ΦΠΑ)** και γιατί πληρούσε το δικαίωμα συμμετοχής και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών στην επαρχιακή οδό Ε.Ο. 07, που προκλήθηκαν από το φαινόμενο του ερπυσμού των γαιών λόγω υδροφόρου ορίζοντα.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Αρχική καθαίρεση τμήματος της επαρχιακής οδού μήκους 30 μέτρων.
- Τοποθέτηση φρεατοπασσάλων (συνολικά 20, σε απόσταση 1,5μ. μεταξύ τους) ανάντι της οδού.
- Ολική καθαίρεση της οδού κατάντι των φρεατοπασσάλων μέχρι το υγιές μη υδατοπερατό στρώμα εδάφους.

- Κατασκευή τάφρων απορροής όμβριων, καθώς και στραγγιστηρίων καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Λιθοπλήρωση και ανακατασκευή της οδού μέχρι το ύψος της υπόβασης, με λιθορριπή βάρους 5-20kg και 200-500kg.
- Ανακατασκευή δρόμου τμήματος 30,00μ.μ. της υφιστάμενης οδού με υπόβαση-βάση-ασφαλτική στρώση.

Στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών προέκυψαν επιπλέον εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες όπως λιθοπληρώσεις και μεγαλύτερο μήκος επενδυμένης τάφρου.

Ακολούθησαν οι παρακάτω Αποφάσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 1^η συμπληρωματική σύμβαση:

1. Με την αρ. πρωτ. 384240/14.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ40Τ7ΛΚ-Χ23) Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 65590/01.03.2023 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (Τ.Κ.Α. 2019ΕΠ8020007 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200023 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5202258ΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης, αυξήθηκε η πίστωση για το έργο κατά 17.000,00€ (από 115.186,22€ σε 132.186,22€)
2. Την αρ. 423/Πρακτικό 19/2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος από τεχνικής απόψεως.
3. Την αρ. 1405/29.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΓΒΘ7ΛΚ-ΦΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των προτεινόμενων με τον 2^ο ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, έως την 08.02.2024.
4. Με την 1573/2023 (ΑΔΑ: 24REQ014112746 2024-01-09) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 132.186,22€ με το ΦΠΑ με έγκριση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο ποσού 17.000,00€ προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών στις ποσότητες του 1ου ΑΠΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και όπως προβλέπεται να προκύψουν μέχρι την περαίωση του έργου.
5. Η αρ πρωτ.12362/12.01.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV0142126568 2024-01-12) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 17.000,00€
6. Με την αρ 20285/18.01.2025 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης ΔΤΕ ΠΕΡ εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση για συνολική δαπάνη 132.186,22€ (με το ΦΠΑ) δηλαδή χωρίς αύξηση του συνολικού ποσού συμβάσεων (αρχικής και συμπληρωματικής)

Με την αρ. 273682/12.08.2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης του Τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων το Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, τροποποιήθηκε η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με αύξηση στο ποσό των 154.159,38€

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο παρόν 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, προκειμένου να συμπεριλάβει το συνολικό ποσό αναθεώρησης των εργασιών του έργου, όπως εκτιμήθηκε ότι θα προκύψει με βάση τους συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τρίμηνου 2022 και Δ' τρίμηνου 2021, που είναι σε ισχύ σήμερα, καθώς και των τιμών αναθεώρησης των ομοειδών εργασιών σύμφωνα με το αρ. 178628/30.05.2025 εγγράφου του Γενικού Διευθυντή Υποδομών περί «Αποστολή πινάκων αναθεωρήσεων ομοειδών εργασιών».

Λόγοι σύνταξης του 4^{ου} Α. Π. Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Εργασιών) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το ποσό αναθεώρησης των εργασιών του έργου όπως προβλέπεται να διαμορφωθεί.

Συνολικά ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 154.159,37€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 21.973,15€ (+16,62%) στο συμβατικό αντικείμενο του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 4^{ου} Α. Π. Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Το ποσό της αναθεώρησης από 679,71€ (3^{ος} ΑΠΕ) αυξάνεται με τον παρόν 4^ο ΑΠΕ στο εκτιμώμενο ποσό των 18.400,00€ (προ ΦΠΑ)

Η συνολική δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ η με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 154.159,37€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σε ποσοστό 16,62%.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ ήταν 115.186,22 €.

Με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, το έργο κλείνει στο ποσό των 154.159,37€, με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση που οφείλεται στην προτεινόμενη εκτίμηση αναθεώρησης τιμών εργασιών ποσού 18.400,00€ προ ΦΠΑ (22.816€ με το ΦΠΑ), που επιμερίζεται σε αναθεώρηση 17.200,00€ (προ ΦΠΑ) στις εργασίες της αρχικής σύμβασης και σε αναθεώρηση 1.200,00€ (προ ΦΠΑ) στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση συνολικά κατά 16,62% της αρχικής σύμβασης του έργου

Συμπέρασμα

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τιμές των εργασιών όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης επί των τιμών των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 περί αυξομειώσεων εργασιών-νέες εργασίες & 153 περί αναθεωρήσεων στις **βασικές τιμές-Εξουσιοδοτικές διατάξεις**, του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνολικά ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνει στο ποσό των 154.159,37€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή **παρουσιάζει αύξηση έναντι του συνολικού ποσού των συμβάσεων (αρχικής και συμπληρωματικής) ποσού 21.973,15€ ή ποσοστό 16,62%.**

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ-Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», ο οποίος κλείνει στο ποσό των 154.159,37€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει αύξηση ποσού 21.973,15€ έναντι του συνολικού ποσού των συμβάσεων (αρχικής και συμπληρωματικής).»

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΤΙΚΑ,ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ – ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ – Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ – ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ – Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ – Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», ο οποίος κλείνει στο ποσό των 154.159,37€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει αύξηση ποσού 21.973,15€ έναντι του συνολικού ποσού των συμβάσεων (αρχικής και συμπληρωματικής), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **06-10-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**