



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 362153**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Χανίων

Κοιν.: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1113/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1113/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°24/20-10-2025**), που αφορά στην Έγκριση **διάθεσης πίστωσης** ποσού 1.245.686,18, και **του 2ου ΑΠΕ** της ΚΣ και έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ, 11ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο24/20-10-2025
Αριθμός Απόφασης: 1113/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **350755/15-10-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Ζηδιανάκης Ιωάννης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Μωυσάκη Μαρία, προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Ζερβού Ευδοξία Προϊσταμένη Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Μαλανδράκης Χριστόφορος Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη

Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία Υπάλληλος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Μανετάκης Παύλος υπάλληλος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Χαρωνίτης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο: Έγκριση **διάθεσης πίστωσης** ποσού 1.245.686,18, **και του 2ου ΑΠΕ** της ΚΣ και έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ, **11ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων

συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **349528/14-10-2025** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο-ΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ		
	ΥΠΟΕΡΓΟ:	11ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΠΔΕ (2023ΝΠ80200019) Τ. ΣΑΕΠ 802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200024	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;		ΟΧΙ	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	20-12-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	2.907.200,00 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	12-12-2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 43,16%)	1.661.510,82 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΟΧΙ
8	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			1.661.510,82 €
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			1.949.036,98 €
10	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):			958.163,02 €
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ & 1 ^η Σ.Σ.:			2.907.199,99 €
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			12-12-2025
13	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			0
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			

15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			12-12-2025
16	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	-
17	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ Η με αριθμ. πρωτ. 343665/02-10-2024 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Χανίων			
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :			ΝΑΙ
20	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	414.499,78	414.499,78	470.145,48	55.645,70	55.645,70	0,00
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ)	553.164,75	620.633,55	642.461,01	89.296,26	21.827,46	236.722,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	967.664,53	1.035.133,33	1.112.606,49	144.941,96	77.473,16	236.722,62
Ε.Ο 18%	174.179,62	186.324,00	200.269,17	26.089,55	13.945,17	42.610,07
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	171.276,62	91.663,44	245,11	-171.031,51	-91.418,33	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.313.120,77	1.313.120,77	1.313.120,77	0,00	0,00	279.332,70
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ	16.949,15	16.949,15	16.949,15	0,00	0,00	-
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.734,10	1.734,10	1.734,10	0,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	1.331.804,02	1.331.804,02	1.331.804,02	0,00	0,00	279.332,70
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	8.124,06	8.124,06	240.000,00	231.875,94	231.875,94	64.149,97
ΣΥΝΟΛΟ	1.339.928,08	1.339.928,08	1.571.804,02	231.875,94	231.875,94	343.482,67
ΦΠΑ	321.582,74	321.582,74	377.232,96	55.650,22	55.650,22	82.435,84
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.661.510,82	1.661.510,82	1.949.036,98	287.526,16	287.526,16	343.483,91

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση του καταστρώματος τμημάτων οδών, τα οποία καταστράφηκαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Τα τμήματα είναι διάσπαρτα σε όλη τη έκταση της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου.

Οι εργασίες της αρχικής σύμβασης αφορούν κυρίως ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, διάνοιξη τάφρου, καθαρισμός τάφρου, επένδυση τάφρου, διάστρωση υπόβασης, άρση καταπτώσεων – καθαρισμός κατολισθήσεων, καθαρισμός τεχνικού, κατασκευή χαλύβδινου στηθαίου, καθαίρεση σκυροδέματος, τμηματική αποκατάσταση ασφάλτου, ασφαλοστρωση, τσιμεντόστρωση – διάστρωση σκυροδέματος, λιθορριπή, κατασκευή νέου τεχνικού για απορροή ομβρίων, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης από λιθοδομή, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.τ.λ.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Στο έργο έχει επίσης εγκριθεί με την αρ. 343665/2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 1.331.804,02€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και ποσού 1.661.510,82€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Αιτιολογία σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το 2° ΠΚΤΜΝΕ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν4412/16, που επιτρέπει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για

- να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου, αφού με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και υπάρχει πιο ακριβής προμέτρηση των υπολειπόμενων προς εκτέλεση, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών και
- να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου, μετά την αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- να συμπεριλάβει το 2° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, προκειμένου να κανονίσει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, τιμή για δεκατέσσερις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδος στην αρχική σύμβαση και οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου.

Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

1. Ωριαία απασχόληση διαμορφωτήρα
2. Ωριαία απασχόληση εκσκαφέως-φορτωτού (JCB)
3. Ωριαία απασχόληση εκσκαφέα (ελαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος) πάνω από 181 HP
4. Ωριαία απασχόληση φορτωτή πάνω από 181 HP
5. Ωριαία απασχόληση φορτηγού ανεξαρτήτως μεγέθους
6. Ωριαία απασχόληση εργάτη
7. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης
8. Εκθάμνωση πρανών περιμέτρου κορμού έως 0,30μ
9. Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10 για κατασκευές σε οδούς περιορισμένης βατότητας
10. Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας E4
11. Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
12. Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 200 KN/m
13. Διαφορά τιμής του άρθρου (Α-06) ΝΑΟΔΟ Α18.1 προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας E2 έως E3 λόγω πρόσθετης μεταφοράς σε απόσταση 30Km.
14. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm
15. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
16. Πλαστικοί οριοδείκτες οδού
17. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Ο υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 287.526,16 € λόγω της αναθεώρησης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται προκειμένου να καλυφθούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο .

Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του έργου.

Όπως αναφέρθηκε, το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά την αποκατάσταση και συντήρηση δημοτικών οδικών υποδομών ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων την 1η και 2η Ιανουαρίου του 2019 και την 24η και 25η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Δήμος Κισσάμου στην περιοχή του οποίου κατασκευάζεται το έργο, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το 2019, είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθμό 162/10-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έως την 1-04-2019.

Συγκεκριμένα αφορά την αποκατάσταση τμημάτων οδών, δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, στο σύνολο της έκτασης της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, όπου πολλά και καίρια σημεία χρήζουν επείγουσας επέμβασης διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με παράλληλα έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Από την σύνταξη της μελέτης και την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (20-12-2022) μέχρι σήμερα, τα ισχυρά και έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην ΠΕ Χανίων και στην περιοχή του έργου, τα οποία είχαν χαρακτηριστικά θεομηνίας, επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα που δεν είχαν προλάβει να αντιμετωπιστούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρήθηκαν σημαντικές κακοκαιρίες, όπως:

Κακοκαιρία Elias (27.9.2023): Η κακοκαιρία αυτή προκάλεσε πλημμύρες στα Χανιά και στην Κίσσαμο , με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.

<https://www.in.gr/2023/09/27/greece/kakokairia-elias-plimmyrisan-ta-xania-potamia-oi-dromoi-se-liga-lepta/>

Κακοκαιρία Αλέξανδρος (16.11.2024): Η κακοκαιρία αυτή είχε σοβαρές επιπτώσεις, με δρόμους στα Χανιά και στην περιοχή της Κισσάμου να μετατρέπονται σε ποτάμια.

<https://www.protothema.gr/greece/article/1562844/kakokairia-alexandros-potamia-oi-dromoi-sta-hania-logo-vrohis-deite-video/>

Επίσης πολλά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα της τρέχουσας χειμερινής περιόδου όπως, η κακοκαιρία Elena 24-12-2024, κακοκαιρία 14-1-2025 (Μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία στα Χανιά - ertnews.gr), κακοκαιρία Coral 22-2-2025 και τέλος η πρόσφατη κακοκαιρία την 1-4-2025, τα οποία επιδείνωσαν και επέκτειναν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές του Δήμου Κισσάμου, τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν.

Στην διάρκεια της εξέλιξης των εργασιών που προβλεπόταν στο έργο για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου και κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων,

αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διάβρωση των πρανών, διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρανή ανάντι και κατάντι της οδού που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση και πολύπλοκη γεωλογική δομή, εκτεταμένη φθορά στα υποκείμενα οδοστρώματα και καταστροφή των τεχνικών έργων (επενδεδυμένη τάφος, οχετοί και τοιχία).

Επίσης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών και επειδή το γεωλογικό φαινόμενο ήταν ακόμη σε εξέλιξη, παρατηρήθηκαν μετακινήσεις του εδαφικού υλικού των πρανών κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Οι μετακινήσεις αυτές, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των πρανών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού αντιστήριξης, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρανών πολύ πιο επισφαλής στις νέες θέσεις τους. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών χωρίς πρώτα την επιμελή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών μικρής κλίμακας και πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας έναντι των καταπτώσεων – βραχοπτώσεων και αντιστήριξης των πρανών κυρίως με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα και λιθορριπές, θα ήταν επικίνδυνη και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μεγαλύτερης κλίμακας εργασίες που θα αφορούν την αποκατάσταση τεχνικών έργων (τάφροι, οχετοί), διαμόρφωση και αντιστήριξη πρανών (δημιουργία ήπιων κλίσεων, τοιχία αντιστήριξης), και αποκαταστάσεων του ασφαλικού τάπητα ώστε να κατασκευαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και κυρίως να μην εγκυμονεί κινδύνους για τη διερχόμενη κυκλοφορία.

Για την ομαλή συνέχεια των εργασιών και ολοκλήρωση ενός τεχνικά σωστού και ασφαλούς έργου, επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες αποκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχει ο διαχωρισμός των εν λόγω εκτάκτων εργασιών με αυτές της μελέτης.

Οι εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης περιορίζονται γεωγραφικά στις περιοχές παρέμβασης της μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση, και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την τελειοποίηση της και την αποπεράτωση όλων των εργασιών για την τελική, ολοκληρωμένη και ασφαλή διέλευσή τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών από τις περιοχές του αναφερομένου έργου.

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ- ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	-	-	172.389,51	172.389,51	172.389,51	-
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ)	-	-	317.872,80	317.872,80	317.872,80	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	490.262,31	490.262,31	490.262,31	-
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	-	-	88.247,22	88.247,22	88.247,22	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	86.776,43	86.776,43	86.776,43	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	665.285,96	665.285,96	665.285,96	-

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	107.426,15	107.426,15	107.426,15	-
ΣΥΝΟΛΟ	-	-	772.712,11	772.712,11	772.712,11	-
ΦΠΑ	-	-	185.450,91	185.450,91	185.450,91	-
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	-	958.163,02	958.163,02	958.163,02	-

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα το ποσό των 665.285,96€ (ποσοστό 49,95%) προ αναθεώρησης και ΦΠΑ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016), το τελικό δε ποσό αυτής με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 958.163,02 €. Οι τιμές μονάδας των εργασιών της υπό κατάρτιση συμπληρωματικής σύμβασης είναι αυτές της αρχικής σύμβασης.

Προκύπτει επομένως όπως γίνεται αντιληπτό η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επειδή οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, οι περιστάσεις που κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες είναι απρόβλεπτες και επειδή οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής, μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Η εκτέλεση δε των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου, ενώ το ποσοστό αύξησης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1δ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) και προκειμένου να υπογράψει η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή

- Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και συμπεριλαμβάνει και συμπληρωματικές εργασίες σε ποσοστό 49,95% το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση,
- Η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου είναι σύμφωνη με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- Οι συμπληρωματικές εργασίες είναι εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής.
- Με τις μεταβολές που σημειώνονται στον 2^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του έργου, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη.
- Το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης με την γνωμοδότηση με αριθμ. 533 πρακτικό 13ο /7-10-2025

Προτείνεται θετική γνωμοδότηση για :

1. Η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ
11ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση, ποσού **1.949.036,98** ευρώ, ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **287.526,16** ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.
2. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ
11ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ποσού **958.163,02** ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση (ποσοστό **49,95%** της αρχικής σύμβασης)
3. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης για **287.526,16** ευρώ που αφορά την δαπάνη της αύξησης της αναθεώρησης της κύριας Σύμβασης
4. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης για **958.163,02** ευρώ που αφορά την δαπάνη για την σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.»
7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει**

1. Το **2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** της κύριας σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

11ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση, ποσού **1.949.036,98 ευρώ, ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **287.526,16** ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.**

- 2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ**

11ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ποσού **958.163,02 ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση (ποσοστό **49,95%** της αρχικής σύμβασης)**

- 3. Τη διάθεση πίστωσης για **287.526,16** ευρώ που αφορά την δαπάνη της αύξησης της αναθεώρησης της κύριας Σύμβασης**
- 4. Τη διάθεση πίστωσης για **958.163,02** ευρώ που αφορά την δαπάνη για την σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου,**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **20-10-2025**

**Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής
 Λιονή Μαρία**

Τα μέλη

**Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**