



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 25 Σεπτεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 325404

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **990/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **990/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/22-09-2025**), που αφορά στην Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°22/22-09-2025
Αριθμός Απόφασης: 990/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **314707/17-09-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ, Μaráκη - Μπελαδάκη Ελένη, Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία Προϊστάμενη Τμήματος Εμπορίου Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης

Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου
 Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος
 Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου
 Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου,
 Παπάζογλου Μαρία υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ
 Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, και
 Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών
 Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε
 την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07ο: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης
 Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ
 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
 διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
 και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
 άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
 Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
 Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
 τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση
 κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών
 Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου
 δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και
 διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων
 συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών
 σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
 τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β'/
 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-
 01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
 Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης,** για το πρώτο ήμισυ της

αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **317245/18-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1	ΕΡΓΟ:	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	-		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2024ΕΠ00270047 ΣΑ ΕΠ0027	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΝΑΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	08/12/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.140.768,32 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	26/02/2024	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	558.406,17 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Σ.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	-		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	558.406,17 €		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	105.454,77 €		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Σ.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	-		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	26-02-2026		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	26-04-2026		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	-		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	-		
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) Σ.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	-		
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	Α.Π.: 229193/09-07-2025		
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ	Γνωμοδότηση υπ' αρ. 473/Πρακτικό 10ο /17-07-2025 Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης		
27	Ο Σ.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» με Κ.Α. 2024ΕΠ00270047 και MIS 6012075 και η συνολική πίστωση του παρόντος έργου είναι 558.406,17 € με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ' αρ. 1183/2022(Πρακτικό Νο.23/09-09-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού του έργου του θέματος.
3. Με το με αρ. πρωτ. 5157/04-11-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν εκ νέου τα τεύχη διακήρυξης του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
4. Με την υπ' αρ. 1536/2022 (Πρακτικό Νο 31/14-11-2022) τροποποίηση της αρ. 1183/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν εκ νέου η διακήρυξη δημοπρασίας και η διάθεση πίστωσης του έργου του θέματος.
5. Με τη με αρ. πρωτ. 384087/08-12-2022 προκήρυξη προκηρύχθηκε η δημόσια σύμβαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 22PROC011774379.
6. Με την αρ. 20/2023 (Πρακτικό Νο2/12-01-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης μέχρι την 06-02-2023 λόγω του ότι δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά η παράταση ισχύος των πτυχίων και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ διορθωτική προκήρυξη με αρ. 23PROC011989179.
7. Στις 10-02-2023 πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών και η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού συνεδρίασε υπέβαλε στις 07-04-2023 το πρακτικό Ι μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
8. Με την υπ' αρ. 399/2023 (Πρακτικό Νο 11/20-04-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης-βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Ι).
9. Με την υπ' αρ. με αρ. 733/2023 (Πρακτικό Νο19/28-06-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ του έργου του θέματος καθώς και την ανάθεση της σύμβασης της Μελέτης με τίτλο «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ Α.Ε., 2. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 3. Α.&Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 4. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 5. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 6. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., 7. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, 8. ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 9. ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 10. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ αφού υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 92,12. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής είναι 51,05% με συνολική προσφερόμενη τιμή 450.327,56 € χωρίς ΦΠΑ.
10. Με το με αρ. πρωτ. 254794/02-08-2023 έγγραφο η υπηρεσία μας προσκάλεσε την ένωση των οικονομικών φορέων - προσωρινό ανάδοχο να

υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, ο οποίος τα κατέθεσε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 12/10/2023.

11. Με την υπ' αρ. 1239/2023 (Πρακτικό Νο 33/24-10-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισμού μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ» καθώς και την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης στην ένωση οικονομικών φορέων 1. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ Α.Ε., 2. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 3. Α.&Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 4. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 5. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 6. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., 7. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, 8. ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 9. ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 10. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, με συνολική προσφερόμενη τιμή 450.327,56 € (χωρίς ΦΠΑ).

12. Με τη με αρ. πρωτ. 10643/06-11-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχθηκε η νομιμότητα της με αρ. 1239/2023 (Πρακτικό Νο. 33/24-10-2023) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού.

13. Με τη με αρ. πρωτ. 437/26-01-2024 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Π.Κ. με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης της μελέτης του θέματος.

14. Στις 26/02/2024 υπογράφηκε η Σύμβαση της μελέτης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 66914/26-02-2024 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 24SYMV014333154/28-02-2024.

15. Με την υπ' αρ. 473/Πρακτικό 10ο/18-07-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Κ. δόθηκε η θετική γνωμοδότηση για τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

16. Με τη με αρ. πρωτ. 4214/11-09-2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Π.Κ. για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο που μελετάται στα πλαίσια της παρούσας αφορά σε οδό υπεραστικού χαρακτήρα συνολικού μήκους 7,2 km, παράπλευρο δίκτυο, εγκάρσιες οδούς, αποκαταστάσεις οδών και την διαμόρφωση επτά (7) ισόπεδων κόμβων ώστε να διεξάγεται η υπεραστική κυκλοφορία εκτός του οικισμού Τυμπακίου. Στη μελέτη της Παράκαμψης του Τυμπακίου περιλαμβάνεται και η βελτίωση της Ε.Ο. 97 στην περιοχή νότια του οικισμού Βώρων (παράκαμψη «Βωριανό Χάνι»). Η Ε.Ο 97 «Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη» στην περιοχή Τυμπακίου - Βώρων αποτελεί τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ). Η χάραξη αρχίζει από την περιοχή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Φαιστού (επί της Ε.Ο.97), διέρχεται νότια των Βώρων και βόρεια του Τυμπακίου και καταλήγει στην δυτική έξοδο του Τυμπακίου, στην περιοχή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου προς Κόκκινο Πύργο.

Η προμελέτη του έργου «Παράκαμψη Τυμπακίου», άρχισε να μελετάται το 2004-2005 και ολοκληρώθηκε το 2014 (οριστικές μελέτες). Οι συνταχθείσες τότε μελέτες χρήζουν επικαιροποίησης και απαιτούνται τροποποιήσεις δεδομένου ότι έχει μεταβληθεί αρκετά το δομημένο περιβάλλον της περιοχής, απαιτείται επικαιροποίηση των προς εφαρμογή τυπικών διατομών της οδού, έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις ως προς τον

σχεδιασμό των έργων και τμήμα της χάραξης διέρχεται από την Πλημμυρική ζώνη περιόδου επαναφοράς 50ετίας, βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:

- Τοπογραφική Μελέτη
- Συγκοινωνιακή μελέτη
- Στατική Μελέτη
- Υδραυλική μελέτη
- Γεωλογική μελέτη
- Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη
- Περιβαλλοντική μελέτη
- Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
- Φυτοτεχνική Μελέτη
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
- Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο προτεινόμενος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της και για την ομαλή λειτουργία του έργου.

Κατά την εκπόνηση των συγκοινωνιακών μελετών και ύστερα από τις διαπιστώσεις του συμβούλου οδικής ασφάλειας, διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να εναρμονιστούν τα στοιχεία της υφιστάμενης μελέτης με τις νέες προδιαγραφές. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τροποποίηση της τυπικής διατομής με αύξηση του πλάτους της λωρίδας πολλαπλών χρήσεων (ΛΠΧ), τροποποίηση της χάραξης των οδών του τοπικού δικτύου και αλλαγές στη μορφή και τη διαμόρφωση των ισόπεδων κόμβων της αρχικής μελέτης. Σε συνέχεια των αλλαγών αυτών που αυξάνουν τα συνολικά μήκη μελέτης, επέρχεται ανάλογη αύξηση των τοπογραφικών μελετών, καθώς και των Η/Μ Μελετών.

Κατά την πρώτη φάση των υδραυλικών μελετών, εκπονήθηκε η υδρολογική μελέτη των λεκανών απορροής των δύο μεγάλων υδατορεμάτων της μελετούμενης περιοχής (ποταμός Βωριανός και ρέμα Μάγειρος), λαμβάνοντας υπόψη την 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΕΛ13). Με βάση τις πλημμυρικές παροχές που προέκυψαν από αυτήν, έγινε ο έλεγχος επάρκειας των τριών γεφυρών διασταύρωσης των υδατορεμάτων με τα υπό μελέτη οδικά έργα. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι τα προτεινόμενα, από την αρχική μελέτη μήκη γεφυρών δεν επαρκούν ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος. Οι τροποποιήσεις των προτεινόμενων, από την υδραυλική μελέτη, τεχνικών επιφέρουν αντίστοιχες τροποποιήσεις στις στατικές μελέτες αυτών.

Για τη μελέτη των λοιπών τεχνικών έργων (οχετοί οδού) όπως προέκυψαν από την υδραυλική μελέτη, θα εκπονηθούν στατικές μελέτες, οι οποίες δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη. Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν πλήρεις στατικούς υπολογισμούς των αναγκαίων τεχνικών έργων (οχετοί με έργα εισόδου και εξόδου, απαραίτητες συναρμογές), με τεύχη και αναλυτικά σχέδια με αναπτύγματα οπλισμών, τομές κλπ.

Τέλος θα υλοποιηθεί και η σύνταξη / ανασύνταξη των προβλεπόμενων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Η αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Συγκριτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 446,547.29 € (προ απροβλέπτων και ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει τον συμβατικό προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της και για την ομαλή λειτουργία του έργου. Το σύνολο των έργων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της Υδρολογικής Μελέτης και του ελέγχου επάρκειας των εγκάρσιων τεχνικών διέλευσης της πλημμυρικής παροχής της οδού δεν μπορούσε να προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή κατά τη σύνταξη του φακέλου του έργου, επιφέρει δε αλλαγές και συμπληρωματικές εργασίες που δεν μπορούν να αποχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο χωρίς να επηρεάσουν τη ορθή λειτουργία του και την ολοκλήρωσή του.

Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα των νέων Υδρολογικών μελετών τα οποία εναρμονίζονται με τις οδηγίες της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΕΛ13), δείχνουν την ανεπάρκεια τόσο των προτεινόμενων, από την παλιά μελέτη εγκάρσιων τεχνικών, όσο και της υφιστάμενης γέφυρας του ρέματος Μάγειρου επί της Παλιάς Εθνικής Οδού. Έτσι προτείνεται η ανακατασκευή της εν λόγω γέφυρας, η οποία δεν είχε προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες υπολογισθείσες παροχές, θα γίνει ο έλεγχος επάρκειας όλων των προτεινόμενων από την παλιά μελέτη οχετών.

Η αύξηση του αντικειμένου των ανωτέρω μελετών επιφέρει αύξηση στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ .

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Σ.Π. Κ.Σ. και της 1ης Σ.Σ.

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α/α	ΜΕΛΕΤΕΣ	Αμοιβές €	
		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ	1ος Σ.Π.
1	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	70,225.63	82,937.63
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	45,850.69	48,626.16
3	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	49,772.67	84,748.54
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	73,547.82	74,063.73
5	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ	13,591.15	15,318.10
6	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	19,085.40	19,085.40
7	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	8,176.85	8,176.85
8	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ	80,233.07	80,233.07
9	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	18,540.11	18,540.11

10	ΣΑΥ ΦΑΥ	4,441.40	4,895.81
11	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	8,124.39	9,921.89
	ΣΥΝΟΛΟ	391,589.18	446,547.29
	Διάθεση απροβλέπτων		54,958.11
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	58,738.38	3,780.27
	ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α.	450,327.56	450,327.56
	Φ.Π.Α. 24%	108,078.61	108,078.61
	ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.	558,406.17	558,406.17

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

α/α	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 1ης ΣΣ
1	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	
3	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	9,089.05
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	61,164.80
5	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ	
6	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	
7	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	
8	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ	
9	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	
10	ΣΑΥ ΦΑΥ	1,168.46
11	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	2,529.14
	ΣΥΝΟΛΟ	73,951.45
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11,092.72
	ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α.	85,044.17
	Φ.Π.Α. 24%	20,410.60
	ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.	105,454.77

Ο παρών 1^{ος} Σ.Π. κύριας σύμβασης και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση υπεγράφησαν χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

Μετά από τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **105.454,77€** με ΦΠΑ της μελέτης «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ

**ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»**

7. Την εισήγηση του κ **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Σ.Π. Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **105.454,77€** με ΦΠΑ της μελέτης «**ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-09-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**