



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 402767**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1235/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1235/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 29/18-11-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα** ο οποίος περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: **«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 29/18-11-2025
Αριθμός Απόφασης: 1235/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **389087/13-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος εμπορίου Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Σφακιανάκη Γεωργία Προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/ση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου

Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη, Γιαλύτη Ερμιόνη Ειδική Σύμβουλος και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: **«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 381211/07.11.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

1. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με τη με α.π.129249/25-04-2023 (ΑΔΑ:6ΔΛΞ7ΛΚ-ΝΓ6) έγινε τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 368671/06-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ3Σ7ΛΚ-0ΜΥ) απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Του Περιφερειάρχη Κρήτης.
2. Με την με α.π.141088/05-05-2023 (ΑΔΑ: 68ΞΚ7ΛΚ-Μ9Δ) απόφαση, εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης της μελέτης.
3. Με την με αριθ 500/2023 (Πρακτικό Νο 14/12-05-2023, ΑΔΑ:Ψ46Ν7ΛΚ-ΙΗΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν η διακήρυξη του διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης.
4. Με την με αριθ. 52/2024 (Πρακτικό Νο 02/30-01-2024, ΑΔΑ: Ψ8ΛΖ7ΛΚ-ΗΘΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης έγινε κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ», στην ένωση οικ. φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. –ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
5. Με την με αρ. πρωτ. 1466/27-02-2024 ΑΔΑ:ΨΜΟΥΟΡ1Θ-ΟΑΒ Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχθηκε η νομιμότητα της 52/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18-6-2024 (24ΣΥΜΝ015934804) με χρόνο ισχύος 6 μήνες
7. Με την με αρ. πρωτ. 2826/04-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΥΓ7ΛΚ-Ζ76) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης έγινε ένταξη της πράξης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ- ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011323 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».
8. Με την με αρ. πρωτ. 229590/02-07-2024 (ΑΔΑ: Ρ4ΔΥ7ΛΚ-ΜΓ4) της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, ορίστηκαν οι επιβλέποντες της σύμβασης.
9. Με την με αρ. πρωτ. 436410/09-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΩΤ7ΛΚ-Ρ5Ε) της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, χορηγείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 18/03/2025.
10. Με την με αρ. πρωτ. 86735/19-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΑΛΨ7ΛΚ-Τ7Ζ) της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, χορηγείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 18/09/2025.
11. Την από 486 / πρακτικό 11 / 4-8-2025 θετική γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου
12. Με την με αρ. πρωτ. 339459/ 6-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΕΖ7ΛΚ-ΣΥΖ) της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, χορηγείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 18/06/2026.
13. Την από 4242/12-9-2025 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1^{ος} ΣΠ, 1^{ος} ΣΣ και 3^η παράταση) από την ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος «Κρήτη»

Στοιχεία του έργου:

1	ΜΕΛΕΤΗ:	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Κ.Α. 2024ΕΠ00270041	ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ;		ΝΑΙ	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ;			ΟΧΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	26-06-2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.690.169,06€
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	18-06-2024	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	851.319,66€
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			851.319,66€
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			851.319,66€
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			0,00€
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			0
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			117.020,62
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			18-12-2024
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			3
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			1. 436410/9-12-2024 (ΑΔΑ:9ΒΩΤ7ΛΚ-Ρ5Ε) 2. 86735/19-3-2025 (ΑΔΑ:9ΑΛΨ7ΛΚ-Τ7Ζ) 3. 339459/ 6-10-25 (ΑΔΑ:9ΙΕΖ7ΛΚ-ΣΥΖ)
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:			18-06-2026
19	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			-
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			486 / πρακτικό 11 / 4-8-2025
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			4242/12-9-2025 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1ος ΣΠ 1ΣΣ και 3η παράταση) από την ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος «Κρήτη»
26	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Σ.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (°)
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
Κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες	566.707,99		615.803,37	49.095,38	615.803,37	
Κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες	30.290,37		70.744,73	40.454,36	70.744,73	
ΣΥΝΟΛΟ	596.998,36		686.548,11	89.549,75	686.548,11	205.043,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	89.549,75		0,00	-89.549,75	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	686.548,11		686.548,11	0,00	686.548,11	205.043,58
ΦΠΑ	164.771,55		164.771,55	0,00	164.771,55	49.210,46
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	851.319,66		851.319,66	0,00	851.319,66	254.254,04

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1η ΣΣΕ :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Σ.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (°)
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
Κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες	0,00		24.427,35	24.427,35	24.427,35	
Κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες	0,00		57.634,80	57.634,80	57.634,80	
ΣΥΝΟΛΟ	0,00		82.062,15	82.062,15	82.062,15	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00		12.309,32	12.309,32	12.309,32	
ΣΥΝΟΛΟ	0,00		94.371,47	94.371,47	94.371,47	
ΦΠΑ	0,00		22.649,15	22.649,15	22.649,15	-
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	0,00		117.020,62	117.020,62	117.020,62	-

1. Πλαίσιο και αντικείμενο μελέτης

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών στα οδικά τμήματα Έλος – Κεφάλι – Βάθη – Πλοκαμιανά, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο οδικό άξονα Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα. Ο άξονας αυτός εντάσσεται στο **Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)** [σελ. 83, α/α 45].

Η υφιστάμενη χάραξη παρουσιάζει σοβαρές ανεπαρκείς τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τον σημερινό κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς χαρακτηρίζεται από μικρό πλάτος οδοστρώματος, περιορισμένη ορατότητα σε καμπύλες και μεγάλες εγκάρσιες κλίσεις. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για τους χρήστες και περιβαλλοντικό φόρτο.

Με την παρούσα, ολοκληρώνεται η μελέτη δύο σημαντικών τμημάτων: α) Κεφάλι – Σημαντηριανά (Επαρχιακή Οδός αρ. 1) και β) Έλος – Κεφάλι – Βάθη – Πλοκαμιανά (Επαρχιακή Οδός αρ. 5), συνολικού μήκους περίπου 11 χλμ., ενισχύοντας σημαντικά την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη σύνδεση του ΒΟΑΚ και του λιμένα Κισσάμου με τουριστικές και αγροτικές περιοχές των νοτίων παραλίων.

2. Αντικείμενο της κύριας σύμβασης

Η κύρια σύμβαση περιλαμβάνει:

- **Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών** (υπαίθρου – εργαστηρίου), με συνολικό μήκος γεωτρήσεων 695 μ.
- **Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών** σε 42 θέσεις (29 στον Βόρειο και 13 στον Νότιο κλάδο), με διαχωρισμό σε μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων και αποκατάστασης κατολισθήσεων.
- **Εκπόνηση στατικών μελετών** (πασσαλότοιχοι, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), που αποτελούν αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο πλαίσιο της συγκοινωνιακής μελέτης βελτίωσης του οδικού άξονα "Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά", ώστε να προσδιοριστούν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των πρανών. Συγκεκριμένα αφορά γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στις θέσεις μεγάλων ορυγμάτων και επιχωμάτων και σε θέσεις που έχουν παρατηρηθεί κατολισθήσεις, καθώς και οι στατικές μελέτες που θα απαιτηθούν για τα έργα αντιστήριξης.

Η γεωτεχνική μελέτη περιλαμβάνει:

- τον έλεγχο των θέσεων ορυγμάτων μεγάλου ύψους, όπως αυτές αποτυπώνονται στην οριστική μελέτη του έργου, - τον έλεγχο των θέσεων επιχωμάτων μεγάλου ύψους, - τον έλεγχο των θέσεων που έχουν παρατηρηθεί κατολισθητικά φαινόμενα
- τον έλεγχο των θέσεων που δυνητικά θα εμφανιστούν κατολισθητικά φαινόμενα

Ο χρόνος εκπόνησης των μελετών, σύμφωνα με τη σύμβαση, ορίστηκε σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, ήτοι έως 18.12.2024 και το έργο έχει πάρει παράταση μέχρι 18-9-2025.

3. Νομικό πλαίσιο και διαδικασία

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021, καθώς και την κατευθυντήρια οδηγία 22/2012 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4. Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί επτά μελέτες σταθεροποίησης κατολισθήσεων και μελέτες ορυγμάτων ενώ έχει υποβληθεί και η έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών. Επίσης έχει υποβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών υπαίθρου καθώς και οι εργαστηριακές δοκιμές.

5. Εργασίες που προτείνονται με τον 1η ΣΠ της Κύριας Σύμβασης

Μέχρι σήμερα έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος των γεωτεχνικών ερευνών και έχει υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης αυτών. Από την έρευνα προέκυψε ότι πρέπει να μελετηθεί μεγαλύτερη επιφάνεια ορυγμάτων και κατολισθήσεων για το υπό μελέτη οδικό τμήμα. Επιπλέον από τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης αυξάνονται και τα σημεία στα οποία απαιτούνται να μελετηθούν επιπλέον στατικές λύσεις με πασσαλότοιχους σε όλο το μήκος του προς εξέταση οδικού τμήματος. Τα επιπλέον μεγέθη που προκύπτουν καλύπτονται μέσω των απροβλέπτων

α) στις γεωτεχνικές μελέτες 49.095,38 και

β) στις επιπλέον στατικές μελέτες 40.454,36 ευρώ που αφορούν πασσαλότοιχους .

- Μετά από τα παραπάνω γίνεται στον 1 ΣΠ απορρόφηση των απροβλέπτων 89.549,74 ευρώ

6. Εργασίες που προτείνονται με την 1η Σ.Σ.Ε.

Στην συνέχεια και κατόπιν των προτάσεων της έκθεσης αξιολόγησης επειδή σε πολλά σημεία του υπό μελέτη άξονα η έδραση των επιχωμάτων φαίνεται να είναι επισφαλής, προέκυψε η ανάγκη διερεύνησης συμπληρωματικών θέσεων ευστάθειας επιχωμάτων. Επίσης από την παραπάνω έκθεση προέκυψε ανάγκη να γίνουν μελέτες αντιστήριξης με πασσαλότοιχους ή και τοιχεία σε περισσότερες θέσεις από αυτές που είχαν προμετρηθεί. Εντοπίστηκαν 10 θέσεις που απαιτούν διερευνητικές μελέτες ενώ απαιτούνται και στατικές μελέτες για πασσαλότοιχους.

Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. προτείνεται για τη συμπερίληψη των παραπάνω μελετών, ώστε να καλυφθούν αυτά τα κρίσιμα σημεία του οδικού τμήματος με αυξημένη γεωτεχνική επικινδυνότητα.

- Η υπέρβαση που προτείνουμε στην 1^η ΣΣΕ σε σχέση με την αρχική είναι ποσοστό 13,75% δηλαδή η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που προτείνουμε έχει δαπάνη 94.317,47 ευρώ με απρόβλεπτα, ενώ το τελικό ποσό με ΦΠΑ είναι 117.020,62 ευρώ

7. Επισημάνσεις και τεκμηρίωση σκοπιμότητας

- Η απορρόφηση απροβλέπτων της κύριας σύμβασης γίνεται γιατί απαιτείται να γίνει μελέτη και διερεύνηση των υπό εξέταση θέσεων σε μεγαλύτερη έκταση και επιπλέον στατικές μελέτες που προτείνονται από τα μέτρα αντιμετώπισης και την αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.
- Οι **προτεινόμενες εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ δεν μεταβάλλουν τη φύση της σύμβασης**, παραμένοντας στο πλαίσιο των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών αφού σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης η γεωτεχνική μελέτη περιλαμβάνει τον έλεγχο των θέσεων επιχωμάτων μεγάλου ύψους, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της έρευνας στο υπό μελέτη οδικό τμήμα.
- Πρόκειται για **συμπληρωματικές και αναγκαίες εργασίες** που δεν μπορούν να αποκοπούν από την κύρια σύμβαση, αφού αφορούν το ίδιο οδικό τμήμα που εξετάζεται από την μελέτη.
- **Υπάρχει συμβατική τιμολόγηση** για τις ποσότητες και τις δαπάνες των εργασιών αυτών.
- Με τη **χρηματοδότηση και εκτέλεση των νέων μελετών** μέσω της 1ης Σ.Σ.Ε., διασφαλίζεται η **τεχνική πληρότητα και αρτιότητα** του υπό μελέτη οδικού τμήματος.
- **Μετά την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Περιφερειακή Επιτροπή θα υποβληθεί τροποποιημένο ΤΔΠ λόγω αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης στην Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος «Κρήτη»**

8. Οικονομικά Στοιχεία έργου συνοπτικά

	Συμβατική δαπάνη (€)	Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 1ο Σ.Π. (€)	- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες	566.707,99 €		24.427,35 €	
Κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες	30.290,37 €		57.634,80 €	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής και αντιστοίχως 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (15%):	89.549,75 €	Απορρόφηση Απρόβλεπτων	12.309,32 €	
Άθροισμα:	686.548,11 €	686.548,11 €	94.371,47 €	13,75%
Φ.Π.Α. 24%:	164.771,55 €	164.771,55 €	22.649,15 €	
Γενικό σύνολο:	851.319,66 €	851.319,66 €	117.020,62 €	Σύνολο 968.340,28 ευρώ

Επειδή

- Η έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι απολύτως απαραίτητες για την ορθή, ασφαλή και ολοκληρωμένη υλοποίηση των γεωτεχνικών μελετών στο σύνολό τους για το υπό μελέτη οδικό τμήμα.
- Η τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα της αρχικής σύμβασης και τεκμηριώνεται πλήρως ως προς τη σκοπιμότητα, τη νομιμότητα και την τεχνική αναγκαιότητα.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π της Κύριας Σύμβασης και την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης με την από 486 / πρακτικό 11 / 4-8-2025 γνωμοδότηση.
- Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος «Κρήτη» με την από 4242/12-9-2025 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της σύμβασης της μελέτης με συνολικό προϋπολογισμό 968.340,28 ευρώ

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού πίνακα και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ»

7. Την εισήγηση του **κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1^ο Συγκριτικό πίνακα και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο **«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ»**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-11-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Λιονή Μαρία**

Τα μέλη

**Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**