



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 21 Νοεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 400509**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1238/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1238/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°29/18-11-2025**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο 143ο (νέο): «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», προϋπολογισμού 968.594,18 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο29/18-11-2025
Αριθμός Απόφασης: 1238/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **389087/13-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος εμπορίου Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Σφακιανάκη Γεωργία Προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/ση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής

Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη, Γιαλύτη Ερμιόνη Ειδική Σύμβουλος και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο 143ο (νέο): «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», προϋπολογισμού 968.594,18 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **384157/10-11-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»		
	143ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο)			
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	2023ΝΠ80200023 και κωδικό ΟΠΣ (MIS 5202258) της ΝΠ802, (Τ.Κ.Α. 2019ΕΠ80200007)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	25-04-2023	968.594,18€	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	25-10-2023	571.470,58 (ΕΚΠΤΩΣΗ 41,00%)	Ποσόν σύμβασης με ΦΠΑ
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
8	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	571.470,58		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	641.585,31		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	70.114,73		
11	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	280.710,88		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	25-10-2024		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	5		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1038/2024 (πρακτ. Νο 27/23-09-2024 ΑΔΑ:6Θ6Γ7ΛΚ-Δ97), 47/2025 (πρακτ. Νο 02/28-01-2025 ΑΔΑ: 6Υ177ΛΚ-Σ3Φ), 206/2025 (πρακτ. Νο 06/18-03-2025 ΑΔΑ: ΨΧΞ17ΛΚ-ΜΞ7) , 605/2025 (πρακτ. Νο 15/17-06-2025 ΑΔΑ: 90187ΛΚ-Γ5Λ) και 1000/2025 (πρακτ. Νο 06/22-09-2025 ΑΔΑ:Ψ2Β77ΛΚ-ΙΚΑ) Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής		
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	25-02-2026		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ	1		

	ΣΗΜΕΡΑ	
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	385236/04-11-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ
20	Ο Α.Π ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ -ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝ ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΚΕΦ .Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	287.176,25	334.522,57	338.774,60	51.598,35	4.252,03	331.140,24
ΚΕΦ .Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	39.081,60	40.391,64	40.333,95	1.252,35	-57,69	40.333,95
ΚΕΦ. Γ(ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)	11.785,25	12.696,80	9.625,27	-2.159,98	-3.071,53	2.294,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	338.043,10	387.611,01	388.733,82	50.690,72	1.122,81	373.768,71
Ε.Ο 18%	60.847,76	69.769,98	69.972,09	9.124,33	202,11	67.278,37
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	59.833,63	1.343,50	18,58	-59.815,05	-1.324,92	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	458.724,49	458.724,49	458.724,49	0,00	0,00	441.047,08
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2.138,88	2.138,88	58.683,02	56.544,14	56.544,14	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	460.863,37	460.863,37	517.407,51	56.544,14	56.544,14	441.047,08
ΦΠΑ 24%	110.607,21	110.607,21	124.177,80	13.570,59	13.570,59	105.851,29
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	571.470,58	571.470,58	641.585,31	70.114,73	70.114,73	546.898,38

Οικονομικά στοιχεία του έργου - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ ΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^η Σ.Σ.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ -ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΚΕΦ.Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)			161.129,00	161.129,00	161.129,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			161.129,00	161.129,00	161.129,00	
Ε.Ο 18%			29.003,22	29.003,22	29.003,22	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			28.519,83	28.519,83	28.519,83	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			218.652,05	218.652,05	218.652,05	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ			7.727,69	7.727,69	7.727,69	
ΣΥΝΟΛΟ			226.379,74	226.379,74	226.379,74	
ΦΠΑ 24%			54.331,14	54.331,14	54.331,14	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			280.710,88	280.710,88	280.710,88	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :	641.585,31	641.585,31	922.296,19			

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) ως μελλοντικά συμπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η έγκριση των οικονομικών και συμβατικών τευχών δημοπράτησης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **83852/17-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΥ2Γ7ΛΚ-ΠΗΕ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του έργου ήταν στις **25-04-2023** με το σύστημα με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και το 2^ο πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αριθμ. **1073/2023 πρακτικό Νο 28/12-09-2023 (ΑΔΑ: 67ΠΚ7ΛΚ-8Ι6)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και κατακυρώνει στο προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 41,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν 460.863,37 € χωρίς ΦΠΑ και 571.470,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου προβλέπει να γίνει διαμόρφωση τμήματος της επαρχιακής οδού 22 (Πλατανές – Κυριάννα -Ιερά Μονή Αρκαδίου – Σχολή Ασωμάτων) στην συμβολή της με την δημοτική οδό προς Χάρκια με κατασκευή αντιστηρίξεων (συρματοκιβώτια) σύμφωνα με μελέτη για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών. Επίσης στην επαρχιακή οδό 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη Μπαλί) στο τμήμα Σταυρός- Μπαλί θα κατασκευαστεί προστασία με μεταλλικά πλέγματα σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Στα εν λόγω τμήματα θα προηγηθεί αφαίρεση επισφαλών βραχιδών όγκων. Σε όλες τις ανωτέρω επαρχιακές οδούς θα κατασκευαστούν λιθοπληρώσεις, όπου απαιτείται καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας. Επιπλέον ισοπεδωτική ασφατική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο, η οποία στα τμήματα που θα γίνουν οι επεμβάσεις εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφατική στρώση κυκλοφορίας. Διαγραμμίσεις θα γίνουν καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλοτάτητα που θα κατασκευαστεί. Στηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 280.710,88 € με ΦΠΑ, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν τμήμα της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη Μπαλί) στο τμήμα Σταυρός Μπαλί όπου θα γίνει καθαίρεση επισφαλών βραχιδών και προστασία με μεταλλικά πλέγματα καθώς και νέα σημεία του τμήματος παρουσίασαν βλάβες από βραχοπτώσεις.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου. Οι εν λόγω εργασίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και την άρση επικινδυνότητας του τμήματος της οδού.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α. Π. Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν ή προβλέπεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου και γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων δαπανών και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 385236/04-11-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων ΠΕΡ.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α. Π. Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, της παρούσας εργολαβίας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν ή προβλέπεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου και για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Β' και Δ' του έτους 2024 και για το τρίμηνο Α' του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016 και τις υπ'άρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021,166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022. απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού 280.710,88 € με ΦΠΑ γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αυτές διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.

Με την αρ. πρωτ. 273682/12-08-2025 Απόφαση (ΑΔΑ: 9Σ857ΛΚ-ΓΞΥ) της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης τροποποιείται η αρ. πρωτ. 65590/01-03-2023 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ως προς τον προϋπολογισμό του 143ου υποέργου και διαμορφώνεται στο ποσόν των 922.296,19€.

Η έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης απαιτεί γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές του,

Με την αρ. 574/2025 πρακτικό 14ο /24-10-2025 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά και κατ'εισήγηση για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών, που συμπεριλαμβάνονται στον 2ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης καθώς και για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και μόνο επί τεχνικής απόψεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 641.585,31€ αυξημένη από την αρχική σύμβαση κατά 70.114,73€ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι 280.710,88€ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ (ποσοστό 49,12%) της αρχικής σύμβασης. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 922.296,19€. Το ποσόν της αρχικής σύμβασης είναι 571.470,58€

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης στον 2^ο ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 641.585,31 € και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 280.710,88€ . Η συμπληρωματική σύμβαση δεν υπερβαίνει το 49,12 % της αρχικής σύμβασης

Συμπέρασμα

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ δαπάνης 641.585,31€ με ΦΠΑ και της 1^{ης} συμπληρωματικής δαπάνης 280.710,88 € με ΦΠΑ, του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**, Υποέργο 143ο (νέο): **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης ήτοι το ποσοστό της αύξησης είναι 49,12 % με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ δαπάνης 641.585,31€ με ΦΠΑ και της 1^{ης} συμπληρωματικής δαπάνης 280.710,88 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης ήτοι το ποσοστό της αύξησης είναι 49,12 % με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-11-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**