



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 8 Δεκεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 422030

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
 Ταχ. Κώδικας : 712 01
 Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
 Τηλέφωνα : 2813 400232
 e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &
 Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών
 Έργων Π.Κ.
 - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1277/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1277/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°30/01-12-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** της Κύριας Σύμβασης και **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1277/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: **406408/26-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μαρής Βασίλειος πολίτης και Κριαρά Αθηνά νομική Σύμβουλος

(θέμα 07) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04º: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Νº 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Νº 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 405268/25-11-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200007	Αρ. Υπ.	82	Κωδικός ΣΔ	00.40.19.084
Έργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	500.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	19-12-2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				

A.1. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό Εργολαβίας :

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	08-04-2025	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2025	Διαφ.	267
Ημ. Έγκρ. Τελεут. Παράτασης	02-10-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			20426823/02-10-2025		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ		Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	320.000,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ					
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελεут. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	118.574,16 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	02-10-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	20426484/02-10-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	320.000,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	320.000,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	118.574,16 €
				Υπόλοιπο Έργου	201.425,84 €
				% Απορρόφηση	37,05%

1. Η πίστωση του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. πρ. 325979/19-12-2019 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρ. 127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

- ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης
2. Με την υπ' αριθ. 1034/2022, Πρακτικό Νο 25/22-09-2022 (ΑΔΑ: 63ΑΤ7ΛΚ-ΚΜΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού του έργου του θέματος.
 3. Η δημοπρασία του έργου προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ έγινε στις 23/05/2023 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με έκπτωση 36%.
 4. Με την υπ' αριθ. 605/2023, Πρακτικό Νο 16/06-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΜ7ΛΚ-ΜΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αποσφράγισης διαγωνισμού Δικαιολογητικών συμμετοχής (Έλεγχος Εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) και αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού
 5. Με το από 11-08-2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αξιολόγησης Προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διαγωνισμού ενημερώθηκε η Αναθέτουσα Αρχή ότι η προφορά με αρ. 289667 (ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) είναι ασυνήθιστα χαμηλή.
 6. Με την υπ' αριθ. 1003/2023, Πρακτικό Νο 26/01-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΞ-Ω7ΛΚ-ΠΒ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης προσκλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για παροχή εξηγήσεων της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του, η οποία του κοινοποιήθηκε μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-09-2023.
 7. Με το με αρ. πρωτ. 330258/04-10-2023 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το από 04-10-2023 Πρακτικό γνωμοδότησης για την παροχή εξηγήσεων περί της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
 8. Με την αρ. 1181/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, Πρακτικό Νο 32/13-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Μ7ΛΚ-ΛΣ1) εγκρίθηκε το από 04-10-2023 Πρακτικό - γνωμοδότησης για την παροχή επεξηγήσεων περί της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς και η ανάθεση της σύμβασης στο προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση $E_{\mu} = 36,00 \%$ και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των 258.064,52€ χωρίς ΦΠΑ.
 9. Με το υπ αρ. πρωτ. 415493/7-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Περιφέρειας Κρήτης κλήθηκε ο οικονομικός φορέας ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης .
 10. Με την αρ. 42/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, Πρακτικό Νο 02/30-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΗΓ7ΛΚ-3ΗΦ) εγκρίθηκε το από 24-01-2024 Πρακτικό – ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των 258.064,52€ χωρίς ΦΠΑ.
 11. Με την αρ 8 /2024 πράξη της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος
 12. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου έλαβε α.π. Οικ. 116596/ 08 -04 -2024
 13. Το αντικείμενο του έργου αφορά τις εργασίες προστασίας ορύγματος έναντι του φαινομένου των βραχοπτώσεων, που προκλήθηκαν στον Β.Ο.Α.Κ. και συγκεκριμένα στην θέση του Κόμβου Εξάντης στο τμήμα της Ε.Ο. Ηρακλείου –

Ρεθύμνου, κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων της καταιγίδας Βικτώρια στις 13/11/2019 όπως αυτές προτείνονται από την μελέτη του έργου.

14. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 08/04/2025.
15. Με την υπ αριθμ. 251/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης δόθηκε παράταση μέχρι την 08/10/2025.
16. Με την υπ αριθμ. 335429/02-10-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης δόθηκε παράταση μέχρι την 31/12/2025.
17. Η με αριθμ. πρωτ. 217471/21.06.24 μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. πρωτ. 217471/01.07.24 από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2302/9.8.2024 απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και απερρίφθη από την τροχαία ΒΟΑΚ με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2501/27/109α'/4.9.2024 απόφαση.
18. Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης υπεβλήθη εκ νέου κατόπιν περαιτέρω συνεννόησης με το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 341135/01.10.2024 και 461166/23.12.2024 έγγραφα και έλαβε έγκριση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15988/17.01.25 απόφαση, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την απόφαση με αρ. πρωτ. 117/31-01-2025 και από την Δ/ση Αστυνομίας Ρεθύμνης με την υπ' αριθμ 8943/25/367842/18-02-2025 απόφαση.
19. Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Τροχαία ΒΟΑΚ με τις υπ' αριθμόν 2501/27/109-κα'/13-06/2025 και 2501/27/109-κγ'/23-06/2025 αποφάσεις και εγκρίθηκε από την Δ/ση Αστυνομίας Ρεθύμνης με τις υπ' αριθμ. 8943/25/1256637/13-06-2025 και 8943/25/1367552/27-06-2025 αποφάσεις.

A.2. Περιγραφή Έργου :

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση των εργασιών προστασίας ορύγματος έναντι του φαινομένου των βραχοπτώσεων, που προκλήθηκαν στον Β.Ο.Α.Κ. και συγκεκριμένα στην θέση του Κόμβου Εξάντης στο τμήμα της Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου από Χ.Θ.: 49+400,00km έως Χ.Θ.: 49+830,00km και βρίσκεται δεξιά του άξονα.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Με το παρόν έργο, τα φαινόμενα των βραχοπτώσεων αντιμετωπίζονται με την αφαίρεση των οριακής ισορροπίας τεμαχών, την πλήρης κάλυψη του ορύγματος με ελεύθερο πλέγμα υψηλής αντοχής καθώς και με την κατά περιοχές αγκύρωση των επισφαλών τεμαχών. Με την εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων, εξασφαλίζεται η προστασία της οδού σε περίπτωση καταπτώσεων.

B. 1 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η σύνταξη του παρόντα 1ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης ποσού 413.109,60€ με ΦΠΑ , γίνεται για την ενσωμάτωση της προβλεπόμενης αναθεώρησης και για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν στην αρχική μελέτη λόγω των ειδικών συνθηκών των παρεμβάσεων. Οι εργασίες αφορούν στις εργασίες εργοταξιακής σήμανσης, που ζητήθηκαν από την Τροχαία ΒΟΑΚ,

πέραν των προβλεπόμενων από τις ΟΜΟΕ ΣΣΕΟ 7 εργασιών εργοταξιακής σήμανσης, όπως καταγράφηκαν και προϋπολογίστηκαν από την απόφαση έγκρισης κατεπειγουσών εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με αριθμ πρωτ. 93448/26-03-2025.

Αναλυτικότερα :

Η θέση εργασιών επί του ΒΟΑΚ στον κόμβο Εξάντη παρουσιάζει εξαιρετική επικινδυνότητα, επειδή το πρυνές είναι πολύ κοντά στο οδόστρωμα, η χάραξη είναι καμπύλη και επιπλέον παρουσιάζεται στένωση στη διατομή της οδού. Την 03/02/2025 και 13/02/2025 έλαβαν χώρα κατολισθητικά φαινόμενα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα με την επιστολή με αριθμ πρωτ 2501/27-ι'/19-03-2025 της Τροχαίας ΒΟΑΚ. Ως συνέπεια των παραπάνω, η Τροχαία ΒΟΑΚ ζήτησε σήμανση επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ΟΜΟΕ ΣΣΕΟ 7, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση του έργου.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

Β.2 Οικονομικά στοιχεία παρόντος 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 413.109,60 € με το Φ.Π.Α. Στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό 257.343,62€ για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων 503,06€, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 75.306,22€ και δ) ποσό 79.956,70€ για ΦΠΑ. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε. Κ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	224.214,50	257.343,62	33.129,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	33.632,18	503,06	-33.129,12
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	257.846,68	257.846,68	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	217,84	75.306,22	75.088,38
Φ.Π.Α. 24%	61.935,48	79.956,70	18.021,22
ΣΥΝΟΛΟ	320.000,00	413.109,60	93.109,60

Γ.1 1^{ΟΣ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να

διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

Η σύναψη της παρούσας Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 134.247,01 € με ΦΠΑ, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων.

Οι εργασίες αφορούν στις εργασίες εργοταξιακής σήμανσης, που ζητήθηκαν από την Τροχαία ΒΟΑΚ, πέραν των προβλεπόμενων από τις ΟΜΟΕ ΣΣΕΟ 7 εργασιών εργοταξιακής σήμανσης, όπως καταγράφηκαν και προϋπολογίστηκαν από την απόφαση έγκρισης κατεπειγουσών εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με αριθμ πρωτ. 93448/26-03-2025.

Επιπλέον στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ στην 1^η ΣΣΕ περιλαμβάνονται οι εργασίες επένδυσης πρανών με μεταλλικά πλέγματα ώστε να καλυφθεί το σύνολο της επιφάνειας του πρανού που προβλέπει η μελέτη του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθεί με ακρίβεια λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στο πρανές εξ αιτίας του μεγάλου του ύψους.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ στην 1^η ΣΣΕ προβλέφθηκε η διατήρηση της εργοταξιακής σήμανσης για 3 επιπλέον μήνες, μέχρι την 31/12/2025, ώστε να εκτελεστούν οι πρόσθετες εργασίες επένδυσης πρανών με μεταλλικά πλέγματα.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ στην 1^η ΣΣΕ έγινε πρόβλεψη νέας τιμής για τα προκατασκευασμένα στηθαία από σκυρόδεμα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό του κόμβου Εξάντη αλλά και για την προστασία της κυκλοφορίας από πιθανές βραχοπτώσεις κατά την εξέλιξη των εργασιών. Τέλος έγινε πρόβλεψη για τις εργασίες νέας διαγράμμισης μετά το πέρας των εργασιών

Αναλυτικότερα :

Η θέση εργασιών επί του ΒΟΑΚ στον κόμβο Εξάντη παρουσιάζει εξαιρετική επικινδυνότητα, επειδή το πρανές είναι πολύ κοντά στο οδόστρωμα, η χάραξη είναι καμπύλη και επιπλέον παρουσιάζεται στένωση στη διατομή της οδού. Την 03/02/2025 και 13/02/2025 έλαβαν χώρα κατολισθητικά φαινόμενα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα με την επιστολή με αριθμ πρωτ 2501/27-1/19-03-2025 της Τροχαίας ΒΟΑΚ. Ως συνέπεια των παραπάνω, η Τροχαία ΒΟΑΚ ζήτησε σήμανση επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ΟΜΜΟΕ ΣΣΕΟ 7, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση του έργου.

Επιπλέον, η ακριβής επιφάνεια του πρανού προς επένδυση με μεταλλικό πλέγμα μετρήθηκε με ακρίβεια μόνο μετά την έναρξη των εργασιών και την πρόσβαση εναερίων στο πρανές. Οι εναερίτες έφτασαν στο φρύδι του πρανού και μέτρησαν με ακρίβεια το ύψος σε κάθε διατομή. Επειδή το πρανές έχει κατακόρυφη κλίση και το φρύδι δεν είναι ορατό από τη στάθμη του οδοστρώματος, ήταν αδύνατον να μετρηθεί με ακρίβεια η επιφάνειά του, είτε με τοπογραφικά όργανα ή με τοπογραφικό drone και συνεπώς οι όποιες διαφορές προέκυψαν κατά την ακριβέστερη μέτρηση με εναερίτες δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί.

Οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση, βρίσκονται εντός των τμημάτων της μελέτης του έργου, και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω:

1. Οι αναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
2. Πρόκειται για απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης. Άλλωστε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αποκλίσεις ποσοτήτων σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
3. Οι συγκεκριμένες πρόσθετες εργασίες δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση καθώς πρόκειται για ενιαίο αντικείμενο, απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου και την ασφάλεια των χρηστών.
4. Δε μεταβάλλεται η φύση του έργου καθώς πρόκειται για αύξηση της ποσότητας συμβατικών εργασιών.

Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου.

Γ.2 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης περιλαμβάνει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, που αποτελείται από 3 νέες εργασίες που ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, είναι αναγκαίες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, και αναλυτικά είναι:

- Ν.Τ.1: ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες
- Ν.Τ.2: Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης
- Ν.Τ. 3: Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, μονόπλευρα (ερείσματος ή νησίδας με εκατέρωθεν στηθαία) ή αμφίπλευρα (στενής νησίδας με μια σειρά στηθαίων): Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης B, με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν. Διαφορά τιμής από μεταλλικά στηθαία άρθρου E01.8.4

Γ.3 Οικονομικά στοιχεία παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **134.247,01€** με το Φ.Π.Α. Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **76.187,60 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **11.428,14 €**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **20.647,98 €** και δ) ποσό **25.983,29 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	76.187,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11.428,14
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	87.615,74
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	20.647,98
Φ.Π.Α. 24%	25.983,29
ΣΥΝΟΛΟ	134.247,01

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη του έργου Κύριας Σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **547.356,61€** με το Φ.Π.Α.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Της Κύριας Σύμβασης και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **333.531,22 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **11.931,20 €**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **95.954,20€** και δ) ποσό **105.939,99 €** για ΦΠΑ.

1 ^{ος} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	257.343,62	76.187,60	333.531,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	503,06	11.428,14	11.931,20
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	257.846,68	87.615,74	345.462,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	75.306,22	20.647,98	95.954,20
Φ.Π.Α. 24%	79.956,70	25.983,29	105.939,99
ΣΥΝΟΛΟ	413.109,60	134.247,01	547.356,61

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την προτεινόμενη 1η Σ.Σ.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι της τάξης του 33,98 % < 50% χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (Σύμφωνα με την παράγραφο 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

Ε Π Ε Ι Δ Η

- Ο 1ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για την ενσωμάτωση - αυξομειώσεων ποσοτήτων που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν στην αρχική μελέτη λόγω των ειδικών συνθηκών των παρεμβάσεων.
- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης δεν παρουσιάζει οικονομική μεταβολή ως προς την σύμβαση, παρά μόνο αύξηση για την προβλεπόμενη αναθεώρηση, και ανέρχεται στο ποσό των 413.109,60 € με το Φ.Π.Α. Στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό 257.343,62€ για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων

503,06€, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 75.306,22€ και δ) ποσό 79.956,70€ για ΦΠΑ.

- Η ανάλυση των απροβλέπτων της Κύριας Σύμβασης γίνεται για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι τροποποίηση της μορφής του έργου.
- Ο 1ος ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει νέες, απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της κύριας σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση
- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της Αρχικής Σύμβασης, και ανέρχεται στο ποσό των 134.247,01€ με την προβλεπόμενη αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό 76.187,60 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων 11.428,14 €, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 20.647,98 € και δ) ποσό 25.983,29 € για ΦΠΑ.
- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης και 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
- Για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει εκδοθεί η με αρ. 612 / Πρακτικό 15/ 20-11-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης ποσού 413.109,60 € (που είναι ισόποσος με την κύρια σύμβαση, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»** του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**, αναδόχου **«ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**.
- Τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ίδιου υποέργου, ποσού 134.247,01€ με το Φ.Π.Α, με ποσοστό αύξησης 33,98 % της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ .»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α. το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης ποσού 413.109,60 € (που είναι ισόποσος με την κύρια σύμβαση, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»** του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**, αναδόχου **«ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**.

Β. Τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ίδιου υποέργου, ποσού 134.247,01€ με το Φ.Π.Α, με ποσοστό αύξησης 33,98 % της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **1-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**