



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 8 Δεκεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 422037**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα :2813 400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1285/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1285/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°30/01-12-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.** της Κ.Σ. του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1285/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: **406408/26-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μαρής Βασίλειος πολίτης και Κριαρά Αθηνά νομική Σύμβουλος

(θέμα 07) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Κ.Σ. του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 403091/24-11-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	-		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α 2024ΝΠ20200003 και κωδικό MIS 5224142 της ΝΠ202 με διάθεσης πίστωσης ποσού 774.000,00 €	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	12/09/2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	774.000,00 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	17/12/2024	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	743.705,39€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			743.705,43€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 2ο Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			809.209,67€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)			65.504,28€
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			17/12/2025
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			-
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			0
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :			
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			17/12/2025
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			1
21	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ: 156790/15-05-2025(ΑΔΑ:ΨΔΥ47ΛΚ-ΗΜΑ),Αποφ. ΔΤΕΠΕΗ.			

22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΠ;	ΟΧΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (εισήγηση προς τεχν. Συμβούλιο):	-
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	
25	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

- Οικονομικά στοιχεία του έργου(Κύρια Σύμβαση)

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ
1	2	3	4	15=4-2Ι	16=4-3Ι	7
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	116.707,50	119.368,54	121.279,11	4.571,61	1.910,57	119.533,84
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	145.802,50	167.283,64	163.253,76	17.451,26	4.029,88	160.703,99
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ	7.047,00	10.424,63	11.107,87	4.060,87	683,24	10.424,63
ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	50.394,14	60.692,95	64.166,47	13.772,33	3.473,52	45.630,38
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ1	319.951,14	357.769,76	359.807,21	39.856,07	2.037,45	336.292,84
Ε.Ο. 18%	57.591,21	64.398,56	64.765,30	7.174,09	366,74	60.532,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ2	377.542,35	422.168,32	424.572,51	47.030,16	2.404,19	396.825,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	56.631,35	12.005,38	0,00	56.631,35	12.005,38	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	434.173,70	434.173,70	424.572,51	9.601,19	9.601,19	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	135.570,47	135.570,47	135.570,47	0	0	134.068,601
ΕΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	23.182,55	23.182,55	23.182,55	0	0	24.132,348
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	592.926,72	592.926,72	583.325,53	9.601,19	9.601,19	555.026,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.835,72	6.835,72	69.262,91	62.427,19	62.427,19	-497.028,70 (προηγούμενες πιστοποιήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ4	599.762,41	599.762,41	652.588,44	52.826,03	52.826,00	57.997,80
ΦΠΑ	143.942,98	143.942,98	156.621,23	12.678,25	12.678,24	13.919,47
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(ΚΣ)	743.705,39	743.705,39	809.209,67	65.504,28	65.504,24	71.917,27

--	--	--	--	--	--	--

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών .." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...».
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...».
5. Το άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 και ισχύει με το Ν.4782/2021.
6. Τη με αρ. πρωτ. 258225/24.07.2024 (ΑΔΑ: 685 Ε7ΛΚ-ΤΜΝ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 774.000,00 € για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «Εργασίες για την αντιμετώπιση κινδύνου του έργου: Εργασίες αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων επί της ΕΠΟ 27 πλησίον οικισμού Προφήτη Ηλία» και με Κ.Α 2024ΝΠ20200003 και κωδικό ΜΙΣ 5224142 της ΝΠ202 Περιφέρειας Κρήτης.
7. Τη με αρ. πρωτ. 267949/01- 08-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΘ17ΛΚ-4ΝΦ) απόφαση έγκρισης τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
8. Την αρ. 876/2024 (Πρακτικό Νο 22/19-08-2024, ΑΔΑ:ΨΝ3Ε7ΛΚ-ΦΣ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η σύσταση του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.
9. Την προσφορά του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.», η οποία υποβλήθηκε με την αρ. πρωτ.513363/11-09-2024 αίτηση.
10. Την αρ. 356354/11-10-2024(αρ. Αποφ. 1089/2024/πρακτ. Ν.28/07-10-2024)(ΑΔΑ 9ΤΠΟ7ΛΚ-ΦΔΜ), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης στον μειοδότη της σύμβασης του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Λιμενική Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με ποσοστό μέσης έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς Συνόλου Δαπάνης του Έργου 592.926,72 € (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση).
11. Την με αρ.63^η /2024 (αρ. πρ. 428293/2-2-2024) Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Την από 09/12/2024 (αρ. πρ. 438088/9-12-2024) υπεύθυνη δήλωση περί μη οφινγενών μεταβολών του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.».
13. Την με αρ. πρωτ.443606/12-12-2024 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Τη με αρ. πρωτ. 450809/17.12.2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου.
15. Την με αρ. πρωτ. 156790/15.05.2025 (ΑΔΑ:ΨΔΥ47ΛΚ-ΗΜΑ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων, του Τμήματος Συγκ/κων Έργων, έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου.
16. Την με αρ. πρ. 396089/18-11-2025 (ΑΔΑ:9ΘΤΜ7ΛΚ-2ΝΔ)Απόφαση τροποποίησης την με αρ. πρωτ. 258225/24-07-2024 έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΠΟ 27 ΠΛΗΣΙΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Κ.ΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Ο**

συμπεριλαμβάνει τις εκτελεσμένες ποσότητες του έργου όπως αυτές έχουν προκύψει από τις εγκεκριμένες 1^η, 2^η, 3^η & 4^η Δηλώσεις Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών και από την υπό έγκριση 5^η Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών η οποία βασίζεται σε τελικές επιμετρήσεις, οι οποίες είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ της Κ. Σύμβασης (τακτοποιητικός) είναι συνολικής δαπάνης 809.209,676

με Φ.Π.Α.

Ειδικότερα η ανάγκη για την σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για να συμπεριλάβει:

- α) Τις ποσότητες κατ' είδος εργασιών οι οποίες, προκύπτουν από τις εγκεκριμένες 1^η, 2^η, 3^η & 4^η Δηλώσεις Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών και από την υπό έγκριση 5^η Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών.
- β) Να ενσωματώσει τρεις (3) νέες τιμές, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- γ) Να ενσωματώσει την δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με:
 - την υπ' αριθμό 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016»
 - με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ' αριθμό 17587/19.01.2022.
 - την υπ' αρ. 359881/10.10.2021 (ΦΕΚ 5983Β'/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ τριμήνου 2021 & Α τριμήνου 2022.

Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ο 2^{ος} Α.Π.Ε συνοδεύεται από πινάκιο αναθεώρησης των εργασιών που εμπεριέχονται στον 2^ο ΑΠΕ, του οποίου η δαπάνη ανέρχεται στα **69.262,91€**. Οι εργασίες έχουν κατανεμηθεί ανάλογα με το τρίμηνο εκτέλεσης τους και αναθεωρούνται με συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021 & Α' τριμήνου 2022.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. της Κ. Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 809.209,67€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης που είναι 743.705,39€ με ΦΠΑ κατά 65.504,28€ ή σε ποσοστό 8,81% λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία **και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.**

Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό:

- Στην ομάδα χωματουργικών η δαπάνη ανέρχεται σε **121.279,11€** (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι **116.707,50€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **4.571,61€**.
- Στην ομάδα τεχνικών έργων έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **163.253,76€** έναντι **145.802,50€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **17.451,26€**.

- Στην ομάδα σιδηρουργικά - διάφορα έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **11.107,87€** έναντι **7.047,00€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **4.060,87€**.
- Στην ομάδα σήμανση - ασφάλεια έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **64.166,47€** έναντι **50.394,14€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **13.772,33€**.

Επίσης ο παρόντας 2^ο ΑΠΕ δεν είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου, δηλαδή ,παρουσιάζει μείωση λόγω μη απορρόφησης όλων των απροβλέπτων κατά **9.601,19€**.

III. Λόγοι σύνταξης 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνοδεύεται αναπόσπαστα από το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) νέες τιμές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αυτές είναι:

2^ο Π/1: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (Α.Τ. 3.12)

2^ο Π/2: Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Α.Τ. Γ-2.1)

2^ο Π/3: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (Α.Τ. 5.07).

Η παραπάνω τιμές μονάδος συντάσσονται για εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

IV. Οικονομικά στοιχεία του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κ. Σύμβασης

Η δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε 18%) με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε **424.572,51€** δεν είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, ενώ το τελικό ποσό με

Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **809.209,67€**, ήτοι αυξημένη κατά **65.504,28€** ή σε ποσοστό **8,81%** ως

προς την αρχική σύμβαση.

Αναλυτικότερα οι μεταβολές σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:

- Αυξάνεται η δαπάνη εργασιών με όφελος κατά	47.030,16€
- Μειώνεται η δαπάνη απροβλέπτων κατά	56.631,35€
- Αυξάνεται η δαπάνη αναθεώρησης κατά	69.262,91€
- Η δαπάνη ΦΠΑ αυξάνεται κατά	12.678,25€

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Κ. Σύμβασης υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 2ου ΑΠΕ Κ.Σ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για την γνωμοδότηση για Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κ.Σ του έργου:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
 συνολικής δαπάνης 2ου Α.Π.Ε της Κ.Σ. ποσού **809.209,67 €.**»

7. Την εισήγηση της **κ. Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ του έργου: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, συνολικής δαπάνης 2ου Α.Π.Ε της Κ.Σ. ποσού **809.209,67 €**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **1-12-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου