



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ηράκλειο, 9 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 424095

Σχετ.: 128799/22-04-2025

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηρακλείου
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1289/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1289/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°30/01-12-2025**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Ιερού Ενοριακού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Κρουσώνα, στα πλαίσια του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1289/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: **406408/26-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μαρής Βασίλειος πολίτης και Κριαρά Αθηνά νομική Σύμβουλος

(θέμα 07) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Ιερού Ενοριακού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Κρουσώνα, στα πλαίσια του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **409421/27-11-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΣΧΕΤ:

1. Η υπ' αριθ. 212/2023 (πρακτικό Ν° 15/27-07-2023, ΑΔΑ: 9Τ0Ξ7ΛΚ-3Υ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
2. Η με αριθ. πρωτ. 308408/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΦΑ7ΛΚ-6ΥΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδες μηδέν ευρώ και μηδέν λεπτά (150.000,00 €), για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» και με Κ.Α 2023ΝΠ50200016 και κωδικό MIS 5220159 της ΝΠ502 Περιφέρειας Κρήτης.
3. Η από 06-10-2023 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Ιερού Ενοριακού Αγ. Χαραλάμπους Κρουσώνα για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
4. Η με αριθ. πρωτ. 377099/29-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015699995) υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «LYDAKIS Construction Co. Α.Ε.» με δ.τ. «LYDAKIS Construction Co» για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
5. Η υπ' αριθ. 326/2025 (Ν° 09/14-04-2025, ΑΔΑ: ΨΘΑΣ7ΛΚ-7ΔΥ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», ως προς τη διάρκεια εκτέλεσής της.
6. Το με αριθ. πρωτ. 282462/21-08-2025 αίτημα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
7. Η υπ' αριθ. 932/2025 (πρακτικό Ν° 21/09-09-2025, ΑΔΑ: 98ΑΞ7ΛΚ-ΧΛΤ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
8. Το με αριθ. πρωτ. 374192/03-11-2025, αίτημα 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
9. Το από 12-11-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του θέματος.

Ιστορικό:

- Στις 06-10-2023 υπογράφηκε η (3) σχετ. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με διάρκεια εκτέλεσης δεκαοκτώ (18) μήνες (ημερομηνία περάτωσης της σύμβασης 06-04-2025).

- Με την υπ' αριθ. 326/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (σχετ. 5) – και σε συνέχεια του από 31-03-2025 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης - εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκεια εκτέλεσής με επέκταση ισχύος της κατά οκτώ (8) μήνες (έως 06-12-2025).

- Μετά την έναρξη των εργασιών του έργου, προέκυψαν απρόβλεπτα δεδομένα και καταστάσεις που δημιούργησαν την ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετου χρόνου, πέραν του συμβατικού, για την ολοκλήρωσή του. Μεταξύ αυτών ήταν ο εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων και η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών στην εξωτερική επιφάνεια των θόλων οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση και τη βιωσιμότητα του έργου.

- Με την υπ' 932/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (σχετ. 7) κατόπιν αιτήματος του αναδόχου (σχετ. 6) και εισήγησης της Προϊσταμένης Αρχής, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28-11-2025.

- Περαιτέρω, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. 374192/03-11-2025, αίτημα 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος του αναδόχου (σχετ. 8), κατά τη συνέχιση των εργασιών και μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στα εμφανή λίθινα στοιχεία οι οποίες δεν ήταν εφικτό να εκτιμηθούν κατά τη μελέτη του έργου, για την αποκατάσταση των οποίων θα χρειαστεί επιπλέον – πέραν του ισχύοντος συμβατικού – χρόνος.

Συνεπώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, πέραν της 06^{ης}-11-2025, ημερομηνία λήξης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε εφαρμογή του Άρθρου 6 και του Άρθρου 14 και της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα οποία:

- παρ. 2, Άρθρο 6: *«Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής»* και
- παρ. 1, Άρθρου 14: *«Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του»*,

η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε στις 12-11-2025 και εξέτασε το θέμα που τέθηκε αναφορικά με την ανάγκη 2^{ης} τροποποίησης της διάρκειας εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή αναγνώρισε:

- Την ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετου χρόνου για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, πέραν της 06^{ης}-12-2025, ημερομηνία λήξης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
- Την αναγκαιότητα τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης:

- α) ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο δύναται να χορηγηθεί παράταση της διάρκειας της σύμβασης (παρ. 2, Άρθρο 14), το οποίο να οριστεί σε 16 μήνες
- β) ως προς την χρονική διάρκεια εκτέλεσής της (Άρθρο 6), η οποία να επεκταθεί κατά 8 επιπλέον μήνες (δηλαδή έως την 6^η Αυγούστου 2026) και να οριστεί σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συντάχθηκε το σχετ. (9) πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη και συγχρόνως αναγκαία, για τους λόγους που αναλυτικά αναπτύχθηκαν παραπάνω, τροποποίηση:

- 1) Δεν αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της, ούτε τον τρόπο υλοποίησής της, δεν παραβιάζει επομένως τον όρο που έχει τεθεί στο άρθρο 14 περί «Τροποποιήσεων της Σύμβασης» τη εν λόγω Προγραμματικής.
 - 2) Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύγκλησης της προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής
 - 3) Είναι απαραίτητη αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της
- και επομένως πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην από 06-10-2023 αρχική σύμβαση για την συντέλεσή της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Ιερού Ενοριακού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Κρουσώνα, στα πλαίσια του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»**, και συγκεκριμένα της τροποποίησης:

- της παρ. 2 του Άρθρου 14, αναφορικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο δύναται να χορηγηθεί παράταση της διάρκειας της σύμβασης, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

*.....«Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως **16 μήνες**, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της».*

- του Άρθρου 6, ως προς τη χρονική διάρκειά της, με επέκταση ισχύος της κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, συνολικά δεκαέξι (16) μήνες (δηλαδή έως την 6^η Αυγούστου 2026), το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

*«Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε **τριάντα τέσσερις (34) μήνες**, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.*

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής».

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά λοιπά ισχύει ως έχει, η από 06-10-2023 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (3 σχετ.).»

7. Την εισήγηση της **κ. Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Ιερού Ενοριακού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Κρουσώνα, στα πλαίσια του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», και συγκεκριμένα της τροποποίησης:

- της παρ. 2 του Άρθρου 14, αναφορικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο δύναται να χορηγηθεί παράταση της διάρκειας της σύμβασης, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

.....«Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως **16 μήνες**, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της».

- του Άρθρου 6, ως προς τη χρονική διάρκειά της, με επέκταση ισχύος της κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, συνολικά δεκαέξι (16) μήνες (δηλαδή έως την 6^η Αυγούστου 2026), το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε **τριάντα τέσσερις (34) μήνες**, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής».

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά λοιπά ισχύει ως έχει, η από 06-10-2023 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση, **ψήφισε κατά** ο περιφερειακός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. **Σμπώκος Βασίλειος**, αναφέροντας ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να κατασκευαστεί με χρήματα της εκκλησίας.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **1-12-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου