



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 2-2-2026  
Αριθ.πρωτ. 32226**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνο :2813400235  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων  
**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **33/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **33/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/28-01-2026**), που αφορά στην Έγκριση 1ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 159.207,60€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**»  
12° ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ: ΨΡΜ47ΛΚ-ΧΡΙ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°02/28-01-2026  
Αριθμός Απόφασης:33/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **22124/23-01-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>4</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>5</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν** τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Κλημασίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Σωμαράκης Ιωάννης Νομικός Σύμβουλος ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη προϊσταμένη τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Νικηφόρος Μιχαήλ, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Δασκαλογιαννάκης Μανόλης, Τραχανάκης Νεκτάριος και Σακαδάκη Ειρήνη πολίτες, συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 13°:** Έγκριση 1ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 159.207,60€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 12<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

**3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

**5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6.** Το με αρ. πρωτ. **23875/26-01-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ**

Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	12	Κωδικός ΣΛ	00.43.19.051
---------------	----------------	---------	----	------------	--------------

Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.000.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16-01-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ ΜΕΡΟΠΗ				

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	28,04%	Ποσό Σύμβασης	720.063,37 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-01-2024

**I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το φυσικό αντικείμενο αφορά τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των άμεσων ζημιών και την αντιμετώπιση της κατολίσθησης επί της Επαρχιακής Οδού Χανίων - Ομαλού (Ε.Ο. 32) και τους συνδεδεμένους δρόμους, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019.

**Τεχνικό Αντικείμενο Έργου**

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν τμήματα της οδού όπου παρατηρούνται καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, φθορές στα τεχνικά απορροής ομβρίων και εκτεταμένες βλάβες του οδοστρώματος.

Στα πρανή που παρουσιάζουν προβλήματα ευστάθειας και καταπτώσεων θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμός και ξεσκάρωμα των επιφανειών από ασταθή υλικά. Στα γαιώδη πρανή μικρού ύψους, για την προστασία των οδών θα γίνεται στερέωση του εδάφους και αντιστήριξη των πλευρικών πρανών.

Στα σημεία όπου παρατηρείται καθίζηση του καταστρώματος ή αποκοπή των πλευρικών επιφανειών, θα γίνει ανακατασκευή του επιχώματος. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της τάφρου και των οχετών της οδού.

Σε τμήματα της οδού με έντονη θραύση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος με κατασκευή στρώσεων στράγγισης και οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, καθώς και νέου ασφαλτικού τάπητα.

Επίσης θα γίνει κατασκευή πασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, διαμέτρου Φ100cm, σε αξονικές αποστάσεις 1,7m. Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο χώρος πίσω από τον κεφαλόδεσμο θα πληρωθεί με λιθορριπή ενώ ο χώρος όπισθεν του τοιχίου που συνδέεται με τον κεφαλόδεσμο διατηρείται κενός για την παραλαβή τυχόν κατολισθαίνοντων υλικών ή βραχωδών τεμαχίων. Το υφιστάμενο τοιχίο συρματοκιβωτίων το οποίο έχει ανατραπεί καθαιρείται και κατασκευάζεται νέο. Το προτεινόμενο τοιχίο συρματοκιβωτίων θα κατασκευαστεί εξωτερικά του πασσαλότοιχου.

**II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12-05-2025	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-03-2026	Διαφ.	323
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	15-01-2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			13232/15-01-2026		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	720.063,37 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ						
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών	214.515,60 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	17-12-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	438046/17-12-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	720.063,37 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	720.063,37 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	214.515,60 €
				Υπόλοιπο Έργου	505.547,77 €
				% Απορρόφηση	29,79%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ						
ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ Υ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜ ΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α: (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚ Α-ΤΕΧΝΙΚΑ)	303.528,22	-	346.347,15	42.818,93	-	146.607,16
ΟΜΑΔΑ Β: (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ)	114.835,76	-	115.329,76	494,00	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>418.363,98</b>	-	<b>461.676,91</b>	<b>43.312,93</b>	-	<b>146.607,16</b>
Ε.Ο 18%	75.305,52	-	83.101,84	7.796,32	-	26.389,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	74.050,43	-	22.941,19	-51.109,24	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>567.719,94</b>	-	<b>567.719,94</b>	<b>0,00</b>	-	<b>172.996,45</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ)	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-
ΓΕ&ΟΕ						
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩ Ν	168,39	-	168,39	-	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	11.507,94	-	47.600,00	36.092,06	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>580.696,27</b>	-	<b>616.788,33</b>	<b>36.092,06</b>	-	<b>172.996,45</b>
ΦΠΑ 24%	139.367,10	-	148.029,20	8.662,10	-	41.519,15
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>720.063,37</b>	-	<b>764.817,53</b>	<b>44.754,16</b>	-	<b>214.515,60</b>

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1Η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α: (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ)	-	-	49.099,87	49.099,87	-	-
ΟΜΑΔΑ Β: (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ)			13.788,58	13.788,58		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	<b>62.888,45</b>	<b>62.888,45</b>	-	-
Ε.Ο 18%	-	-	11.319,92	11.319,92	-	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	11.131,26	11.131,26	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	<b>85.339,63</b>	<b>85.339,63</b>	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΨΗΣ	-	-	6.961,53	6.961,53	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-	-	<b>92.301,16</b>	<b>92.301,16</b>	-	-
ΦΠΑ	-	-	22.152,28	22.152,28	-	-
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	-	-	<b>114.453,44</b>	<b>114.453,44</b>	-	-

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1Η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>	<b>720.063,37</b>	-	<b>879.270,97</b>	<b>159.207,60</b>	<b>879.270,97</b>	<b>241.515,60</b>

### Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ**.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται:

α) για να τακτοποιήσει την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών του έργου, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

β) για να τακτοποιήσει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης,

γ) για να συμπεριλάβει μια νέα εργασία (όπως αυτή φαίνεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ), που κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών,

δ) συμπληρωματικές εργασίες (Συμπληρωματική Σύμβαση), οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Η ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ αυξάνεται κατά 42.818,93€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ενώ η ομάδα Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ αυξάνεται κατά 494,00€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Επίσης παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης. Έπειτα από την έκδοση των

συντελεστών αναθεώρησης και λαμβάνοντας υπ' όψη το άρθρο 153 του Ν.4412/2016, η πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 47.600,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προέκυψε μια νέα εργασία που κρίθηκε απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συγκεκριμένα:

Για την κατασκευή του κεφαλόδεσμου για την σύνδεση των πασσάλων απαιτείται οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 το οποίο δεν περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της μελέτης.

Έτσι συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Η νέα εργασία που προστέθηκε είναι:

• **1ΠΝΤ1: Προσαύξηση τιμής για την κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 σε σκυρόδεμα C30/37 (ΝΑΟΔΟ Β29.4.23)**

Ο υπό έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 44.754,16€ λόγω αναθεώρησης.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### **Τεκμηρίωση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 114.453,44 ευρώ, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση της κατολισθήσεως σε διάφορα τμήματα επί της Επαρχιακής Οδού Χανίων - Ομαλού (Ε.Ο. 32). Από το χρόνο εκπόνησης της μελέτης, πριν αλλά και μετά την υπογραφή της σύμβασης εκδηλώθηκαν στην περιοχή του έργου έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα καταπτώσεων και καθιζήσεων και δημιούργησαν επίσης επέκταση των προβλημάτων στις ίδιες θέσεις της μελέτης αλλά σε μεγαλύτερο μήκος. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκαν μεγαλύτερου μήκους κατολισθήσεις στα ανάντι πρηνή και φαινόμενα παραμόρφωσης με την δημιουργία ρηγματώσεων γεγονός που απαιτούσε επιπλέον χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση των κατολισθημένων επιφανειών. Επίσης, στις θέσεις αποκατάστασης του ασφαλτικού τάπητα οι καθιζήσεις και οι φθορές είχαν επεκταθεί και απαιτείται μεγαλύτερο μήκος αποκατάστασης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απαιτούνται συμπληρωματικές εργασίες, καθώς απαιτούνται επιπλέον εκσκαφές σε ανάντι τμήματα των πρηνών για την εξομάλυνση του πρηνούς και την καθαίρεση τυχόν χαλαρωμένων τεμαχίων που είναι επιρρεπή να κατολισθήσουν ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου, καθώς και αύξηση της επιφάνειας των ασφαλικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και πρέπει να γίνουν άμεσα και

παράλληλα με την εκτέλεση του έργου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες, δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση του έργου, καθότι στις θέσεις που προβλέπονταν από την μελέτη οι βλάβες έχουν επεκταθεί σε μεγαλύτερο μήκος, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων από την σύνταξη της μελέτης και την δημοπράτησή του έως την υπογραφή της σύμβασης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον οποιοδήποτε αυτοτελή διαχωρισμό. Επίσης οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους στη διερχόμενη κυκλοφορία. Επίσης οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου και είναι απόλυτα αναγκαία η εκτέλεση τους άμεσα και παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών της κύριας σύμβασης και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1.β, 1.γ και 3.α του Ν. 4412/2016.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 85.339,63€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ποσοστό 14,99%) δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ.1 του παρόντος (παρ.3α του άρθρου 156 του Ν.4412/2016). Στο παραπάνω ποσό των 85.339,63€ προστίθεται το ποσό των 6.961,53€ το οποίο αφορά σε πρόβλεψη της αναθεώρησης, το τελικό δε ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου με τη δαπάνη και του ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 114.453,44€.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412 /2016 παράγραφος 1.β, 1.γ και 3.α και το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με την αρ. 646/πρακτικό 17ο/16-01-2026 γνωμοδότηση, πριν την σύναψή της.

Τέλος η έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

### **Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας**

#### **Επειδή:**

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει την αύξηση ορισμένων κονδυλίων της ομάδος Α' (Χωματουργικά-Τεχνικά) και Β' (Ασφαλτικά – Οδοστρωσία- Σήμανση) του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση δαπάνης από τα απρόβλεπτα του έργου, για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης και συμπληρωματικές εργασίες (Συμπληρωματική Σύμβαση), οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.
- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 85.339,63€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ποσοστό 14,99%) δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του

άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης (παρ.1β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016).

- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση της 1ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την αρ. 646/ πρακτικό 17ο/16-01-2026 γνωμοδότηση.

- Με την αρ. πρωτ. 107722/01-04-2024 (ΑΔΑ: 98ΡΥ7ΛΚ-ΙΓΩ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 1314/22-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΝΞ7ΛΚ-ΑΑΒ) έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης για το 12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ»

#### **Προτείνουμε:**

- Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **44.754,16€**, λόγω αναθεώρησης.

- Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ποσού **114.453,44 € με Φ.Π.Α.**

- Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **159.207,60 €** (με Φ.Π.Α.), (44.754,16 € για αναθεώρηση της Αρχικής Σύμβασης και 114.453,44 € για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ**».

Η Συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **879.270,97€ (Αρχική Σύμβαση: 764.817,53€ +ΣΣΕ: 114.453,44€)**

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει:

- Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **44.754,16€**, λόγω αναθεώρησης.

- Τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ποσού **114.453,44 € με Φ.Π.Α.**

- Τη διάθεση πίστωσης ποσού **159.207,60 €** (με Φ.Π.Α.), (44.754,16 € για αναθεώρηση της Αρχικής Σύμβασης και 114.453,44 € για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 12<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ**».

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **879.270,97€ (Αρχική Σύμβαση: 764.817,53€ +ΣΣΕ: 114.453,44€)**,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **28-01-2026**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**