



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Αρ Πρωτ:100121/26-03-2026

Ηράκλειο,
Αρ. πρωτ.:

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2813400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Κ
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **163/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **163/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°7/23-03-2026**), που αφορά στην Έγκριση 3ου ΑΠΕ ΚΣ & 1ου ΑΠΕ ΣΣ του έργου: **«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν° 7/23-03-2026
Αριθμός Απόφασης: 163/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **91734/19-03-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυριδών και Δανέλλης Σπυριδών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Κύρκος Θανάσης Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Οργανισμού Δαίδαλος Α.Ε., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων, Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03^ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ ΚΣ & 1ου ΑΠΕ ΣΣ του έργου: «**Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **92406/09-03-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη μελέτη του έργου που εγκρίθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τις αρ. 15456/20-11-2015, 14335/5-11-2015 αποφάσεις για τον Νομό Ρεθύμνου, με την με αρ. 14423/06-11-2015 απόφαση για τον Νομό Ηρακλείου, με τις με αρ. 12244/01-10-2015, 9295/27-07-2015 αποφάσεις για τον Νομό Λασιθίου και τις με αρ. 10693/01-09-2015, 9216/23-07-2015 αποφάσεις για τον Νομό Χανίων.
2. Την με αρ. 225320/25-10-2017 απόφαση της ΔΤΕ ΠΚ με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας και τα Τεύχη Δημοπράτησης του υποέργου, προϋπολογισμού 34.500.000 € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).
3. Την με αρ. 2442/25-6-2018 απόφαση με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης-Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5029327 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
4. Την με αρ. 107/2018 (πρακτικό Νο 9/13-9-2018) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εντάχθηκε στο Σχέδιο Δράσης 2018 το έργο «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης-Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις».
5. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2018ΕΠ00210015.
6. Την με αρ. 192262/21-08-2018 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΕΠ00210015 της ΣΑΕΠ 0021.
7. Την με αρ. 332/30-8-2018 απόφαση Δ.Τ.Ε. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ για την έγκριση τροποποίησης των συμβατικών τευχών της δημοπράτησης του έργου.
8. Την με αρ. 1117/2018 (Πρ. Νο 28/19-09-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίνει τη διακήρυξη της δημοπρασίας, τη διάθεση πίστωσης και τη σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού του εν λόγω έργου και την με αρ.πρωτ. 13829/26-09-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη νομιμότητα της προαναφερόμενης απόφασης.
9. Την με Α.Π. 234444/4-10-2018 Δημόσια Διακήρυξη με την οποία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έκανε γνωστή της διεξαγωγή Δημοσίου Διαγωνισμού με την «ανοικτή διαδικασία» του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 1^{ου} υποέργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης-Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις» με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσεις τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (άρθρο 14 Διακήρυξη Δημοπρασίας).
10. Την 21/11/2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
11. Τα από 19-12-2018, 15-2-2019 και 23-12-2019 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
12. Τις με αρ. 313482/19-12-2018, 39880/18-2-2019 και 329636/23-12-2019 εισηγήσεις της επιτροπής διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Την με αρ. 1668/2018 – Πρακτικό Νο 39/27-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι.

14. Την με αρ. 1689/2019 – Πρακτικό Νο 30/29-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ. 1668/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “P & C DEVELOPMENT S.A.”
15. Την με αρ. 1825/2019 – Πρακτικό Νο 32/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Κατά της απόφασης αυτής δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης.
16. Τη με αρ. 118/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
17. Το με αρ. 1119/10-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
18. Την με αρ. 58558/9-3-2019 Πρόσκληση για την υπογραφή Σύμβασης.
19. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, η οποία υπογράφηκε την 17/3/2020 για το ποσό 18.251.863,09 € χωρίς Φ.Π.Α. εκ των οποίων 1.499.801,68€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 12.113,50€ για αναθεώρηση, 67.796,61 € για απολογιστικές εργασίες, 2.542.036,75€ για ΓΕ & ΕΟ εργασιών και 7.688,14 για ΓΕ & ΕΟ απολογιστικών εργασιών. Με την προσαύξηση των 4.380.447,14 € για Φ.Π.Α. το σύνολο της σύμβασης ανέρχεται στα **22.632.310,23 €**.
20. Την προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας, η οποία σύμφωνα με τη σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες (24 μήνες) από την υπογραφή της, ήτοι την **17-03-2022**.
21. Την με αρ. 40308/14-02-2022 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.
22. Την απόφαση 333/2022 Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022) για Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου κατά 14 μήνες (έως 16-05-2023).
23. Την με αρ. 183333/22-06-2022 απόφαση έγκρισης του από 31-03-2022 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Ζημιών από Ανωτέρα Βία-Θεομηνία.
24. Την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του αρ. 0121223055 ελέγχου που διενεργήθηκε από τη Γενική Δ/ση Ελέγχων Συγχρ/νων Προγραμμάτων η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία στις 17/02/2023.
25. Την απόφαση 593/2023 Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 15/24-05-2023) για 2^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου έως 31-12-2023.
26. Το από 14-06-2023 Πρωτόκολλο Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Εργασιών με το οποίο διαπιστώθηκε το κόστος των νέων εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
27. Το από 16-05-2023 (αρ. πρωτ. 156026/16-05-2023) έγγραφο της εταιρίας P & C Development S.A. με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία η «Τροποποίηση μελέτης επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Ν. Λασιθίου και Ν. Ρεθύμνου».
28. Τα με αρ. πρωτ. 182497/02-06-2023 και 197886/15-06-2023 έγγραφα μας προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για διατύπωση γνώμης επί της τροποποίησης της μελέτης του έργου.
29. Το με αρ. πρωτ. Ρ27/006.4/ΜΑΑ/124939/ID185378/19-06-2023 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για με το οποίο διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί της παραπάνω τροποποίησης της μελέτης του έργου.
30. Την με αρ. πρωτ. 207791/23-06-2023 Απόφαση έγκρισης της «Τροποποίηση μελέτης επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Ν.

Λασιθίου και Ν. Ρεθύμνου».

31. Την απόφαση 741/2023 Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 19/28-06-2023) με την οποία εγκρίνεται ο 2^{ος} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

32. Την με αρ. πρωτ. 107882/01-04-2024 Πρόσκληση για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

33. Την απόφαση 5/2024 της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 01/19-01-2024) για Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 30-09-2024.

34. Την απόφαση 1022/2024 της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 27/23-09-2024) για Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 30-09-2025.

35. Την απόφαση 985/2025 της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 22/22-9-2025) για Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 31-12-2025.

36. Την απόφαση 1424/2025 της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 32/22-12-2025) για **Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 30-05-2026.**

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων που βελτιώνουν την παρεχόμενη οδική ασφάλεια και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), των επαρχιακών οδικών αξόνων και των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης.

Στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.) θα εκτελεσθούν εργασίες που είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα).

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Κύριας Σύμβασης και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριληφθούν :

➤ Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την ανάγκη επικαιροποίησης του υπολειπόμενου προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερα:

Στην ομάδα των τεχνικών έργων γίνεται πρόβλεψη ποσότητας σκυροδέματος στο άρθρο «Σχετ. Β-29.4.24» για την κατασκευή θεμελιολωρίδων που απαιτείται για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη ασφάλισης στηθαίων ασφαλείας.

Στην ομάδα των ασφαλτικών μειώνονται οι ποσότητες στα άρθρα :

«Δ-7σχετ. Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (μ2)

Δ-8.1σχετ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Δ-8.2σχετ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένου ασφάλτου

Ν. Αρθ.01 Αποκατάσταση πλήρωση ρωγμών

N. Αρθ.04 Αποκατάσταση οπών οδοστρώματος, με θερμό ασφαλτόμιγμα καθότι οι παραπάνω εργασίες που αφορούσαν προβλέψεις της μελέτης για παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο οδόστρωμα αντιμετωπίζονται λόγω εξέλιξης των φαινομένων καθολικά με διευρυμένες ασφαλικές εργασίες.

Αυξάνονται οι ποσότητες στα άρθρα :

Δ 2.1 Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm

Δ 2.2 Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm

Δ 4-σχετ Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη

Δ 6-σχετ Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος Για να προβλεφθούν ποσότητες για την ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών στις θέσεις M1-M2-M3-M4-M5-M6 & M16 της επαρχιακής οδού Επ_1 Νομού Λασιθίου και M 1.1 της επαρχιακής οδού Επ.27 Νομού Ηρακλείου.

➤ Η Απολογιστική δαπάνη ασφάλτου κατόπιν εφαρμογής και της υπ'αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης και της Εγκυκλίου με αριθμό 414733/28.12.2022. Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν άσφαλτο είναι τα:

- Το Α.Τ.4 ΣΧΕΤ. «Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη»
- Το Α.Τ.Δ-6 ΣΧΕΤ. «Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος»
- Το Α.Τ.Δ-9.2 «Αντιολισθηρή ασφαλική στρώση συμπυκνούμενου πάχους 0,04μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου».

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφαλικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες.

➤ Για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και την Εγκύκλιο με αριθμό 414733/28.12.2022 και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε. Κ.Σ. και του 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε. Σ.Σ.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών **Κύριας Σύμβασης** συνολικής δαπάνης **24.534.371,92 ευρώ (με Φ.Π.Α)**, παρουσιάζει τις εξής μεταβολές ανά ομάδα εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 72.173,06€ (μετά την έκπτωση) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη 2^{ΟΥ} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 68.321,14€ (μετά την έκπτωση) και παρουσίασε αύξηση κατά 718,20 € ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 104.286,90€ (μετά την έκπτωση) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 11.816.615,251€ (μετά την έκπτωση) και παρουσίασε αύξηση κατά 2.083,84€ (377.799,18€ -

375.715,34€) € ως προς την εγκεκριμένη δαπάνης του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.605.062,76€ (μετά την έκπτωση) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 117.989,86€ (μετά την έκπτωση) και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης.

Ο υπόψη 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών **Συμπληρωματικής Σύμβασης** συνολικής δαπάνης **10.540.000 ευρώ (με Φ.Π.Α)**, δεν παρουσιάζει μεταβολές ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τις μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο αρχικό φυσικό αντικείμενο.

Ε. ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ (2 ^{ος})	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ (3 ^{ος})	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (Από Αρχική Σύμβαση)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.664.463,16	17.443.190,85	17.446.497,26	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.499.801,68	4.610,95	1.304,54	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	18.164.264,84	17.447.801,80	17.447.801,80	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	75.484,75	75.484,75	75.484,75	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	18.239.749,59	17.523.286,55	17.523.286,55	
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ		16.342,10	16.342,10	
Μείωση Δαπάνης Ασφαλικών Εργασιών κατά την αξία της ασφάλτου			-1.064.919,05	
Απολογιστική Αποζημίωση Αξίας Ασφάλτου			1.554.880,90	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	12.113,50	1.400.000,00	1.400.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	18.251.863,09	18.939.628,65	19.429.590,50	489.961,85
ΦΠΑ	4.380.447,14	4.545.510,88	4.663.101,72	117.590,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.632.310,23	23.485.139,53	24.092.692,22	607.552,69

1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ (1ος) ΣΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (Από Αρχική Σ.Σ. Σύμβαση)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.229.370,50	7.229.370,50	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	650.643,35	650.643,35	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	7.880.013,85	7.880.013,85	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	55.670,00	55.670,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	7.935.683,85	7.935.683,85	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	564.316,15	564.316,15	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	8.500.000,00	8.500.000,00	
ΦΠΑ	2.040.000,00	2.040.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.540.000,00	10.540.000,00	

Χωρίς μεταβολή, δηλαδή αύξηση δαπάνης/ μηδέν.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», αφού υπογράφονται χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου: «**Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις**», του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», αφού υπογράφονται χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-03-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**