



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:73669/06-03-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **91/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σχετ.: 126699/24.04.2023

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **91/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°05/27-02-2026**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΥ7ΛΚ-Γ73) Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**, προϋπολογισμού 365.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), το οποίο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ50200001)»**, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Κρήτης με ενάρθμο Κ.Α. 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ): 5162107, **ως προς τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

Απόσπασμα Πρακτικού Ν° 05/27-02-2026

Αριθμός Απόφασης: 91/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **54057/19-02-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
7	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Κύρκος Θανάσης Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.”, Διγαλάκης Ιωάννης πολίτης (θέμα 3), Διαλυνά Ελεάννα και Φουλές Γεώργιος εκπρόσωπος Διαλυνά Κωνσταντίνας πολίτες (ιδιοκτήτες προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων - θέμα 18), Κοντοπόδης Εμμανουήλ και Κοντοπόδης Γεώργιος (ιδιοκτήτες προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων - θέμα 19) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 91ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΣΥ7ΛΚ-Γ73) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 365.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), το οποίο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ50200001)», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Κρήτης με ενάριθμο Κ.Α. 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5162107, ως προς τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **46852/12-02-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

Με την από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΣΥ7ΛΚ-Γ73) Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**, προϋπολογισμού **365.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)**, που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως **«το Έργο»**, με σκοπό την αναβάθμιση του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου του Δήμου Κισσαμου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες προπόνησης και αγώνων των τοπικών ομάδων όπως επίσης και οι ανάγκες άθλησης, εκγύμνασης και αναψυχής όλων των κατοίκων του Δήμου.

Με την από 04-11-2024 (ΑΔΑ: 6Δ5Λ7ΛΚ-ΤΥΝ) 1η τροποποίηση της ανωτέρω ΠΣ παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου κατά 5 μήνες, ήτοι έως **22-05-2026**.

Στην παρούσα φάση εκτελείται το ανωτέρω έργο, στο πλαίσιο της από 23-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016068064) εργολαβικής σύμβασης, με αρχική διάρκεια 12 μήνες, ήτοι έως 23-12-2025. Με την αριθ. 1298/2025, Πρακτικό Νο 30/01-12-2025 (ΑΔΑ: 95ΧΑ7ΛΚ-ΠΡΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 5 μήνες, ήτοι έως 22-05-2026, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο επιπλέον παράτασης αυτής.

Η προγραμματική σύμβαση λήγει στις **15-03-2026**, ενώ το αντικείμενο αυτής, ήτοι το εν λόγω έργο, δεν θα έχει υλοποιηθεί.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος εισηγήθηκε με σχετική της απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της στις 11-02-2026, την παράταση της χρονικής της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης για **δώδεκα (12) επιπλέον μήνες**, ήτοι έως **15-03-2027**, για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης αυτής και η αρμόδια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

3. Τη με αρ. πρωτ. 10650/24-11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08-12-2025) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
7. Τα άρθρα 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής», παρ. γ) και 175Α «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής», παρ. γ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 9 και 20 αντίστοιχα του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023), σύμφωνα με τα οποία η αρμοδιότητα της έγκρισης των όρων και της σύναψης κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147) ασκείται αντίστοιχα από την δημοτική και την περιφερειακή επιτροπή.
8. Ο Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΣΥ7ΛΚ-Γ73) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
2. Η από 04-11-2024 (ΑΔΑ: 6Δ5Λ7ΛΚ-ΤΥΝ) 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.
3. Η με αρ. πρωτ. 200745/19-06-2023 (ΑΔΑ: 6Θ1Μ7ΛΚ-ΡΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί Συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
4. Το από 11-02-2026 2^ο πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 15-03-2027.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος και επειδή απαιτείται παράταση αυτής κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 15-03-2027,

Εισηγούμαστε:

Την έγκρισή σας για την 2^η τροποποίηση της από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΣΥ7ΛΚ-Γ73) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 365.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ50200001)», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Κρήτης με ενάρθμο Κ.Α. 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ): 5162107, **ως προς την**

παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 15-03-2027, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων-εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 2ης τροποποίησης αυτής.

Η ανωτέρω 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση της από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΣΥ7ΛΚ-Γ73) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**, προϋπολογισμού **365.000,00 €**, το οποίο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ50200001)», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Κρήτης με ενάρθμο Κ.Α. 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ): 5162107, **ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 15-03-2027**, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων-εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ως παρακάτω:

«Στα Χανιά, σήμερα την^η/...../2026, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του **Δήμου Κισσάμου**, που εδρεύει στο Καστέλι Κισσάμου (ΑΦΜ 997738238, Δ.Ο.Υ. Χανίων), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. **Γεώργιο Μυλωνάκη**, που θα αποκαλείται στο εξής **«Κύριος του Έργου»**,
2. της **Περιφέρειας Κρήτης**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, (Α.Φ.Μ. 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**, που θα αποκαλείται στο εξής **«Φορέας Υλοποίησης»**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

3. Τη με αρ. πρωτ. 10650/24-11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08-12-2025) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Το Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
7. Τα άρθρα 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής», παρ. γ) και 175Α «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής», παρ. γ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 9 και 20 αντίστοιχα του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023), σύμφωνα με τα οποία η αρμοδιότητα της έγκρισης των όρων και της σύναψης κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147) ασκείται αντίστοιχα από την δημοτική και την περιφερειακή επιτροπή.
8. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».
9. Την από 15-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΣΥ7ΛΚ-Γ73) ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση.
10. Την από 04-11-2024 (ΑΔΑ: 6Δ5Λ7ΛΚ-ΤΥΝ) 1^η τροποποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 200745/19-06-2023 (ΑΔΑ: 6Θ1Μ7ΛΚ-ΡΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στη Συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
12. Το από 11-02-2026 2^ο πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
13. Τη με αριθ./πρακτ. Νο-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
14. Τη με αριθ./πρακτ. Νο-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου περί έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

συμφωνούν και αποδέχονται:

την τροποποίηση του άρθρου 4 της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, στα τμήματα που αφορούν την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής, ως εξής:

«...»

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι **σαράντα πέντε (45) μήνες**. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που υπολογίζεται σε **δεκαοκτώ (18) μήνες**, προσαυξημένο κατά **είκοσι επτά (27) μήνες**, που αφορούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία δημοπράτησης και τη σύναψη της σύμβασης του Έργου, τυχόν παράταση εργολαβικής σύμβασης, καθώς και τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης λήγει μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, καθώς και τη συνολική εκταμίευση των πιστώσεων του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης, οπότε και λήγουν οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις του χρόνου υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	ΤΡΙΜΗΝΑ														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	■	■	■												
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ				■	■	■	■								
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							■								
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ								■	■	■	■	■	■		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ														■	■

...»

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-06-2023 αρχική Προγραμματική Σύμβαση,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **27-02-2026**

Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου

Τα μέλη