



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 149162/30-04-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνο :2813 400233
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ**ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **278/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **278/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°10/28-04-2026**), που αφορά στην **Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ** του έργου: **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο° 10/28-04-2026
Αριθμός Απόφασης: 278/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Απριλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **139102/23-04-2026** πρόσκληση της Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Σμπώκος Βασίλειος, περιφερειακός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της επιτροπής, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την συζήτηση των υπ'αριθμ. 1 έως 15 θεμάτων και των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων 01 και 02.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 05°: Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **136995/22-04-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«

Κωδικός Έργου	2014ΕΠ50200006	Αρ. Υπ.	19	Κωδικός ΣΔ	00.40.21.062
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	990.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	12-11-2021
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	LYDAKIS Construction Co A.E.				
Ποσ. Έκπτωσης	18,34%	Ποσό Σύμβασης	808.458,54 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	28-07-2022

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η αποκατάσταση των προσβάσεων του τμήματος από Στρούμπουλα (Χ.Θ.1+872,57) έως Αστυράκι (Χ.Θ. 7+470,49) της οδού Ηράκλειο - Τύλισος - Ανώγεια, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Τα επιμέρους αντικείμενα προς κατασκευή είναι τα ακόλουθα:

- Αποκατάσταση προσβάσεων υφισταμένων τοπικών οδών.
- Κατασκευή ισόπεδου περί την Χ.Θ. 6+460
- Σήμανση - ασφάλιση του ισόπεδου κόμβου

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	28-07-2024	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-12-2025	Διαφ.	520
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	08-10-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		341996/08-10-2025			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	808.458,54 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	808.458,54 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ	18-06-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		201043/18-06-2025			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών	441.906,73 €
-----------------	---	--------------------	--------------

Ημ. Τελ. Λογαρ.	11-03-2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	79924/11-03-2026
-----------------	------------	--------------------------------	------------------

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	808.458,54 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	808.458,54 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	808.458,54 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	808.458,54 €
				Πληρωμές	441.906,73 €
				Υπόλοιπο Έργου	366.551,81 €
				% Απορρόφηση	54,66%

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών όπως αναλύεται πιο κάτω.

Όπως φαίνεται από τον συνημμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, έχουμε μείωση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου στις ομάδες: 1. Χωματουργικές εργασίες, 2. Τεχνικά έργα, 3. Οδοστρωσία, και 5. Σήμανση ασφάλεια.

Συνολικά το άθροισμα της δαπάνης των εργασιών του έργου είναι μειωτική κατά 178.442,20 € ή σε ποσοστό 37,54% και αναλύεται ανά ομάδα: ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατά 22.283,91 € ή σε ποσοστό 24,95 % στην ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ κατά 110.440,42 € ή σε ποσοστό 79,11 %, στην ΟΜΑΔΑ 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ είναι μειωτική κατά 32.708,00 € ή σε ποσοστό 80,76 %, και στην ΟΜΑΔΑ 5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ κατά 15.925,28 € ή σε ποσοστό 12,18%.

A/A	ΟΜΑΔΑ	Δαπάνη αρχικού προϋπολογισμού (Μετά την έκπτωση)	Δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	89.312,05	67.028,14	-22.283,91
2.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	139.591,25	29.150,83	-110.440,42
3.	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	40.498,25	7.790,25	-32.708,00
4.	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	75.228,40	78.143,81	2.915,41
5.	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	130.682,08	114.756,80	-15.925,28
Άθροισμα		475.312,03	296.869,83	-178.442,20

Η «επί έλασσον» δαπάνη αυτών δεν χρησιμοποιείται έως το επιτρεπόμενο ποσοστό του 20% ανά ομάδα εργασιών, για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών του έργου που είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16.

- Ειδικότερα δεν γίνεται χρήση των ανωτέρω «επί-έλασσον» δαπανών :
- δεν προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης
- δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται στην μη ύπαρξη απαλλοτριώσεων στο έργο και συγκεκριμένα στην μη υλοποίηση μέρους του αντικείμενου όπως αναλύεται ανά ομάδα εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η μείωση της ομάδας ανέρχεται σε 22.283,91 €. Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και τις προμετρήσεις των εναπομεινουσών εργασιών. Η μείωση των χωματουργικών συνιστάται κυρίως από την μη κατασκευή της κυκλικής πορείας και των κλάδων αυτής στην Χ.Θ. 6+456 λόγω της μη ύπαρξη απαλλοτριωμένης ζώνης.

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 110.440,42 €. Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Όμοια με την ομάδα χωματουργικών εργασιών η μείωση οφείλεται στην μη κατασκευή της κυκλικής πορείας.

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 32.708,00 €, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Όμοια με τις προηγούμενες ομάδες η μείωση οφείλεται στην μη κατασκευή της κυκλικής πορείας.

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη της ομάδας αυξάνεται κατά 2.915,41 €. Ενσωματώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κατ' είδος εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δαπάνη της ομάδας ελαττώνεται κατά 15.925,28 €. Η μείωση προκύπτει από την ενσωμάτωση των επιμετρημένων ποσοτήτων των περιφράξεων. Όμοια με τις προηγούμενες ομάδες η μείωση οφείλεται στην μη κατασκευή της κυκλικής πορείας.

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. Κύριας σύμβασης, με εργασίες και απρόβλεπτα ανέρχεται σε 350.306,40 €, ήτοι σε μείωση από την αρχική σύμβαση, με απολογιστικά και Αναθεώρηση είναι συνολικής δαπάνης 392.658,73 €. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 486.896,83 € με Φ.Π.Α. **και**

παρουσιάζει μείωση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης κατά 321.561,71 € ή σε ποσοστό 39,77%.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ**.

Δαπάνης με ΦΠΑ: 486.896,83 €.».

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ**», Δαπάνης με ΦΠΑ: 486.896,83 €, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-04-2026**

Τα μέλη

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου