



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 150196/30-04-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνο :2813 400233
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ**ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **280/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **280/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°10/28-04-2026**), που αφορά στην Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κ.Σ. & 2ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**», του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 10/28-04-2026
Αριθμός Απόφασης: 280/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Απριλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **139102/23-04-2026** πρόσκληση της Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| 2 | Καμπουράκης Εμμανουήλ | περιφερειακός σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Σαρρής Μιχαήλ | » » | » » |
| 4 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » » | » » |
| 5 | Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη | » » | » » |
| 6 | Δανέλλης Σπυρίδων | » » | » » |
| 7 | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπής |
| 8 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |

Παρατήρηση:

Ο κ. Σμπώκος Βασίλειος, περιφερειακός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της επιτροπής, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την συζήτηση των υπ'αριθμ. 1 έως 15 θεμάτων και των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων 01 και 02.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 07^ο: Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κ.Σ. & 2ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**», του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
 - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
 - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
 - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
 - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.
- 2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
 - 3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
 - 4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
 - 5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
 - 6.** Το με αρ. πρωτ. **143164/27-04-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------------|------------|------------------|
| Κωδικός Έργου | 2017ΕΠ00210016 | Αρ. Υπ. | 1 | Κωδικός ΣΔ | 00.30.17.004.001 |
| Έργο | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) | | | | |
| Υποέργο | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | | | | |
| Χρηματοδότηση | Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος | Πρ/σμός | 12.500.000,00 € | Ημ. ΕΔΠ | 13-11-2017 |
| Προϊσταμένη Αρχή | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) | | | | |
| Υπεύθυνος Έργου | ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΑ | | | | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| Ανάδοχος | ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ | | | | |
| Ποσ. Έκπτωσης | % | Ποσό Σύμβασης | 7.600.905,45 € | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 12-04-2019 |

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (Χ.Θ. 4+870-5+710) και η ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι-Μάρθα από τη Χ.Θ. 5+710 έως Χ.Θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8km και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χωματουργικές εργασίες. (Εκσκαφές εδαφών, καθαίρεσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων, επένδυση πρανών με φυτική γη κ.λπ.)
2. Κατασκευή Τεχνικών Έργων. (Κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών απορροής ομβρίων, δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης, τάφρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.)
3. Εργασίες Οδοστρωσίας.
4. Εργασίες κατασκευής ασφαλτικών. (Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, στρώση βάσης 5 εκ. στρώση κυκλοφορίας 5εκ. αντιολισθητικός τάπητας 4εκ.)
5. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης. (Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, διαγράμμιση οδοστρώματος από υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας).
6. Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και φυτεύσεις. (Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεις κ.λπ.)

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------|-----|
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης | 12-10-2020 | Αρ. Παρατάσεων | 8 | Νέα Ημ. Περαιώσης | 31-12-2025 | Διαφ. | 190 |
| Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης | 12-11-2025 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης | | | 386367/12-11-2025 | | |

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Αρ. ΣΣ | 1 | Συνολικό Ποσό ΣΣ | 1.245.000,00 € | Σύνολο Συμβάσεων | 8.845.905,45 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ | 24-09-2024 | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ | | 331973/24-09-2024 | |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|--------|----------------|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ | 4 | ΑΠΕ ΚΣ | 8.240.000,00 € | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ | 1 | ΑΠΕ ΣΣ | 1.245.000,00 € |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ | 11-06-2025 | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ | | | 190825/11-06-2025 | | |

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Αρ. Λογαριασμών | 26 | Σύνολο Λογαριασμών | 9.200.800,00 € |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 06-03-2026 | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού | 73552/06-03-2026 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ποσό Σύμβασης | 7.600.905,45 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 1.245.000,00 € | Συν. Συμβάσεων | 8.845.905,45 € |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ | 8.240.000,00 € | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ | 1.245.000,00 € | ΑΠ Έργου | 9.485.000,00 € |
| | | | | Πληρωμές | 9.200.800,00 € |
| | | | | Υπόλοιπο Έργου | 284.200,00 € |
| | | | | % Απορρόφηση | 97,00% |

III. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό εργολαβίας:

1. Το έργο ήταν ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02-Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη" του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» ως 1ο Υποέργο της πράξης: Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, Τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, από Χ.Θ. 4+870 έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου). Η Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Α΄ Φάσης με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.726.800,79 €.
2. Με την με Α.Π. 5425/04-11-2024 (ΑΔΑ:6Χ937ΛΚ-0ΓΣ) απόφαση, το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κρήτη 2021-2027» ως Υποέργο της πράξης: Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, Τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, από Χ.Θ. 4+870 έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου)- Β΄ Φάση. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.834.407,00 €.
3. Με την με Α.Π. 240920/13-11-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
4. Με την με αριθμό 653/2018 (πρακτικό Νο18/12-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με τις με αριθμό Πρωτ. 200001/14-10-2016 και 91282/26-04-2018 αποφάσεις της Δ.Τ.Ε.-Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Με την 2018/Σ 123-278402 Δημόσια Διακήρυξή της (Α.Π. 144858/27-06-2016) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, έκανε γνωστή τη διεξαγωγή Δημόσιου Διαγωνισμού με την «ανοικτή» διαδικασία του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
7. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24/08/2018.

8. Με την υπ' αριθμό 1510/2018-Πρακτικό Νο 36/27-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 39,19%.
9. Με την με αριθμό 162/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
10. Η εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ.: 87100 υπεγράφη στις 12-04-2019 για ποσό 7.600.905,45 € με δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ και συμβατική προθεσμία 18 μήνες ήτοι έως 12-10-2020.
11. Με την με αρ.πρωτ. 146438//13-07-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 7.600.905,45 € , χωρίς καμία οικονομική μεταβολή από αρχική την σύμβαση.
12. Με την υπ' αριθμό 1253/2020/5-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 12-10-2021.
13. Με την υπ' αριθμό 1328/2021/6-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-12-2022. Την με αρ.πρωτ.348466/10-11-2022 απόφαση Αν. Δ/ντή της Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης (Παράταση) του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες και πλέον ο συμβατικός χρόνος περαίωσης μετά την εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (Α'109) και την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης είναι 30-06-2023.
14. Με την με αρ. πρωτ. 211005/27-06-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 7.600.905,45 € , χωρίς καμία οικονομική μεταβολή από αρχική την σύμβαση
15. Με την υπ' αριθμό 893/2023 (αρ.πρακτ.Νο24/03-08-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 30-11-2023.
16. Με την υπ' αριθμό 1451/2023 (αρ.πρακτ.Νο37/11-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-03-2024.
17. Με την υπ' αριθμό 253/2024 (αρ.πρακτ.Νο7/15-03-2024) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-12-2024.
18. Με υπ' αριθμό 933/2024 (αρ. πρακτ. Νο23/02-09-2024) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 9.105.000,00 € , που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 1.245.000,00€ (με ΦΠΑ).
19. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου υπεγράφη στις 24-09-2024 με αρ. πρωτ.: 331973.
20. Με την υπ' αριθμό 1437/2024 (αρ.πρακτ.Νο35/23-12-2024) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου έως 31-07-2025.
21. Με την με αρ.788/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-10-2025.

22. Την με αρ. 545/2025 (πρ. 13/06-6-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης του έργου και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
23. Με τη με αρ. πρωτ.: 386367/12-11-2025 απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2025.
24. Με το με αρ. πρωτ.: 25054/27-01-2025 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων βεβαιώθηκε η περάτωση των εργασιών μέχρι τις 31-12-2025.
25. Η τελική επιμέτρηση υπεβλήθη από τον Ανάδοχο με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 48059/13-02-2026 αίτησή του, η οποία τελεί υπό έγκριση.
26. Με τη με αρ. πρωτ.:108126/31-03-2026 εισήγηση ζητήθηκε η γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για την ανάλωση των επι έλλασων δαπανών που περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο Α.Π.Ε.. Το θέμα συζητήθηκε, πάρθηκε ομόφωνη θετική απόφαση και αναμένεται η γνωμοδότηση.

IV.Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Η ανάγκη για τη σύνταξη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που είναι Ταχτοποιητικός ποσοτήτων, προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, για να συμπεριλάβει :

α) Τη διάθεση του υπόλοιπου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, λόγω προμετρικών σφαλμάτων της μελέτης καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου. Οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών, προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση του έργου και είναι εκτελεσμένες και οριστικοποιημένες.

β) Να ενσωματώσει την οριστική δαπάνη αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με :

- την υπ' αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016»

- την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ' αριθμό 17587/19-01-2022.

- την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735Β'/02.06.2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021.

-την υπ' αρ. Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022.

Ο 5ος Α.Π.Ε συνοδεύεται από πινάκια υπολογισμού της αναθεώρησης όλων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και είναι σύμφωνα με τον προτεινόμενο ΑΠΕ. Για τον υπολογισμό της Αναθεώρησης, οι εργασίες αναθεωρούνται με συντελεστές του Α' τριμήνου 2022, οι οποίοι λαμβάνονται ως οριστικοί σύμφωνα με το άρθρο 113 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση μεταφορών , που ψηφίστηκε στις 23-03-2026 στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής και αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. Επίσης διευκρινίζεται ότι λήφθησαν οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ' τριμήνου του 2021 ως προσωρινοί, για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τρίμηνο του 2022 σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Στον παρόντα 5ο ΑΠΕ έχουμε μείωση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου στην: ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ κατά 117.273,95 € ή σε ποσοστό 10,41% στην ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ κατά 54.243,29 € ή σε ποσοστό 12,79% στην ΟΜΑΔΑ 6:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατά 3.395,57 € ή σε ποσοστό 2,26% και στην ΟΜΑΔΑ 7:ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ κατά 9.175,56 € ή σε ποσοστό 19,99%.

Η «επί έλασσον» δαπάνη αυτών χρησιμοποιείται έως το επιτρεπόμενο ποσοστό του 20% ανά ομάδα εργασιών, για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών του έργου που είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των ανωτέρω «επί-έλασσον» δαπανών :

- δεν προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης
- δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου

Ο παρών 5^{ος} Α.Π.Ε. Κύριας σύμβασης, με εργασίες και απρόβλεπτα ανέρχεται σε 5.978.527,91 €, ήτοι με μείωση της σύμβασης κατά 0,85€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, με απολογιστικά και Αναθεώρηση είναι συνολικής δαπάνης 8.239.998,95 € με Φ.Π.Α. **και παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης** κατά 639.093,51 € ή σε ποσοστό 8,41%.

VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανάγκη για τη σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Σ.Σ. προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης για να συμπεριλάβει τη διάθεση του υπόλοιπου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του. Οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών, προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση του έργου και είναι εκτελεσμένες και οριστικοποιημένες.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματική σύμβασης, με εργασίες ,απρόβλεπτα και αναθεώρηση ανέρχεται σε 997.112,52 €, ήτοι **μειωμένος κατά 6.919,74 € σε σχέση με την αρχικά συναφθείσα συμπληρωματική σύμβαση** και είναι συνολικής δαπάνης 1.236.419,52 € με Φ.Π.Α.

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

| ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 4 ^{ος} Α.Π.Ε. | 5 ^{ος} Α.Π.Ε. | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
| Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 5.484.888,77 | 5.978.525,77 | 5.978.527,91 | 493.639,14 |
| Απρόβλεπτα | 493.639,99 | 2,99 | 0,00 | -493.639,99 |
| Σύνολο | 5.978.528,76 | 5.978.528,76 | 5.978.527,91 | -0,85 |
| Θεομηνία | | 107.212,43 | 107.212,43 | 107.212,43 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---|
| Απολογιστικά Ασφάλτου | | 73.047,03 | 73.047,03 | 73.047,03 |
| Απομείωση συμβ. Ασφαλτ. | | -53.418,34 | -53.418,34 | -53.418,34 |
| Αναθεώρηση | 151.233,69 | 539.791,41 | 539.791,41 | 388.557,72 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.471.142,99 | 1.594.838,71 | 1.594.838,51 | 123.695,52 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7.600.905,44 | 8.240.000,00 | 8.239.998,95 | 639.093,51 |
| 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | |
| | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1^η Σ.Σ. | 2^{ος} ΑΠΕ 1^η Σ.Σ. | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1^η Σ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
| Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 0 | 822.184,87 | 896.181,42 | 73.996,55 |
| Απρόβλεπτα 9% | 0 | 73.996,63 | 0,00 | -73.996,63 |
| Σύνολο | 0 | 896.181,50 | 896.181,50 | -0,08 |
| Αναθεώρηση | 0 | 107.850,76 | 100.931,10 | -6.919,66 |
| Φ.Π.Α. 24% | 0 | 240.967,74 | 239.307,00 | -1.660,74 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 1.245.000,00 | 1.236.419,52 | -8.580,48 |

Ο παρόν ΑΠΕ έχει συνταχθεί ορθά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπεγράφη από τον Ανάδοχο **χωρίς επιφύλαξη**.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Εισηγούμεστε την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 9.476.418,47 € του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**».

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται: ποσό **1.834.145,51,45 €** για ΦΠΑ».

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 9.476.418,47 € του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**».

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται: ποσό **1.834.145,51,45 €** για ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-04-2026**

Τα μέλη

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**