



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 148638/29-04-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνα :2813 400233
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου**ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
-Γενική Δ/ση Υποδομών ΠΚ

- Δ/ση Σχεδιασμού και
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **286/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **286/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°10/28-04-2026**), που αφορά στην Έγκριση για χρήση των επί έλασσον δαπανών του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικό) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ**» ΚΑΙ Κ.Α. 2020ΕΠ50200002 ΣΑΕΠ 502», αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4412/16.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 10/28-04-2026
Αριθμός Απόφασης: 286/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Απριλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **139102/23-04-2026** πρόσκληση της Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυριδών	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Σμπώκος Βασίλειος, περιφερειακός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της επιτροπής, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την συζήτηση των υπ' αριθμ. 1 έως 15 θεμάτων και των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων 01 και 02.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυριδών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 14^ο: Έγκριση για χρήση των επί ελασσον δαπανών του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικό) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ**» ΚΑΙ Κ.Α. 2020ΕΠ50200002 ΣΑΕΠ 502», αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4412/16.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **142151/24-04-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης με τη υπ' αριθμ. **1081/2019** **πρακτικό Νο 21/29-07-2019** (ΑΔΑ:6ΣΤΡ7ΛΚ-72Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου :

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	1.500.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	1.245.000,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	1.245.000,00 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	22-01-2020
Συμβατική ημερομηνία παραίωσης του έργου έως	22-11-2020
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Παραίωσης του έργου έως	22-03-2022

Η έγκριση της μελέτης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **181912/26-07-2019** (ΑΔΑ: ΨΡΒΩ7ΛΚ-ΑΨΜ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η Δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2019** με προσφυγή στη διαδικασία διαγωνισμού με την «ανοικτή διαδικασία» για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του παραπάνω νόμου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στο μειοδότη οικονομικό φορέα **ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (ΑΝΤΕΚΑ ΑΕ)**, με την υπ' αριθμ. **1430/2019 (αρ. πρακτ. Νο 26/10-10-2019 ΑΔΑ: 6ΖΡΣ7ΛΚ-709)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **11604/23-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΗΓΟΡ1Θ-Λ43)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν αντιστηρίξεις, επένδυση τάφρων, αποκατάσταση τεχνικών, ασφαλοστρώσεις, καθώς και στηθαία ασφαλείας.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών προέκυψε η ανάγκη διαπλάτυνσης σε κάποια τμήματα της επαρχιακής οδού Μέλαμπες-Αγία Γαλήνη και για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 156572/22-07-2020 (ΑΔΑ : ΩΥΛΘ7ΛΚ-8ΜΦ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αυξήσει την ποσότητα των χωματουργικών και του σκυροδέματος C16/20, με συνέπεια να χρησιμοποιείται μέρος των απροβλέπτων χωρίς να επέρχεται μεταβολή στις ποσότητες των υπόλοιπων άρθρων του προϋπολογισμού του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 232707/13-10-2020 (ΑΔΑ : ΩΣΔΡ7ΛΚ-4Ω2) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αυξήσει την ποσότητα των κονδυλίων της υπόβασης και της βάσης, προκειμένου να γίνει εξυγίανση και οδοστρωσία στα τμήματα που έχουν διαπλατυνθεί, χωρίς να επέρχεται μεταβολή στις ποσότητες των υπόλοιπων άρθρων του προϋπολογισμού του έργου.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 71794/26-03-2021 (ΑΔΑ : 66ΩΧ7ΛΚ-ΣΡ8) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αυξήσει την ποσότητα του κονδυλίου των ασφαλτικών τακτοποιώντας τις ποσότητες των υπόλοιπων άρθρων του προϋπολογισμού του έργου.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 130046/21-05-2021 (ΑΔΑ : ΨΤΘΔ7ΛΚ-ΚΓ1) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 5^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των διαφόρων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν. Οι αυξομειώσεις εργασιών προκύπτουν από τις συνταχθείσες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.

Ο 5^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 74383/17-03-2022 (ΑΔΑ : 6ΠΞ57ΛΚ-ΕΦΙ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 6^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την αύξηση των κονδυλίων της σύμβασης που δημιουργούνται από τις αναθεωρήσεις των εργασιών.

Με τον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 6^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 296/2023 (Πρακτικό Νο 09/27-03-2023, ΑΔΑ : ΨΥΣ67ΛΚ-0ΘΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 7^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την αύξηση των κονδυλίων της σύμβασης που δημιουργούνται από τις αναθεωρήσεις των εργασιών, μετά από την τελική έγκριση της αναθεώρησης του έργου, ποσού 41.160,58 €.

Με τον 7^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 7^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 7^{ου} ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 1.295.944,01 € με ΦΠΑ και κλείνει με υπέρβαση κατά 7.639,10 € σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων, πρόβλεψης αναθεώρησης και του ΦΠΑ είναι : 1.245.000,00 €.

Με τον παρόντα 7^ο ΑΠΕ γίνεται αύξηση των αναθεωρήσεων και τελικά το έργο κλείνει με υπέρβαση 50.944,01 € από την αρχική σύμβαση, λόγω αναθεωρήσεων.

Συμπέρασμα

Ο παρών 7^{ος} ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153 & 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρών 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 7^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ-ΜΕΛΑΜΠΕΣ-ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», για την αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου».

7. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 7^ο Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ-ΜΕΛΑΜΠΕΣ-ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», για την αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-04-2026**

Τα μέλη

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**