

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 167526/14-05-2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο
Αρ.πρωτ.

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2813 400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **316/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **316/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°12/11-05-2026**), που αφορά στην Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 12/11-05-2026
Αριθμός Απόφασης: 316/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Μαΐου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **154848/06-05-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων.	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος
9	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μανουσάκης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου - Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για

την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **154164/05-05-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Μελέτης

Στην κτηματική περιοχή πρώην κοινότητας Ινίου και νυν Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδος υπάρχει φράγμα χωρητικότητας 1.750.000 μ³ με αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο, τα οποία λειτουργούν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Ινίου - Μαχαιράς - Μοναστηρακίου.

• Επειδή το φράγμα Ινίου – Μαχαιρά τροφοδοτείται από τις περιοδικές παροχές του Ινιώτη δεν εξασφαλίζεται κάθε έτος η πλήρωση του. Για να είναι βέβαιη η πλήρωση του ταμιευτήρα κάθε χρόνο απαιτείται η λήψη νερού από τον Αναποδάρη ο οποίος έχει κάθε έτος τις παροχές που απαιτούνται. Εναλλακτικά ή και συγχρόνως θα λαμβάνει το νερό και από τον χείμαρρο Ινιώτη κατόπιν του μικρού φράγματος Ινίου. Για τον λόγο αυτό ο Τ.Ο.Ε.Β. αγόρασε γήπεδο τις όχθες του ποταμού Αναποδάρη για την κατασκευή αναβαθμού εκτροπής και αντλιοστασίου.

Για την ικανοποίηση των προαναφερομένων αναγκών του φράγματος Ινίου – Μαχαιράς απαιτούνται να συμπεριληφθούν στην μελέτη του θέματος τα ακόλουθα:

1. Δύο αναβαθμοί (φράγματα εκτροπής), ένα στον χείμαρρο Αναποδάρη και ένα στον χείμαρρο Ινιώτη.
2. Δύο αντλιοστάσια με τις υπόγειες δεξαμενές άντλησης, ένα για τον κάθε χείμαρρο.
3. Αγωγός μεταφοράς από Αναποδάρη έως φράγμα ,μήκους περίπου, 6.820,00 μέτρα.
4. Αγωγός μεταφοράς από Πλατειά Περάματα έως ένωση με αγωγό από Αναποδάρη, μήκους περίπου 660,00 μέτρα.

5. Δρόμοι πρόσβασης .

• Επειδή κατά τη κατασκευή του φράγματος Ινίου-Μαχαιρά ο σχεδιασμός τις εξόδου τις σήραγγας εκτροπής-εισόδου-λήψεως νερού από το φράγμα ήταν τυφλός με επικοινωνία τις μέσω φρεατίου, κατά τη λειτουργία του φράγματος ,είχε απαιτηθεί η αποκάλυψη τις εξόδου τις σήραγγας. Δεν έχει κατασκευαστεί τις πρόσβαση τις αυτήν. Τις δεν είχε προβλεφθεί περιμετρικός δρόμος τις λεκάνης κατάκλισης και ασφαλτόστρωση του δρόμου τις στέψης. Για τις λόγους τις απαιτούνται:

1. Δρόμος πρόσβασης τις την σήραγγα μήκους περίπου 210,00 μέτρα.
2. Διάνοξη Περιμετρικού δρόμου (χωματόδρομος) λεκάνης κατάκλισης, μήκους περίπου, 2.600,00 μέτρα.
3. Ασφαλτόστρωση δρόμου στέψης μήκους περίπου 305,00 μέτρα.

Εκτός τις περιβαλλοντικής μελέτης των δραστηριοτήτων , οι οποίες περιγράφονται παραπάνω, θα συμπεριληφθεί και η περιβαλλοντική μελέτη του ίδιου του φράγματος, καθόσον έχει λήξει και απαιτείται ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

Απαιτούνται οι αντίστοιχες αποτυπώσεις τις χειμάρρους για την τοποθέτηση των φραγμάτων εκτροπής και τις αναγκαίες οριοθετήσεις. Για τις οριστικές οριοθετήσεις (έκδοση απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης , η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τις Κυβέρνησης) , απαιτείται αποτύπωση ζώνης ρέματος μήκους όσο το

μήκος οριοθέτησης συν 200 μέτρα (100μ. ανάντη και 100 μ. κατάντη) και πλάτος τουλάχιστον 50 μέτρων. Στην πορεία των αγωγών θα γίνει μερική απαλλοτρίωση καθόσον θα περάσουν από υφιστάμενους δρόμους. Τις θέσεις των αντλιοστασίων απαιτούνται αντίστοιχες αποτυπώσεις.

Τεχνικό Αντικείμενο Μελέτης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	28-12-2021	Αρ. Παρατάσεων	8	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-12-2025	Διαφ.	146 3
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		271919/			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	161.138,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	62.119,24 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	18-11-2022	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	358878/18-11-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	161.138,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	161.138,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	62.119,24 €
				Υπόλοιπο Έργου	99.018,76 €
				% Απορρόφηση	38,55%

Τεκμηρίωση Συγκριτικού Πίνακα

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της Μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών , κανόνων ,

προδιαγραφών κλπ ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότητα , η λειτουργικότητα και η υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου (άρθρο 186 παρ. 4 Ν4412/16), από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**.

Όπως φαίνεται στον συνημμένο 1ο Συγκριτικό Πίνακα, παρουσιάζονται οι εργασίες των οποίων η απορρόφηση της δαπάνης γίνεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της αρχικής Σύμβασης.

ΜΕΛΕΤΕΣ	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον 1ο Σ.Π. (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			0,00%
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	14.000,00	14.000,00	
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ	10.000,00	10.000,00	
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ	22.000,00	22.000,00	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	10.000,00	10.000,00	
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	10.000,00	10.000,00	
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ	7.000,00	7.000,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	40.000,00	40.000,00	
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ		16.950,00	
Σύνολο:	113.000,00	129.950,00	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (15%):	16.950,00		
Υπολειπόμενο ποσό απροβλέπτων δαπανών:		0,00	
Άθροισμα:	129.950,00	129.950,00	
Φ.Π.Α. 24%:	31.188,00	31.188,00	
Γενικό σύνολο:	161.138,00	161.138,00	

Ο παρών 1^{ος} Σ.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει απρόβλεπτες καταστάσεις και ειδικότερα πρόσθετες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση των μελετών της Σύμβασης, με διάθεση/απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αξία της Σύμβασης και την αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία (Ν. 4412/2016 παρ. 3).

Με το ΑΠ 393798/08-11-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, διαβιβάστηκε η 49/2024 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό 09/18-10-2024), σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου: «Φράγμα Ινίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στην Π.Ε. Ηρακλείου, με φορέα έργου τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης».

Με την εν λόγω απόφαση εκφράζεται η θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο

έγγραφο 358827/14-10-2024 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και σύμφωνα με την πρόταση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, να διερευνηθεί περαιτέρω το μέρος του έργου που αφορά στην άντληση και μεταφορά νερού από τον Π. Αναποδάρη προς το Φράγμα Ινίου, με στόχο την εξέταση εναλλακτικών λύσεων μέσω κατάλληλης μελέτης, για την αξιοποίηση των υδάτων του Αναποδάρη και του Άνω Ρου Καραβάδου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. Συνεπώς, ζητήθηκε η αναθεώρηση σχεδιασμού λόγω νέων δεδομένων και τεχνικών δυσκολιών που εντοπίστηκαν κατά την εκπόνηση. Προκειμένου να εξετασθεί η εναλλακτική λύση αξιοποίησης των υδάτων του Άνω Ρου του Καραβάδου, απαιτούνται οι κάτωθι νέες μελετητικές εργασίες:

Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 13): ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΑΣ.

- Αξιολόγηση (Υδρολογική, Υδραυλική, Περιβαλλοντική) Λεκανών Απορροής, διαθέσιμων Υδατικών Πόρων και Υδατικού Δυναμικού για τις πλέον δόκιμες Εναλλακτικές Υδροληψίες, με απασχόληση μηχανικού εμπειρίας άνω των 20 ετών για 66,64 ημέρες (ΓΕΝ.4).
- Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Τροφοδοτήσεων του Φράγματος Ινίου-Μαχαιράς, με απασχόληση μηχανικού εμπειρίας άνω των 20 ετών για 60 ημέρες (ΓΕΝ.4).
- Υδροτεχνικοί Υπολογισμοί Καθορισμού Παροχών Υδροληψιών, με απασχόληση μηχανικού εμπειρίας άνω των 20 ετών για 4 ημέρες (ΓΕΝ.4).

Η προτεινόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας, συνολικής αξίας 16.950,00 € καλύπτεται πλήρως με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης αξίας 16.950,00 €.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Για τον παρόντα ΣΠ έχει γνωμοδοτήσει θετικά το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο (αρ. γνωμοδότησης 38- Πρακτικό 2º/22-4-26) σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ**», για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, δαπάνης με ΦΠΑ: 161.138,00€

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο συγκριτικό πίνακα της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ**», δαπάνης με ΦΠΑ: 161.138,00€, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-05-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**