



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 229321/29-06-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ  
Τηλέφωνο :2813400232  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.**ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &  
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Κ.  
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **501/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **501/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/23-06-2026**), που αφορά στην **Έγκριση 4ου ΑΠΕ** Κύριας Σύμβασης & **1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** (Τακτοποιητικός) του έργου "**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**".

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο16/23-06-2026  
Αριθμός Απόφασης: 501/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214418/18-06-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων.	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και

Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 01<sup>ο</sup>: Έγκριση 4ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ"**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

**3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

**5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αριθμ. πρωτ. **213868/17-06-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΤΑ05500000	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.23.014
Έργο	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Υπουργείο	Πρ/σμός	27.300.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	07-06-2023
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΟΔΟΣ ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	39,84%	Ποσό Σύμβασης	16.486.516,94 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	27-02-2024

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βελτίωση οδικής ασφάλειας (συμπλήρωση σήμανσης, στηθαία ασφαλείας, αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, κλαδοκοπές, καθαρισμός τεχνικών, κατασκευή πεζοδρομίων με παροχές για ΑΜΕΑ σε αστικά τμήματα, κ.λπ.) της Π.Ε.Ο. 90 στο οδικό τμήμα από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα επιμέρους αντικείμενα προς κατασκευή είναι τα ακόλουθα:

- Αποκατάσταση φθωρών οδοστρώματος.
- Κλαδοκοπές – Καθαρισμός πλευρικών τάφρων
- Κατακόρυφη σήμανση
- Σήμανση - ασφάλιση της οδού και του ισόπεδου κόμβου
- Ηλεκτροφωτισμός του ισόπεδου κόμβου

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	27-12-2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-04-2026	Διαφ. 124
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	02-01-2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		17/02-01-2026		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	659.881,31 €	Σύνολο Συμβάσεων	17.146.398,25 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	29/04/2026	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	148807/29-04-2026		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ					
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	15.826.635,63 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	ΑΠΕ ΣΣ 659.881,31 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	30/04/2026	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	150221/30-04-2026		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	14	Σύνολο Λογαριασμών	14.745.780,11 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	07/05/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	156912/07-05-2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	16.486.516,94 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	659.881,31 €	Συν. Συμβάσεων	17.146.398,25 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	15.826.635,63 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	659.881,31 €	ΑΠ Έργου	16.486.516,94 €
				Πληρωμές	14.745.780,11 €
				Υπόλοιπο Έργου	1.740.736,83 €
				% Απορρόφηση	89,44%

### III. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την με αρ. πρωτ.: 395918/16-12-2022 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».
2. Με την με αρ. πρ. 84454/12-12-2022(ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3. Με την υπ' αριθ. 1842/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Πρακτικό Νο 35/22-12-2022 (ΑΔΑ: 9Θ5Υ7ΛΚ-ΨΦ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού.
4. Με την με αρ. πρωτ. 35640/26-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΝ47ΛΚ-Φ2Χ) έγινε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ.23PROC012034764.
5. Με την αρ. 03/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο 01/19-01-2024) ακυρώθηκε η αρ. 488/2023 (πρακτικό Νο 14/12-05-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το μέρος που έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» και εγκρίθηκε το από 16-01-2024 πρακτικό (για την αναθεώρηση του από 26-4-2023 πρακτικού Ι και ανάδειξης νέου προσωρινού μειοδότη) του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».
6. Με την αρ. 74/2024 (πρακτικό Νο 03/02-02-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με ποσοστό μέσης έκπτωσης 39,84%, ποσό προσφοράς 13.295.578,18€χωρίς ΦΠΑ και 16.486.516,94€ με Φ.Π.Α. 24%.
7. Με την αρ. 81/2024 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό 2022ΤΑ05500000

9. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/02/2024 (αρ.πρωτ.69187/27-02-2024).
10. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι είκοσι δύο (22) μήνες δηλαδή έως και 27/12/2025.
11. Με την αρ. πρωτ. 82604/14-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΒΖΗ7ΛΚ-Ψ1Γ) Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου, για συνολική δαπάνη 16.486.516,94€ με Φ.Π.Α.
12. Με την αρ. πρωτ. 430918/12-12-25 (ΨΒΣ57ΛΚ-ΓΜΨ) Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του υποέργου, για συνολική δαπάνη 16.486.516,94€ με Φ.Π.Α (σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση).
13. Με την αρ. 1426/25 (πρακτικό Νο 32/22-12-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-04-2026.
14. Με την αρ. πρωτ. 150221/30-04-26 (ΨΜΠ77ΛΚ-ΧΕΧ) Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ του υποέργου καθώς και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, για συνολική δαπάνη Κ.Σ. & Σ.Σ. 16.486.516,94€ με Φ.Π.Α.
15. Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 29-04-2026 (αρ.πρωτ.: 148807/29-04-2026).
16. Οι εργασίες εκτέλεσης του υπ' όψη έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι τις 30-4-2026 και με το αρ. 177590/21-05-2026 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν μέχρι τις 21-06-2026 επουσιώδεις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στο έργο. μέχρι 21-06-2026.
17. Με τη υπ' αρ. 82 (πρακτικό 4<sup>ο</sup>/16-06-2026) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δόθηκε θετική γνωμοδότηση για την ανάλωση των επι έλλασων δαπανών που περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.. Κ.Σ. και 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.
18. Με την με αρ. πρωτ.: 27608/19-05-2026 14<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικείμενου του προγράμματος η 30-06-2026.
19. Με την με αρ. πρωτ.: 19702/08-04-2026 4<sup>η</sup> Τροποποίηση της υπ' αρ. 84454/12-12-2022 ΚΥΑ απόφασης Ένταξης Έργων Περιφερειών της Χώρας, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται το ποσό χρηματοδότησης του έργου σε 16.486.516,94€.
20. Με το με αρ. πρωτ.: 28663/29-01-2026 έγγραφο στάλθηκε σχέδιο ΑΠΕ και ζητήθηκε η εξασφάλιση χρηματοδότησης.
21. Με το με αρ. πρωτ.: 186264/27-05-2026 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητήθηκε να εξασφαλισθεί ποσό 1.847.409,62€ για την πληρωμή της αναθεώρησης του έργου. Το αίτημα αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα ικανοποιηθεί.

#### **IV . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την υπό έγκριση τελική επιμέτρηση εργασιών, τόσο στην αρχική όσο και στη συμπληρωματική σύμβαση

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

1. 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ:

α. Μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Ομάδας Α «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ», όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα η δαπάνη της Ομάδας να εμφανίζεται μειωμένη κατά 227.066,00 από την αρχική Σύμβαση.  
Παρατηρείται σε σχέση με την αρχική σύμβαση μείωση σε όλες τις εργασίες της Ομάδας.

β. Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Ομάδας Β «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα η δαπάνη της Ομάδας να εμφανίζεται μειωμένη κατά 373.476,87 € από την αρχική Σύμβαση.

γ. Μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Ομάδας Γ «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ», όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα η δαπάνη της Ομάδας να εμφανίζεται μειωμένη κατά 16.160,76€ από την αρχική Σύμβαση.

δ. Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Ομάδας Δ «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ», όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα η δαπάνη της Ομάδας να εμφανίζεται αυξημένη κατά 1.507.079,09 € από την Αρχική Σύμβαση.  
Παρατηρείται:

ε. Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Ομάδας Ε «ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ» όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα η δαπάνη της Ομάδας να εμφανίζεται μειωμένη κατά 373.578,88 € από την Αρχική Σύμβαση.

ζ. Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Ομάδας ΣΤ «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα η δαπάνη της Ομάδας να εμφανίζεται μειωμένη κατά 59.490,55 € από την Αρχική Σύμβαση.

## 2. 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:

α. Ομάδα Δ «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ»:

Δαπάνης Ομάδας: 104.925,00 €, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την Συμπληρωματική Σύμβαση.

β. Ομάδα Ε «ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ»:

Δαπάνη Ομάδας: 106.886,80 €. χωρίς μεταβολή σε σχέση με την Συμπληρωματική Σύμβαση.

γ. Ομάδα ΣΤ «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»:

Δαπάνης Ομάδας: 236.924,87 €, αυξημένη κατά 35.762,24 € σε σχέση με την Συμπληρωματική Σύμβαση.

III. Συνοψίζοντας και αναλύοντας τα ανωτέρω, ο παρόντας ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Οι νέες τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

## IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016.

Οι «επί έλασσον δαπάνες» που εξοικονομούνται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
- Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.

#### IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

	ΔΑΠΑΝΕΣ 4 <sup>ου</sup> ΑΠΕ(€)				
	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	4 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (από αρχική σύμβαση)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (από 3 <sup>ο</sup> ΑΠΕ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.094.482,25	10.551.788,29	10.551.788,29	457.306,04	
Ε.Ο. 18%	1.817.006,81	1.899.321,89	1.899.321,89	82.315,08	
ΣΥΝΟΛΟ	11.911.489,06	12.451.110,18	12.451.110,18	539.621,12	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.072.013,33			1.072.013,33	
ΣΥΝΟΛΟ	12.983.502,39	12.451.110,18	12.451.110,18	-532.162,35	
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-229,86			229,86	
ΣΥΝΟΛΟ	12.983.272,53	12.451.110,18	12.451.110,18	532.162,35	
ΑΠΟΛ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ	138.536,00	138.536,00	138.536,00	-	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	173.769,65	173.769,65	1.529.649,20	1.355.879,55	1.355.879,55
ΣΥΝΟΛΟ	13.295.578,18	12.763.415,83	14.119.295,38	823.717,20	
ΦΠΑ 24%	3.190.938,76	3.063.219,80	3.388.630,89	197.692,13	325.411,09
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16.486.516,94</b>	<b>15.826.635,63</b>	<b>17.507.926,27</b>	<b>1.021.409,33</b>	<b>1.681.290,64</b>

ΔΑΠΑΝΕΣ 1 <sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (€)			
	3 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	4 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	412.974,43	448.736,67	35.762,24
Ε.Ο. 18%	74.335,40	80.772,60	6.437,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	487.309,83	529.509,28	42.199,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	43.747,82	1.548,37	-42.199,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	531.057,65	531.057,65	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.104,66	135.071,62	133.966,96
ΣΥΝΟΛΟ	532.162,35	666.129,27	133.966,92
ΦΠΑ 24%	127.718,96	159.871,02	32.152,06
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>659.881,31</b>	<b>826.000,29</b>	<b>166.118,98</b>

Για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, καθώς γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών και περιλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση.

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.

**Εισηγούμαστε:**

την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης ποσού & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (τακτοποιητικού) του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2022ΤΑ05500000», αναδόχου: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ως προς το ποσό που δεν ξεπερνά το ποσό της χρηματοδότησης του έργου δηλαδή: 16.486.516,94€ (με Φ.Π.Α.). Εφόσον, εγκριθεί το συμπληρωματικό ποσό του 1.847.409,62€ θα είναι δυνατή η πληρωμή της αναθεώρησης του έργου.»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης ποσού & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (τακτοποιητικού) του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 90 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2022ΤΑ05500000», αναδόχου: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ως προς το ποσό που δεν ξεπερνά το ποσό της χρηματοδότησης του έργου δηλαδή: 16.486.516,94€ (με Φ.Π.Α.). Εφόσον, εγκριθεί το συμπληρωματικό ποσό του 1.847.409,62€ θα είναι δυνατή η πληρωμή της αναθεώρησης του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **23-06-2026**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε Ρεθύμνου**

**Τα μέλη**