



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 249313/14-07-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο :2813400237
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηρακλείου
ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού και
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **510/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **510/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/23-06-2026**), που αφορά στην **Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** της μελέτης: **"ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ"**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο16/23-06-2026
Αριθμός Απόφασης: 510/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214418/18-06-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων.	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και

Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ".

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

- 2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
- 3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
- 5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αριθμ. πρωτ. **216853/19-06-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου [ΚΑ]	2019ΜΠ90200018	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	ΣΔ
Νέος ΚΑ	2022ΝΠ20200036	Κωδικός ΟΠΣ [MIS]	5162073	Κωδικός ΟΠΣ [MIS] ΥΠΟΕΡΓΟΥ	307723
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	400.000	Ημ. ΕΔΠ	16-01-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Υπεύθυνος Έργου	ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ημ. Δημοπράτησης	16/03/2021				
Ανάδοχος	Σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «1. «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε» με δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, 2. «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» με δ.τ. ADENS Α.Ε, 3. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου 4. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, 5. ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου»				
Ποσ. Έκπτωσης	75,44%	Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ	97.304,54 € ΜΕ ΦΠΑ	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	21-02-2023

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο Έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος Καρτερού από το σημείο της προστατευόμενης περιοχής όπου βρίσκονται τα γήπεδα ποδοσφαίρου, σε μήκος περίπου 3.3 km προς το φαράγγι του Καρτερού, τον έλεγχο της υφιστάμενης γέφυρας στη συμβολή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου– Αγίου Νικολάου με το ρέμα, έργα διευθέτησης εκτός ορίων των οικισμών, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες. Εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται ο ΒΟΑΚ. Τα αντιπλημμυρικά έργα θα αφορούν κυρίως τις περιοχές όπου θεωρούνται επικίνδυνες για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την θωράκιση τους.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	21/08/2024	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	21/02/2027
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	03/06/2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		193259/03-06-2026	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	47.407,7 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	21/6/2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	206971/14 - 06 – 2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/6/2024) ΑΔΑ: 6Ξ7Β7ΛΚ-ΗΗΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	97.304,54€ ΜΕ ΦΠΑ €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	€	Συν. Συμβάσεων	€
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	47.407,7 €
				Υπόλοιπο Έργου	49.896,84 €
				% Απορρόφηση	48,72 %

Η με αρ. πρωτ: 40914 - 06-02-2025, Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεση Πίστωσης
Το με αρ. 4^ο πρακτικό / 97 γνωμοδότηση / 16-6-2026 Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων.

Τεκμηρίωση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Όπως επισημαίνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, τα αντιπλημμυρικά έργα θα αφορούν κυρίως τις περιοχές όπου θεωρούνται επικίνδυνες για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την θωράκιση τους.

Προτείνεται να εκπονηθούν μελέτες έργων διευθέτησης, με ανοικτές διατομές (επενδεδυμένες και ανεπένδυτες) σε στάδιο οριστικής μελέτης για την θωράκιση της ευρύτερης περιοχής των γηπέδων ποδοσφαίρου, της περιοχής μεταξύ ΠΕΟ και ΝΕΟ Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου όπου προβλέπεται από το ΓΠΣ Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου επέκταση του οικισμού Καρτερού εκατέρωθεν του ρέματος και στην περιοχή πλησίον των οικισμών Μετόχι Δράκου όπου το ρέμα διακλαδίζεται και δημιουργείται δεύτερη μισγάγγεια.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διευθέτηση της κοίτης του ποταμού σε συνολικό 1350μ. εκτός κατοικημένων

περιοχών, εκ των οποίων 850μ. με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή και 500μ. με ανεπένδυτη διατομή.

Όπως τονίζεται στον Φάκελο του Έργου, το προτεινόμενο μήκος της διευθέτησης δεν είναι δεσμευτικό και το

τελικό μήκος και οι θέσεις της θα προκύψουν από την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης (υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής). Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει τεκμηριωμένα τις περιοχές των έργων διευθέτησης που θα μελετηθούν, το είδος των έργων αυτών (διαμόρφωση της κοίτης ή και σκυροδέτηση της, τοιχία, συρματοκιβώτια, κλειστοί αγωγοί, κ.α.) καθώς και το μήκος τους.

1ος Συγκριτικός Πίνακας Κύριας Σύμβασης και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού» προέκυψε ότι για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης, είναι αναγκαία η μελέτη συμπληρωματικών έργων που δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά συμβατικά Τεύχη.

Ειδικότερα:

Απαιτούνται πρόσθετα έργα διευθέτησης μήκους 1.450μ., επιπλέον των 1.350μ. της αρχικής σύμβασης, ήτοι

απαιτούνται έργα διευθέτησης συνολικού μήκους 2.800 μ. Εκ των οποίων 740μ. εντός κατοικημένων περιοχών (ανοίγματος διευθετούμενης κοίτης - διατομής μεγαλύτερης των 20 μ.), που δεν προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και 1960μ. εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, έναντι των προβλεπόμενων 850 μ. της αρχικής σύμβασης. Επιπρόσθετα, στην αρχική σύμβαση υπήρχε πρόβλεψη για την διευθέτηση 500μ. της κοίτης με ανεπένδυτη διατομή που, όμως, κρίνεται ανεπαρκής και δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, με την εξαίρεση 100μ. που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή της απόληξης της διευθετούμενης κοίτης με την υφιστάμενη.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης για το σύνολο του μελετώμενου τμήματος του ποταμού Καρτερού, λόγω

ανεπάρκειας της κοίτης τους για την διόδευση της πλημμυρικής παροχής σχεδιασμού, είναι σημαντικού εύρους και μεγαλύτερου μήκους από το προβλεπόμενο στα συμβατικά τεύχη. Και αυτό, διότι η υπολογισθείσα παροχή αιχμής στην εκβολή του ποταμού, που ανέρχεται σε 612,2 m³/sec, έχει ως αποτέλεσμα η ζώνη κατάκλυσης για πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 50 ετών να υπερβαίνει συστηματικά την υφιστάμενη κοίτη οδηγώντας σε έντονα φαινόμενα πλημμυρισμού, ιδιαίτερα στη ζώνη κατάντι του ΒΟΑΚ.

Τα πρηνή της απαιτούμενης προς διευθέτηση κοίτης χρήζουν σε κάθε περίπτωση προστασίας από διάβρωση

(επενδυμένη διατομή) σε όλο το μήκος της, λόγω του πεδίου υψηλών ταχυτήτων ροής που αναπτύσσονται σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα των γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.

Τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης βρίσκονται και εντός κατοικημένων περιοχών μη προβλεπόμενων στην αρχική σύμβαση, σε αντίθεση με αυτά εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή. Η ανάγκη αυτή προέκυψε επειδή διαπιστώθηκε συστηματική ανεπάρκεια της κοίτης του ποταμού σε μεγάλο τμήμα του που κινείται εντός του αστικοποιημένου (προς πολεοδόμηση σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ) τμήματος του οικισμού του Καρτερού κατάντι

του ΒΟΑΚ. Αλλά και λόγω της συστηματικής παρουσίας συστάδων κατοικιών και λοιπών κατασκευών σε τμήματα της παρόχθιας ζώνης και ανάντι του ΒΟΑΚ.

Κατά συνέπεια προτείνονται, στα πλαίσια του παρόντος 1ου Σ.Π. και της 1ης Σ.Σ., να μελετηθούν το σύνολο των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων στο στάδιο της Προμελέτης με στόχο την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους και την εκ νέου οριοθέτηση των μελετώμενων υδατορεμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μελέτη οριοθέτησης θα γίνει σε μήκος 3.300μ. συνολικά, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

Τέλος, απαιτούνται πρόσθετες εργασίες Περιβαλλοντικών και Γεωτεχνικών μελετών που είναι υποστηρικτικές των ως άνω πρόσθετων υδραυλικών μελετών.

Συνολικά μήκη Οριοθετήσεων - Διευθετήσεων (μ.μ.)			
	Αρχική σύμβαση	Απαιτούμενα	Προτεινόμενα με τον 1ο Σ.Π-Σ.Σ
Οριοθετήσεις	3.300	3.300	3.300
Διευθετήσεις (συνολικά)	1.350	2.800	2.800
-εντός κατοικημένων περιοχών	-	740	740
-εκτός κατοικημένων περιοχών με επενδεδυμένη διατομή	850	1.960	1.960
-εκτός κατοικημένων περιοχών με μη επενδεδυμένη διατομή	500	100	100

Βάσει των ανωτέρω, ο 1ος Σ.Π. και η 1η Σ.Σ. συντάσσονται για να συμπεριλάβουν την αναπροσαρμογή της αμοιβής της μελέτης, η οποία προκύπτει λόγω των παραπάνω προτεινόμενων μεταβολών οι οποίες πλέον καθίστανται απαραίτητες για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας, λειτουργικότητας και υλοποιησιμότητας του μελετώμενου έργου. Οι προτεινόμενες αλλαγές του 1ου Σ.Π. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	Είδος Εργασίας	ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ			ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Ποσότητες	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (1)	Ποσότητες	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	Επί πλέον	Επί έλαττον
A.	<u>ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ</u>								
1.	Τοπογραφικές μελέτες			10.572,00			10.572,00	0,00	0,00
2.	Υδραυλικές μελέτες			38.495,00			38.785,38	2.290,38	0,00
3.	Στατικές μελέτες			0,00			0,00	0,00	0,00
4.	Συγκοινωνιακές μελέτες			0,00			0,00	0,00	0,00
5.	Περιβαλλοντικές μελέτες			4.518,00			5.012,78	494,78	0,00
6.	Γεωλογικές μελέτες			6.872,00			6.872,00	0,00	0,00
7.	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες			9.779,00			13.975,34	4.196,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α			68.236,00			75.217,48	6.981,48	
B.	<u>ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>								
1.	Υδραυλικές μελέτες (1ο ΠΚΤΜΝΕ)						27.087,02	27.087,02	0,00
2.	Περιβαλλοντικές μελέτες (1ο ΠΚΤΜΝΕ)						6.612,40	6.612,40	0,00
3.	Γεωλογικές μελέτες (1ο ΠΚΤΜΝΕ)						0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Β						33.699,42	33.699,42	
	ΣΥΝΟΛΟ Α + Β			68.236,00			108.916,90	40.680,90	
	Απρόβλεπτα			10.235,40			8.308,83	-1.926,57	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)			78.471,40			117.225,73	38.754,33	0,00
	ΦΠΑ 24%			18.833,14			28.134,18	9.301,04	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			97.304,54			145.359,91	48.055,37	

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού» έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο το ποσό των 117.225,73 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 78.471,40 € της Αρχικής Σύμβασης και 38.754,33 € της

Συμπληρωματικής Σύμβασης, με απαιτούμενη αύξηση δαπάνης κατά 49,39%. Το συνολικό ποσό της πρόσθετης δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται 48.055,37 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την με αρ.πρωτ. 40914/06-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΑΒΛ7ΛΚ-ΡΩΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης

τροποποιήθηκε η με αρ.πρωτ. 82980/24-03-2022 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης του έργου με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», ως προς τον προϋπολογισμό του έργου,

εγκρίνοντας μείωση στη διάθεση πίστωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 145.477,55 €

(έναντι 400.000,00 € προηγουμένως) για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ». Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού» έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο το ποσό των 117.225,73€ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 78.471,40 € της Αρχικής Σύμβασης και 38.754,33 € της Συμπληρωματικής Σύμβασης, με απαιτούμενη αύξηση δαπάνης κατά 49,39%. Το συνολικό ποσό της πρόσθετης δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται 48.055,37 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε 145.359,91€ (με ΦΠΑ 24%).

7. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκη Χαράς** προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Κύριας Σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης: με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ» ο οποίος έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο το ποσό των 117.225,73€ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 78.471,40 € της Αρχικής Σύμβασης και 38.754,33 € της Συμπληρωματικής Σύμβασης, με

απαιτούμενη αύξηση δαπάνης κατά 49,39%. Το συνολικό ποσό της πρόσθετης δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται 48.055,37 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό του 1ου ΣΠ και της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε 145.359,91€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-06-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**