



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 261838/22-07-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο :2810002232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **602/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **602/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Νο 18/21-07-2026**), που αφορά στην Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΕΟΔ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 18/21-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 602/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή στο **νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **255326/17-07-2026 σε ορθή επανάληψη** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	» »	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ., Αλεξάκης Γιώργος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ., Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ιακωβίδου Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Παναγιώτου Ελισάβετ προϊσταμένη τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Μαγκαναράκη Ελένη Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής

Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αλεβιζάκης Εμμανουήλ (Πολίτης Θέμα 7) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΕΟΔ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 254284/16-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου	2024NA25500138	Αρ. Υπ.	4	Κωδικός	00.44.24.013
---------------	----------------	---------	---	---------	--------------

Έργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΕΟΔ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Υπουργείο	Πρ/σμός	1.000.000,00	Ημ.	31/07/2024
Προϊσταμένη	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Διευθύνουσα	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Υπεύθυνος	ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.				
Ποσ.	45,24%	Ποσό	547.559,61 €	Ημ. Υπογρ.	01/04/2025

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά την **αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Οκτωβρίου 2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου**, και ειδικότερα στην περιοχή της Σητείας. Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες, όπως καταρρεύσεις πρανών, αποσαθρώσεις εδαφών, φθορές στο οδόστρωμα, καταστροφή τάφρων απορροής και προβλήματα στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων. Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του επαρχιακού οδικού δικτύου, διασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών έναντι μελλοντικών ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:

- Άρση και απομάκρυνση καταπτώσεων από το οδικό δίκτυο.
- Καθαρισμό και διαμόρφωση τάφρων, ερεισμάτων και οχετών.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και ανακατασκευή τμημάτων του οδικού δικτύου που έχουν καταρρεύσει.
- Αποκατάσταση φθορών του ασφαλοτάπητα λόγω αποφλοιώσεων.
- Κατασκευή νέων ρείθρων και τάφρων απορροής.
- Κατασκευή τεχνικών έργων με εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες για την αποτελεσματική αποστράγγιση των ομβρίων.
- Κατασκευή νέου ασφαλοτάπητα.
- Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, συμπεριλαμβανομένης της διαγράμμισης του οδοστρώματος.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ.	01/04/202	Αρ.	1	Νέα Ημ.	30/06/20	Διαφ	90
Ημ. Έγκρ. Τελευτ.		Έγγραφο Τελευταίας		/			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	547.559,61 €
Ημ. Τελευτ.		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ.		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ.	2	Σύνολο Λογαριασμών	407.235,29 €
Ημ. Τελ.	29/05/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	188926/29/05/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό	547.559,61	Ποσό Συμπλ.	0,00 €	Συν.	547.559,61
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	407.235,29
				Υπόλοιπο	140.324,32
				%	74,37%

Τεκμηρίωση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου, ο οποίος συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει) από το **ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ**.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και να ενσωματώσει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία αφορά πρόσθετες εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες κατά την κατασκευή και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης και της αρχικής σύμβασης.

Όπως φαίνεται από τον συνημμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε	1η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σύνολο Εργασιών	383.479,75	441.001,28	57.382,95	498.384,23
Απρόβλεπτη δαπάνη	57.251,96	0,43	8.607,44	8.607,87
Σύνολο Σύμβασης	441.001,71	441.001,71	65.990,39	506.992,10
Αναθεώρηση	578,62	578,62	578,62	578,62
Σύνολο	441.580,33	441.580,33	65.990,39	507.570,72
Φ.Π.Α. 24%	105.979,28	105.979,28	15.837,69	121.816,97
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	547.559,61	547.559,61	81.828,08	629.387,69

Οι παραπάνω μεταβολές οφείλονται:

- Στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης και της ανάγκης προσαρμογής των ποσοτήτων στις πραγματικές συνθήκες του έργου,
- Στην εκτέλεση μίας νέας εργασίας, η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και τιμολογείται με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),
- Καθώς και στην εκτέλεση πρόσθετων ποσοτήτων ασφαλικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες μετά τον καθαρισμό των τάφρων και την άρση των καταπτώσεων, οπότε αποκαλύφθηκε η πραγματική κατάσταση του οδοστρώματος. Οι εργασίες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, λόγω της υπερανάπτυγμένης βλάστησης, των καταπτώσεων και της αδυναμίας πλήρους αποτύπωσης της έκτασης των φθορών.

Οι πρόσθετες εργασίες δεν μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο του έργου ούτε τροποποιούν το βασικό σχέδιο της μελέτης, αλλά αποτελούν αναγκαία συνέχειά της, προκειμένου να επιτευχθεί η έντεχνη, ασφαλής και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Η αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων καλύπτεται από τις επί έλασσον δαπάνες και από τη δαπάνη των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ενώ η δαπάνη της νέας εργασίας καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ως προς το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, δεν επιφέρει μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και κλείνει σε

ισοζύγιο. Η συνολική δαπάνη του έργου αυξάνεται μόνο κατά το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε **81.828,08 €** (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσοστό **14,94%** επί της αρχικής σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με την υπ. αριθμ. γνωμοδότηση 90 (πρακτικού 4^ο /16-06-2026) και αριθμ. πρωτ.: 215909 / 18-06-2026.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 547.559,61 €, που είναι ισόποσος με την σύμβαση του έργου.

Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 81.828,08 €, με ποσοστό αύξησης 14,94% της αρχικής σύμβασης.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α) **τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** της κύριας σύμβασης, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 547.559,61 €, που είναι ισόποσος με την σύμβαση του έργου και

β) **την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση**, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 81.828,08 €, με ποσοστό αύξησης 14,94% της αρχικής σύμβασης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Υποέργο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΕΟΔ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **21-07-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**