

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 278671/04-08-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο :2810002232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**ΚΟΙΝ.:** - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **688/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **688/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 19/31-07-2026**), που αφορά στην **Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 539.694,52 ευρώ, έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 19/31-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 688/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **266609/27-07-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (με τηλεδιάσκεψη)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Α. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Β. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Π.Κ., Βδοκάκης Μάριος προϊστάμενος τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λασιθίου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 2^ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 539.694,52 ευρώ, έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 268555/28-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	50	Κωδικός ΣΔ	00.43.21.015
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ - ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	2.510.500,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16/12/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	Μαρκουλάκη Αντωνία, ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ ΜΕΡΟΠΗ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	33,16%	Ποσό Σύμβασης	1.678.154,61 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12/12/2023

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 27 Χανιά - Αλικιανός – Παλαιόχωρα, στην περιοχή Χλιαρό-Λαγγός.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό της επιφάνειας του πρανούς με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και ασταθών τεμαχίων, επένδυση πρανούς με πλήρως αγκυρούμενο τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα. Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής. Ενώ για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων ανάντι του πλέγματος κατασκευάζεται ορθογωνική βαθμιδωτή τάφρος οφρύος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης θα κατασκευαστεί νέα τριγωνική τάφρος οπλισμένου σκυροδέματος για την απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού. Επιπλέον, όπου απαιτηθεί σε ολόκληρη την επαρχιακή οδό θα γίνει ανακατασκευή του παλιού οδοστρώματος, κατασκευή ασφαλικού τάπητα και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12/12/2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	12/08/2026	Διαφ.	243
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	03/12/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	417082/03/12/2025				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.678.154,61 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ					
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					
Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών		578.990,18 €	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	24/09/2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού		324706/24/09/2025	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	1.678.154,61 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	1.678.154,61 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	578.990,18 €
				Υπόλοιπο Έργου	1.099.164,43 €
				% Απορρόφηση	34,50%

Αιτιολογία σύνταξης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν4412/16, που επιτρέπει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για :

- να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου, αφού με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και υπάρχει πιο ακριβής προμέτρηση των υπολειπόμενων προς εκτέλεση, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών και
- να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου, μετά την αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση και την αριθμό 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- να συμπεριλάβει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, προκειμένου να κανονίσει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, τιμή για τέσσερις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδος στην αρχική σύμβαση και οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου.
- να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου (1^η ΣΣΕ).

Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

1. Επένδυση πρανών με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα
2. Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων
3. Περίφραξη για συγκράτηση κατολισθέντων υλικών εντός εργοταξιακής ζώνης
4. Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.

Ο υπό έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **255.310,48 €** λόγω της αναθεώρησης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Αιτιολογία σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται προκειμένου να καλυφθούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Κατά την διάρκεια των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευής της τριγωνικής τάφρου ομβρίων ανάντι της θέσης των αγκυρώσεων που προβλεπόταν από την μελέτη, διαπιστώθηκαν μεγάλες ποσότητες αποσαθρωμένης βραχομάζας, και ήταν εμφανής ο κίνδυνος αποκόλλησης τους από τα πρανή. Κατόπιν των αποτελεσμάτων των δοκιμών εξόλκευσης που έγιναν καθώς και αλληλογραφίας με τον μελετητή του έργου (ΓΕΩΠΕΡ έγγραφο εξερχόμενο 157121 15-05-2025 και εισερχόμενο στις 28-05-2025) καθώς και επί τόπου επίσκεψη του μελετητή στο έργο, αποφασίστηκε ότι για την ασφάλεια του έργου είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι αποσαθρωμένες ποσότητες βραχομάζας και να τοποθετηθεί πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα με κατ' ελάχιστον 2 σειρές αγκυρίων στο ανώτερο τμήμα του πρανούς πάνω από τα αγκύρια που προβλέπει η μελέτη. Ως εκ τούτου, κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτουν μεγάλες αυξήσεις στις ποσότητες των χωματουργικών εργασιών (Α.Τ. 2 και Α.Τ.3) αλλά ειδικότερα στα μήκη των αγκυρώσεων (Α.Τ. 19, Α.Τ. 20 και Α.Τ. 22) που απαιτούνται για την σταθεροποίηση των πρανών. Παράλληλα, προκύπτει ότι η επιφάνεια των πρανών στην οποία απαιτείται να τοποθετηθεί χαλύβδινο πλέγμα για την αντιδιαβρωτική προστασία τους αυξάνεται σημαντικά και ως εκ τούτου έχουμε μεγάλη αύξηση στο άρθρο Α.Τ. 18.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ των τευχών δημοπράτησης και συγκεκριμένα μεταξύ του τιμολογίου και του τεύχους γεωτεχνικής και στατικής μελέτης. Λόγω πρόδηλου σφάλματος, ενώ στο τεύχος στατικής και γεωτεχνικής μελέτης προβλεπόταν η επένδυση του ανάντη πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης, στο τιμολόγιο ενσωματώθηκε το άρθρο που αφορά το χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης αλλά δεν ενσωματώθηκε το άρθρο που αφορά το τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα. Κατόπιν αλληλογραφίας με τον μελετητή του έργου (εξερχόμενο 250371 / 25-07-2025 και εισερχόμενο στις 03-09-2025), προτάθηκε να τοποθετηθεί επιπρόσθετα τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του πρανούς στις περιοχές όπου η βραχομάζα εντοπίζεται πολύ αποσαθρωμένη έως εδαφοποιημένη.

Επομένως, καθίσταται προφανές ότι οι συμπληρωματικές εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν στο έργο, οι οποίες προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν, ούτε τεχνικά ούτε οικονομικά, από το αντικείμενο της κύριας σύμβασης. Επιπλέον, οι εργασίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1α και 1β του Ν. 4412/2016, η ανάθεσή τους στον ανάδοχο της κύριας σύμβασης είναι υποχρεωτική. Προκειμένου δε να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για την εκτέλεσή τους, γνωμοδότησε θετικά το οικείο τεχνικό συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 122 γνωμοδότηση, πρακτικό 6ο /14-07-2026.

Οικονομικά στοιχεία Αρχικής Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ	824.772,34		1.000.178,41	175.406,06		395.701,33
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ	157.985,85		128.693,07	-29.292,78		0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	982.758,20		1.128.871,48	146.113,28		395.701,33
Ε.Ο. 18%	176.896,48		203.196,87	26.300,39		71.226,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	173.948,20		1.534,53	-172.413,67		-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	560,16		560,16	0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.334.163,04		1.334.163,04	0,00		466.927,57
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	19.187,45		225.083,00	205.895,55		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00		0,00	0,00		-
ΣΥΝΟΛΟ	1.353.350,49		1.559.246,04	205.895,55		466.927,57
ΦΠΑ	324.804,12		374.219,05	49.414,93		112.062,61
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.678.154,61		1.933.465,09	255.310,48		578.990,18

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα ο 1^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την Σύμβαση του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και είναι αυξητικός κατά 255.310,48 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης.

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης είναι 1.559.246,04 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.933.465,09€)

- Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ παρουσιάζει **αύξηση** 175.406,06 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό,
- Η ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ παρουσιάζει **μείωση** 29.292,78 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Για την χρήση των επί έλαττον δαπανών γνωμοδότησε θετικά το οικείο τεχνικό συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 122 γνωμοδότηση, πρακτικό 6ο /14-07-2026.

Οικονομικά στοιχεία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			146.971,88	146.971,88		
Ε.Ο. 18%			26.454,94	26.454,94		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			26.014,02	26.014,02		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			199.440,84	199.440,84		
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ			29.901,13	29.901,13		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ			0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			229.341,97	229.341,97		
ΦΠΑ			55.042,07	55.042,07		
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			284.384,04	284.384,04		
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			(199.440,94 / 1.334.163,04) x 100% = 14,94876%			

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα το ποσό της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β και 3α του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) και συγκεκριμένα προ αναθεώρησης και ΦΠΑ το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης είναι 199.440,84 € ενώ με ΦΠΑ η 1^η Σ.Σ.Ε κλείνει στο ποσό των 284.384,04 €.

Το σύνολο της δαπάνης του έργου είναι **1.533.603,88** ευρώ χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση και **2.217.849,13** ευρώ με ΦΠΑ και Αναθεώρηση.

Επίσης με την από 107722/01-04-2024 (ΑΔΑ: 98ΡΥ7ΛΚ-ΙΓΩ) απόφαση περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ.65586/1-03-2023 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006)», Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού 2.217.849,13 ευρώ για το 50ο Υποέργο .

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Επειδή

- Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και συμπεριλαμβάνει και συμπληρωματικές εργασίες σε ποσοστό 14,94876% το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση,

- Η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου είναι σύμφωνη με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν4412/2016.
- Η διάθεση των «επί έλλασον δαπανών» του έργου είναι σύμφωνη με την παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν4412/2016, καθώς αυτό αναφέρεται ρητά και στην διακήρυξη του έργου.
- Οι συμπληρωματικές εργασίες είναι εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής.
- Με τις μεταβολές που σημειώνονται στον 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του έργου, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη.
- Το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τον 1^ο ΑΠΕ και για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης με την γνωμοδότηση με αριθμ. 122 πρακτικό 6ο /14-07-2026

Προτείνεται θετική γνωμοδότηση για :

1. Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ»,** δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση, ποσού **1.933.465,09** ευρώ, ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **255.310,48** ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.
2. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ»,** ποσού **284.384,04** ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση (ποσοστό **14,94876%** της αρχικής σύμβασης)
3. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης για **255.310,48** ευρώ που αφορά την δαπάνη της αύξησης της αναθεώρησης της κύριας Σύμβασης
4. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης για **284.384,04** ευρώ που αφορά την δαπάνη για την σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ**

Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ», δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση, ποσού 1.933.465,09 ευρώ, ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 255.310,48 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.

2. **Την Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», ποσού 284.384,04 ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση (ποσοστό 14,94876% της αρχικής σύμβασης).
3. **Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για 255.310,48 ευρώ** που αφορά στην δαπάνη της **αύξησης της αναθεώρησης της κύριας Σύμβασης**
4. **Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για 284.384,04 ευρώ** που αφορά στην δαπάνη για την **σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **31-07-2026**

**Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε Ρεθύμνου**