

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 306485/27-08-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**ΚΟΙΝ.:** - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **757/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **757/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 21/25-08-2026**), που αφορά στην Έγκριση **5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (Α.Π.Ε.) της αρχικής και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/25-08-2026
Αριθμός Απόφασης: 757/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 25 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **299202/21-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Ροδιτάκης Ανδρέας Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 288671/11-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η με αριθμό 553/2022 (ΑΔΑ:ΨΓΖΙ7ΛΚ-ΣΝΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.000,00€ για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	74.000,00€
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	69.559,99 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	104.338,99 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	09-08-2022
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	09-01-2023
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαιώσεως του έργου έως	09-12-2023

Η έγκριση της μελέτης του παραπάνω έργου έγινε με την με αριθμ. **165215/07-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΠ47ΛΚ-5Α3)** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η Αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου έγινε στις 06-07-2022, η οποία διενεργήθηκε με την προσφυγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 (γ) του ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. Η σύμβαση κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με την υπ' αριθμ. 911/2022 πρακτικό Νο 18/18-07-2022 (ΑΔΑ: 62ΩΙ7ΛΚ-9Η7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

Το αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών στη στέψη του κτιρίου από πτώση λίθινων μελών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση εργασιών στη βορεινή πλευρά της στέγης, στα πλαίσια εργολαβίας για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Π.Ε.Ρ. που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης και είναι σύμφωνες με τις εργασίες της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου της ΠΕ Ρεθύμνης» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 585412/11-02-2021 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου υπήρξε εισροή ομβρίων υδάτων στην φέρουσα τοιχοποιία και εξαιτίας απουσίας αρμολογήματος τα νερά έφτασαν μέχρι το ισόγειο της βόρειας όψης με αποτέλεσμα να εμφανιστεί υγρασία, τόσο στην τοιχοποιία όσο και στα πατώματα όλων των ορόφων. Η εμφάνιση υγρασίας στην τοιχοποιία και στα πατώματα έγινε αντιληπτή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. Ως εκ τούτου έπρεπε να αποκατασταθούν οι ζημιές στην τοιχοποιία και στα πατώματα του ισογείου της βόρειας πλευράς του κτιρίου έτσι ώστε να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό έγινε σύναψη 1η συμπληρωματικής σύμβασης προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που δεν περιλαμβανόταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και όπως αυτές προβλεπόταν να διαμορφωθούν μέχρι πέρας του έργου, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού. Η αύξηση της δαπάνης καλύφθηκε με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 349532/11-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6Γ7ΛΚ-ΥΤΒ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και όπως αυτές προβλεπόταν να διαμορφωθούν μέχρι πέρας του έργου, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 140578/04-05-2023 (ΑΔΑ: 62Ω57ΛΚ-09Ο) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου υπήρξε εισροή ομβρίων υδάτων στην φέρουσα τοιχοποιία και εξαιτίας απουσίας αρμολογήματος τα νερά έφτασαν μέχρι το ισόγειο της βόρειας όψης με αποτέλεσμα να εμφανιστεί υγρασία τόσο στην τοιχοποιία όσο και στα πατώματα όλων των ορόφων. Η εμφάνιση υγρασίας στην τοιχοποιία και στα πατώματα έγινε αντιληπτή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και συνάφθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 34.779,00€ με ΦΠΑ, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε με την με αρ. 1154/2023 (πρακτικό Νο 31/29-09-2023 ΑΔΑ: 621Β7ΛΚ-ΚΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 4^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών στις ποσότητες του 3^{ου} ΑΠΕ όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την περαίωση του έργου καθώς και την νέα τιμή που προέκυψε με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ. Η αύξηση της δαπάνης που προέκυψε από τα παραπάνω καλύφθηκε με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021.

Με τον 4^{ος} ΑΠΕ δεν προέκυψε αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, καθώς επίσης δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 104.338,99€, (με ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ) δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 356258/25-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΤΛ7ΛΚ-ΠΥ3) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της παρούσας εργολαβίας συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου ποσού 9.856,48€ (χωρίς ΦΠΑ), για τα τρίμηνα Δ' του 2022, Β' του 2023 και Δ' του 2023 για την αρχική σύμβαση και την 1η συμπληρωματική σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ' αρ. 359881/ΦΕΚ Β' 5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, την υπ' αριθμ. 166653/ ΦΕΚ Β' 2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και την υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β' 5565/31.10.2022 απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022. Για το ποσό της αναθεώρησης έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης δυνάμει της με αρ. 642/2026 πρακτικό Νο 18/21-07-2026 (ΑΔΑ: 9Υ907ΛΚ-ΞΦΝ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. και της υπ' αρ. 2447/2026 (αρ. πρωτ. 285958/10-08-2026 ΑΔΑ: Ρ41Τ7ΛΚ-ΞΘΛ) Απόφασης κας Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης.

Με τον 5^ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, καθώς επίσης δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 5^{ου} Α.Π.Ε. ΤΗΣ Α.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.

Η συνολική δαπάνη του 5^{ου} Α. Π. Ε. της Α.Σ. και της 1^{ης} Σ.Σ. με ΓΕ&ΟΕ, με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 116.365,68 € και παρουσιάζει αύξηση 12.026,69 €, δηλαδή ποσοστό 11,53% σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης τιμών.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η δαπάνη του 5^{ου} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και ΓΕ&ΟΕ, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης, και του ΦΠΑ είναι 116.365,68€.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο παρουσιάζει αύξηση κατά 12.026,69€, δηλαδή ποσοστό 11,53% σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης

Ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 116.365,68 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ»

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 116.365,68 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. Ρεθύμνου», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **25-08-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**