



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.11
12:49:00 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΜΟΔ7ΛΚ-ΡΤΤ



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 325628/10-09-2026

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο :2810002231
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **791/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **791/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/07-09-2026**), που αφορά στην Έγκριση **3ου ΑΠΕ** (Τακτοποιητικού) **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο22/07-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 791/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **315089/03-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Πρασανάκης Νικόλαος προϊστάμενος Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Π.Κ., Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κουβιδάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 312741/02-09-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ						
Κωδικός Έργου	2014ΕΠ50200002	Αρ. Υπ.	9	Κωδικός ΣΔ	00.40.19.007	
Έργο	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και με τ. ΚΑ 2010ΕΠ00200005					
Υποέργο	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	3.000.000,00 €		Ημ. ΕΔΠ	24/07/2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					

Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	58,04%	Ποσό Σύμβασης	1.258.684,58 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	21/12/2020

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αρ. πρωτ.: 179457/24-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του παραπάνω έργου.
9. Την με αρ. πρωτ.: 227490/17-9-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του έργου.
10. Την υπ' αριθμ. 302/2020 (πρακτικό Νο 8/17-03-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
11. Η δημοπρασσία του έργου, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., διεξήχθη ηλεκτρονικά την 02-07-2020. Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,04%.

12. Την υπ' αριθμ. 1186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον ανωτέρω μειοδότη.
13. Την υπ' αριθμ. 724/2021 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Την Σύμβαση ποσού 1.258.684,58€ με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. που υπογράφηκε την 21-12-2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 297159/21-12-2020) μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Αρναουτάκη Σταύρου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία έως 21-12-2023.
15. Την με αρ. πρωτ.: 237424/08-08-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
16. Την υπ' αριθμ. 1568/27-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 21-04-2024.
17. Την υπ' αριθμ. 314/11-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31-12-2024.
18. Την υπ' αριθμ. 1371/16-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 31-05-2025.
19. Την με αρ. πρωτ.: 39393/05-02-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
20. Την υπ' αριθμ. 312/23-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 31-12-2025.
21. Την υπ' αριθμ. 1422/22-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 30-06-2026.
22. Το με αρ. πρωτ. 6449/2576/12-06-2026 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚ 206690/12-06-2026) έγγραφο του αναδόχου του έργου με το οποίο δηλώνει αδυναμία συνέχισης του έργου.
23. Την υπ' αρ. πρωτ. 211319/16-06-2026 Διαταγή Οριστικής Διακοπής εργασιών του έργου, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση διαλύθηκε άρθρο 161 παρ. 1 του 4412/16.
24. Την από 31-07-2026 υποβολή τελικής επιμέτρησης του έργου (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚ 273672/31-07-2026) από τον ανάδοχο.
25. Με την υπ' αρ. 152 Γνωμοδότηση Πρακτικό 7^ο/28-08-2026 το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επι ελάσσων δαπανών που περιλαμβάνονται στον 3^ο ΑΠΕ.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά στην συντήρηση – βελτίωση της ασφάλισης του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και στους τέσσερις νομούς.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας πρωταρχικά σε θέσεις που αυτά έχουν υποστεί φθορές λόγω πρόσκρουσης οχημάτων, παλαιότητα, θα τοποθετηθούν νέα σε επικίνδυνες θέσεις προκειμένου να προστατευτούν οι οδηγοί σε περίπτωση εκτροπής των οχημάτων τους και θα αντιμετωπιστούν βλάβες από απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που θα εμφανιστούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης κατά την υλοποίηση του έργου.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	21/12/2023	Αρ. Παρατάσεων	5	Νέα Ημ. Περαιώσης	30/06/2026	Διαφ.	922
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	31/12/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	455875/31/12/2025				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.258.684,58 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	1.258.684,58 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	05/02/2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	39393/05/02/2025				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών	404.473,83 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	12/06/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	206918/12/06/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	1.258.684,58 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	1.258.684,58 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.258.684,58 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	1.258.684,58 €
				Πληρωμές	404.473,83 €
				Υπόλοιπο Έργου	854.210,75 €
				% Απορρόφηση	32,13%

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 3^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν βάση των τελικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, μετά την διαταγή

οριστικής διακοπής εργασιών – διάλυση της σύμβασης του έργου, καθώς το αντικείμενο του έργου όπως καθορίστηκε με τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου θα υλοποιηθεί από τον Κατασκευαστή του Έργου Παραχώρησης Εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στο πλαίσιο των εργασιών της από 09/05/2025 Σύμβασης Παραχώρησης,.

III. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	2 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	3 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ	747.682,81	747.682,81	747.729,71	206.022,40	-541.660,41
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	60.809,49	110.166,83	27.848,01	27.848,01
Γ.Ε. & Ο.Ε.	134.582,91	145.528,61	154.421,38	42.096,67	-513.812,40
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	34.042,38	34.042,38
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	132.339,86	60.584,67	2.287,67	0,00	-132.339,86
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.014.605,58	1.014.605,58	1.014.605,58	310.009,46	-704.596,12
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	462,63	462,63	462,63	16.179,11	15.716,48
Φ.Π.Α. 24%	243.616,37	243.616,37	243.616,37	78.285,26	-165.331,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.258.684,58	1.258.684,58	1.258.684,58	404.473,83	-854.210,75

Με βάση τα ανωτέρω η αρχική σύμβαση (εργασίες) μειώνεται κατά -704.596,12€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης του 3^{ου} ΑΠΕ με ΦΠΑ είναι 404.473,83€ και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, του 1^{ου} και του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο εταιρεία.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Εισηγούμαστε για την Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του Έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), δαπάνης με ΦΠΑ: 404.473,83 €

7.Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8.Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Ζημιών του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (με αυτεπιστασία) προϋπολογισμού 850.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5228759 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-09-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**