Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.19 11:21:57 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.08.19 11:11:21
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 296501/19-08-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810 002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **714/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **714/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 20/11-08-2026),** που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.895,32€ (με ΦΠΑ), έγκριση 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης & έγκριση 1ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α.2019ΕΠ50200001), **ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή
- Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 20/11-08-2026
Αριθμός Απόφασης: 714/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 11 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **282854/07-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Τερζής Λεωνίδας και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Γουβιανάκη Ελένη υπάλληλος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι:

Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.895,32€ (με ΦΠΑ), έγκριση 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης & έγκριση 1ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α.2019ΕΠ50200001), **ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. **268121/28.07.2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Στοιχεία του έργου:

1	**ΕΡΓΟ:**	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α.2019ΕΠ50200001), ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»			
2	**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :**	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162107 της Περιφέρειας Κρήτης	**ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ	
3	**ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;**	ΟΧΙ			
4	**ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;**				ΝΑΙ	
5	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:**	31-07-2024	**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ** (ΜΕ ΦΠΑ) :		365.000,00
6	**ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:**	23-12-2024	**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):** (ΕΚΠΤΩΣΗ 13,00%)		317.582,24
7	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**				ΝΑΙ
8	**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ** (με ΦΠΑ) **:**				317.582,24
9	**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** (ΜΕ ΦΠΑ) **:**				47.417,76
10	**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ & 1ηςΣΣ** (με ΦΠΑ) **:**				365.000,00
11	**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ ΚΣ** (με ΦΠΑ) **:**				390.477,56
12	**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** (με ΦΠΑ) **:**				47.417,76
13	**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ & 1η ΣΣ :**				437.895,32
14	**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :**				23-12-2024
15	**ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ**				3 (ΤΡΕΙΣ)
16	**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ** 1298/2025 ΠΕ , 15028/5-5-2026 ΔΤΕΠΕΧ & 513/2026				
17	**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**				19-12-2026
18	**ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ**	ΟΧΙ	**ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ**		-
19	**ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ**				2 (ΔΥΟ)
20	**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ :** 180911/2-06-2025 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ. & 329/2026 Π.Ε.				
21	**ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :**				ΟΧΙ
22	**Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;**				ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχειά του έργου – Κύρια Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 1ου Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ-ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	**2**	**3**	**4**	**5=4-2**	**6=4-3**	**7**
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	154.613,85	178.671,78	178.671,78	24.057,93	0,00	165.305,40
ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	32.974,31	37.050,12	37.050,12	4.075,81	0,00	35.885,84

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	**187.588,16**	**215.721,90**	**215.721,90**	**28.133,74**	**0,00**	**201.191,24**
Ε.Ο 18%	33.765,87	38.829,94	38.829,94	5.064,07	0,00	36.214,42
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	33.203,10	5,29	5,29	-33.197,81	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	**254.557,13**	**254.557,13**	**254.557,13**	**0,00**	**0,00**	**237.405,66**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1.357,58	1.357,58	60.144,13	58.786,55	58.786,55	1.357,58
ΣΥΝΟΛΟ	**256.114,71**	**256.114,71**	**314.901,26**	**58.786,55**	**58.786,55**	**238.763,24**
ΦΠΑ 24%	61.467,53	61.467,53	75.576,30	14.108,77	14.108,77	57.303,18
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	**317.582,24**	**317.582,24**	**390.477,56**	**72.895,32**	**72.895,32**	**296.066,42**

Οικονομικά στοιχειά του έργου 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ 1ης Σ.Σ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ο ΑΠ 1ηςΣ.Σ.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ-ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	**2**	**3**	**4**	**5=4-2**	**6=4-3**	**7**
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		27.142,54	27.142,54	27.142,54	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		**27.142,54**	**27.142,54**	**27.142,54**	**0,00**	**0,00**
Ε.Ο 18%		4.885,66	4.885,66	4.885,66	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		4.804,23	4.804,23	4.804,23	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		**36.832,43**	**36.832,43**	**36.832,43**	**0,00**	**0,00**
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ		1.407,70	1.407,70	1.407,70	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		**38.240,13**	**38.240,13**	**38.240,13**	**0,00**	**0,00**
ΦΠΑ 24%		9.177,63	9.177,63	9.177,63	0,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		**47.417,76**	**47.417,76**	**47.417,76**	**0,00**	**0,00**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :	**317.582,24**	**365.000,00**	**437.895,32**	**120.313,08**	**72.895,32**	**296.066,42**

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου του Δήμου Κισάμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία ενός γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων 96,0μ Χ 56,0μ. κατασκευασμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Γ.Γ.Α.

Αιτιολόγηση σύνταξης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να περιλάβει την επιπλέων δαπάνη αναθεώρησης ποσού 72.895,32€ (με ΦΠΑ) της Αρχικής Σύμβασης του έργου, καθώς και για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου , καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών και γίνεται

προσμέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όσων υπολείπονται να εκτελεσθούν, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.
Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.
Ο υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 72.895,32€ λόγω της αναθεώρησης .
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή από τον προηγούμενο 2ο ΑΠΕ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Αιτιολογία 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 47.417,76 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ. 329/2026 (πρακτικό Νο 12/11-05-2026) απόφαση της Περιφεριακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 25-05-2026 .
Όσον αφορά τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 47.417,76€ με ΦΠΑ, δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση .
Ο υπό έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με το ΦΠΑ
Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 36.832,43€ ή ποσοστό 14,47% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και με αναθεώρηση και ΦΠΑ παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 120.313,08€.
Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος 3ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ.3β του Ν. 4412/2016 επειδή δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών».
Με την αρ. πρωτ. 242519/08-07-2026 (ΑΔΑ:974Κ7ΛΚ-Ζ16) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης τροποποιείτε η αρ. 82980/24-03-2022 έγκριση διάθεση πίστωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α.2019ΕΠ50200001),» με Κ.Α. 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162107της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης για το « ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» με συνολικό ποσό 437.895,32€ .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

- Η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.895,32€ (που αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση).
- Η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α.2019ΕΠ50200001),
ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 3ου ΑΠΕ 390.477,56ευρώ και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση 47.417,76ευρώ (συνολικά 437.895,32 ευρώ) .»

7. Την εισήγηση της **κ. Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθης (Χρύσα)**, περιφερειακή σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
Α. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.895,32€ (που αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση).

Β. Το 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α.2019ΕΠ50200001), **ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».**

Δαπάνη με ΦΠΑ 3ου ΑΠΕ 390.477,56 ευρώ και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση 47.417,76 ευρώ (συνολικά 437.895,32 ευρώ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-08-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη