Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.02 11:41:30 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.02 11:22:21
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 355382/02-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2810002229
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **914/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **914/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο25/29-09-2026),** που αφορά στην **Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών ΠΚ
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νº25/29-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 914/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **343822/24-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Κοντάκης Ιωάννης προϊστάμενος τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αρ. πρωτ. **339208/21-09-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200005	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΑ	00.40.19.058
Έργο	ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019				
Υποέργο	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	6.630.000,00 €	Ημ. ΕΑΠ	04/03/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							
Ανάδοχος	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.						
Ποσ.	38,70%	Ποσό	4.064.479,56 €	Ημ.	Υπογρ.	19/04/2022	

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών αστοχιών και η αποκατάσταση της οδού στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το παρόν έργο αφορά στην αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών στον οδικό άξονα Ηράκλειο - Βιάννος και ειδικότερα στα παρακάτω τρία τμήματα:

- Άγιος Σώζων - Αλάγνι (περιοχή κόμβου Αγ. Σώζοντα) αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων για την ενίσχυση της ευστάθειας τους.
- Αλάγνι - Μάρθα(4 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος, αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με κατασκευή συρματοκιβωτίων και κατασκευή αναβαθμών ανάλογα τη θέση.
- Μάρθα - Βιάννος (8 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή πασσαλοσυστοιχίας, κατασκευή λιθοριπτής, αλλαγή επίκλισης οδοστρώματος με ανακατασκευή του και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγμα και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανάλογα τη θέση .

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	18/08/2023	Αρ. Παρατάσεων	6	Νέα Ημ. Περαίωσης	19/12/2026	Διαφ.	1219
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	31/08/2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	309127/31/08/2026				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	4.413.459,86 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	22/10/2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		361843/22/10/2025			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	14	Σύνολο Λογαριασμών	3.622.800,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	30/06/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	231290/30/06/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.413.459,86 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	4.413.459,86 €
				Πληρωμές	3.622.800,00 €
				Υπόλοιπο Έργου	790.659,86 €
				% Απορρόφηση	82,09%

III. Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων καθώς και οι νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.

Αναλυτικότερα ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) Τις ποσότητες των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και οριστικοποιηθεί, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 1ο έως και 14ο ΠΠΑΕ. Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί πλήρως τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης οδοστρώματος στις θέσεις 10, 12, 13Α, 13Β, 13Γ, 14, 15, 18, 19, 19Α & 21, ενώ και η θέση 8-9 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί καθότι απομένει μόνο η ολοκλήρωση των επιχώσεων όπισθεν των συρματοκιβωτίων και η διάστρωση μιας δεύτερης στρώσης ασφαλτικού στο τμήμα του οδοστρώματος όπου εκτελέστηκε ανακατασκευή της οδοστρωσίας (υποτμήμα 8Α).

β) Τις ποσότητες στις θέσεις 1, 7 και 11 στις οποίες δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί εργασίες και οι οποίες προκύπτουν από τις αναλυτικές προμετρήσεις της μελέτης. Ιδίως για την θέση 7 οι ενσωματωμένες ποσότητες προκύπτουν από την μελέτη εφαρμογής : «Ανακατασκευή Οδοστρώματος στη θέση 7 από S189 (Χ.Θ. 12+747.27) έως S193’ (Χ.Θ. 12+928.07) του οδικού άξονα Αλάγνι-Μάρθα» η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο βασισμένη στην τυπική διατομή και τεχνική έκθεση της αρχικής μελέτης: ¨Τεύχος 2ο: Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης καθιζήσεων οδοστρώματος στην θέση με κωδικό 7, από Χ.Θ. 12+750 έως Χ.Θ. 12+900 του οδικού άξονα Αλάγνι-Μάρθα¨. Η μελέτη εφαρμογής εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 33162/2-2-2026 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκ/κων Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης.

γ) Στην θέση 16 του έργου κατά την φάση ολοκλήρωσης των μέτρων υποστήριξης του πρανούς (σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής του μελετητή η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 142223/05-05-2025 απόφαση της ΔΤΥ/Π.Κ.) και εξαιτίας των έντονων και συνεχόμενων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν την άνοιξη, έλαβε χώρα κατά τον μήνα Απρίλιο θραύση – τοπική αποκόλληση του νέου πρανούς σε μήκος 18μ. Κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ. 5772/5-5-2026 εγγράφου του Αναδόχου και του με αρ. πρωτ. 155160/6-5-2026 εγγράφου της Δ/σας Υπηρεσία, ο μελετητής του έργου υπέβαλε με το από 21-5-2026 έγγραφο του πρόταση με πρόσθετα μέτρα για την σταθεροποίηση της περιοχής θραύσης του πρανούς. Στον παρών ΑΠΕ έχουν ενσωματωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες.

δ) Επίσης στον παρών Α.Π.Ε. αυξάνεται η δαπάνη αναθεώρησης από 282.897,35 € σε 511.037,96 € σύμφωνα και με τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου.

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 4.696.354,21€ με Φ.Π.Α. έναντι 4.413.459,86 € στον 2ο Α.Π.Ε ήτοι έχομε αύξηση δαπάνης κατά 282.894,85 € η οποία οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.

Στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται μείωση της δαπάνης σε καμία ομάδα εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου ήτοι δεν έχουμε χρήση «επί έλασσον» δαπανών.

Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχομε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό:

- Στην ομάδα των ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ η δαπάνη ανέρχεται σε 360.733,24 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 334.274,86 € του αρχικού προϋπολογισμού, με επί πλέον δαπάνες 68.934,73 € και επί έλατον δαπάνες 42.476,35 €.
- Στην ομάδα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ έχομε συνολική δαπάνη 1.761.775,93 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 1.671.193,82 € του αρχικού προϋπολογισμού, με επί πλέον δαπάνες 220.786,30 € και επί έλατον δαπάνες 130.204,19 €.
- Στην ομάδα της ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ έχομε συνολική δαπάνη 93.743,81 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 88.354,96 € του αρχικού προϋπολογισμού, με επί πλέον δαπάνες 7.129,26 € και επί έλατον δαπάνες 1.740,40 €.
- Η ομάδα των ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ανέρχεται σε 344.625,57 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 237.759,46 € του αρχικού προϋπολογισμού, με επί πλέον δαπάνες 209.623,24 € και επί έλατον δαπάνες 102.757,13 €.
- Στην ομάδα της ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ η δαπάνη ανέρχεται σε 166.928,80 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 48.029,54 € του αρχικού προϋπολογισμού, με επί πλέον δαπάνες 118.899,26 € και 0,00 € για επί έλατον δαπάνες.
- Τέλος στην ομάδα των ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ έχομε συνολική δαπάνη 36.104,96 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 34.790,06 € του αρχικού προϋπολογισμού, με επί πλέον δαπάνες 1.810,90 € και επί έλατον δαπάνες 496 €.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων του 3ου Α.Π.Ε. σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. οφείλονται στις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και Π.Π.Α.Ε για τις ήδη κατασκευασμένες θέσεις, στην εγκριθήσα μελέτη εφαρμογής για την θέση 7, καθώς και στα πρόσθετα μέτρα στην θέση 16 μετά την πρόσφατη τοπική θραύση πρανούς.

IV Λόγοι σύνταξης 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνοδεύεται αναπόσπαστα από το 2ο **(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)** Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει **τρεις (3) νέες τιμές**, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 2η Ανάλυση Τιμών που το συνοδεύει.

Αναλυτικότερα:

- *2ο Π/1: Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.*

Η ως άνω τιμή αφορά την κλαδοκοπή ή κοπή δέντρων τα οποία έχουν φυτευτεί στο έρεισμα της οδού και στον πόδα στο ΒΑ πρανούς του κόμβου Αρχανών στην θέση 1, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν στην κατασκευή των αγκυρίων και της επένδυσης του πρανούς με GUNUITE.

- *2ο Π/2: Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.*

Η νέα τιμή αφορά προσαύξηση της τιμής των εκσκαφών οδοποιίας λόγω των δυσχερειών κάτω από αγωγούς οργανισμών κοινής ωφελείας και συγκεκριμένα δικτύου οπτικών ινών στις θέσεις 13Α, 13Γ, 14, 15 & 21.

- *2ο Π/3: Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm.*

Η ανωτέρω Νέα Τιμή που εντάσσεται στην Ομάδα εργασιών ΣΤ: ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ συντάχθηκε καθώς κατά την φάση κατασκευής αποκαλύφθηκε υπόγεια υδροφορία και προέκυψε η ανάγκη κατασκευής στραγγιστηρίου στο έρεισμα της οδού στην θέση 21.

V Οικονομικά στοιχεία του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντα 3ο Α.Π.Ε. μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε 3.276.344,47 € ισόποσο του αρχικού προϋπολογισμού και του 2ου Α.Π.Ε.

Το τελικό ποσόν με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **4.696.354,21 €** ήτοι με αύξηση κατά 282.894,85 € σε σχέση με τον ήδη εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. και με αύξηση κατά 631.874,65 € σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση η οποία ανερχόταν σε 4.064.479,56 €. Οι αυξήσεις είναι ισόποσες με την αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:

- Αυξάνεται η δαπάνη εργασιών με όφελος κατά 412.421,34 €
- Μειώνεται η δαπάνη απροβλέπτων κατά 412.421,34 €
- Η δαπάνη αναθεώρησης αυξάνεται κατά 509.576,33 €
- Η δαπάνη ΦΠΑ αυξάνεται κατά 122.298,32 €

Στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται μείωση της δαπάνης σε καμία ομάδα εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου ήτοι δεν έχουμε χρήση «επί έλασσον» δαπανών. Επομένως, δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του **3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**., του υποέργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ»,** του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΕΣ», αναδόχου: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., συνολικού ποσού **4.696.354,21 €** με Φ.Π.Α.

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**., του υποέργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ»,** του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΕΣ», αναδόχου: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., συνολικού ποσού **4.696.354,21€** με Φ.Π.Α.,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-09-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου

Τα μέλη