Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 12:52:01 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.09.30 12:38:20
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 352305/30-09-2026

Ηράκλειο
Αριθμ. πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
:2810 002232
Τηλέφωνο :tyso@crete.gov.gr
e-mail

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **967/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **967/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 25/29-09-2026),** που αφορά στην Έγκριση **4ου ΑΠΕ Κ.Σ. και σύναψη 1ης Σ.Σ. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 25 (29-09-2026)
Αριθμός Απόφασης: 967/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **343822/24-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Κοντάκης Ιωάννης προϊστάμενος τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και

Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 03ο (εκτός ημερησίας διάταξης): Έγκριση **4ου ΑΠΕ Κ.Σ. και σύναψη 1ης Σ.Σ. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και

έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ.: **347295/28-09-2026** έγγραφο της **Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200005 & 2021ΕΠ80200000 &2023ΝΠ80200005 & 2014ΕΠ50200007 & 2014ΕΠ50200002	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.21.014
Έργο	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	7.900.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	04/03/2021
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ,ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	CONSTRUCTOR A.E.				
Ποσ. Έκπτωσης	40,91%	Ποσό Σύμβασης	4.708.843,44 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	07/10/2022

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αριθμό πρωτ. 616/02-01-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κος Ψαρουδάκης Μιχαήλ του Κων/νου
9. Την με αρ. πρωτ. 336996/18-09-2026 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 108112/29-08-2014 του Περιφερειάρχη Κρήτης για το (7ο) Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ» ποσού 7.523.733,60€.
10. Την με αρ.πρ. 80635/22-03-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου.
11. Την με αρ. πρ. 318/2022, Πρακτικό Νο 07/01-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ».
12. Την υπ' αριθ. 726/2022, Πρακτικό Νο 15/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΨΜ7ΛΚ-ΔΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης προσφορών - Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικών προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 24-05-2022.
13. Την υπ' αριθ. 946/2022(Πρακτικό Νο 19/27-07-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία, εγκρίθηκε το από 14-07-22 Πρακτικό ΙΙ διαγωνισμού του έργου.
14. Τη αρ. 717/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δίδεται η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
15. Την με αριθμό πρωτ. 307174/07-10-2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου συνολικού ποσού 4.708.843,44€ με Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία 18 μήνες
16. Την υπ' αρ. 103/ 2024 (πρακτικό Νο 05/ 20-02-2024) της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2024.
17. Την υπ' αρ. 742/ 2024 (πρακτικό Νο 18/ 05-07-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η Διαπιστωτική Πράξη Υποκατάστασης του αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ» Β.Κ.Μ. WORKS Α.Ε. από την εταιρεία CONSTRUCTOR Α.Ε.
18. Την υπ' αρ. 1280/ 2024 (πρακτικό Νο 32/ 22-11-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2025.
19. Την με αρ. πρωτ.:80126/13-03-2025 απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
20. Την με αρ. πρωτ.:314747/17-09-2025 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με την οποία, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αρ. 1278/ 2025 (πρακτικό Νο 30/ 01-12-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 07-07-2026.

22. Την υπ. αρ. 96258/23-03-2026 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
23. Την υπ' αρ. 167320/ 14-05-2026 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες ,δηλαδή έως τις 07-11-2026.
24. Τις με αρ. πρωτ.: 405208/25-11-2025 και 94153/20-03-2026 αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες σε όμορες θέσεις του έργου.
25. Την με αρ. πρωτ.: 329896/14-09-2026 Εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης με την οποία ζητήθηκε γνωμοδότηση για τις επί έλασσον δαπάνες που περιλαμβάνονται στον 4ο ΑΠΕ και για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο της παρούσας πράξης (έργο), αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση σοβαρών για την ασφάλεια των διερχομένων στο Β.Ο.Α.Κ., κατά τμήματα, προβλημάτων τα οποία αφορούν υποσκαφές των επιχωμάτων, συνεχώς διευρυνόμενες ρηγματώσεις κατά μήκος του οδοστρώματος, καταστροφή των στηθαίων ασφαλείας και εδαφικές ή βραχώδεις αστοχίες πρανών καθώς επίσης και τυχόν άλλες αστοχίες που τυχόν εμφανιστούν στην ίδια οδό μέχρι και την λήξη της σύμβασης κατόπιν σχετικών εντολών της Υπηρεσίας που θα καθορίζουν τα σημεία αλλά και τον τρόπο επέμβασης

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την εκτέλεση των κατάλληλων αναγκαίων έργων σταθεροποίησης και πλήρους αποκατάστασης της οδού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	07/04/2024	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαίωσης	07/11/2026	Διαφ.	944
Ημ. Έγκρ. Τελευταίας Παράτασης Εργασιών	14/05/2026			Έγγραφο	167320/14/05/2026		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.708.843,44 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	4.708.843,44 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	23/03/2026	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		96258/23/03/2026			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	23	Σύνολο Λογαριασμών	6.292.659,38 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26/06/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	227537/26/06/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	4.708.843,44 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.708.843,44 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.708.843,44 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	4.708.843,44 €
				Πληρωμές	6.292.659,38 €
				Υπόλοιπο Έργου	-1.583.815,94 €
				% Απορρόφηση	133,63%

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο παρών 4ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων της Σύμβασης του έργου που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις.

Επίσης, ο παρών 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις υπ. αριθμ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021), 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) και Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και την Εγκύκλιο 1 με αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορούν στον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης του έργου.

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών προβλέπεται από την διακήρυξη (παρ. 11.3) με την προϋπόθεση ότι γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Β1.1) ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Συμβατικές εργασίες των οποίων οι ποσότητες παρουσιάζουν **αύξηση** είναι οι κάτωθι:

Αριθμός Τιμολογίου: Α-2, Α-17, Α-19, Β-7, Ν-1, Ν-2,Ν-4, Ν-5, Ν-6, 11.07.02, Ζ-2.1, Ζ-2.2, 1ΠΝΤ/1, 1ΠΝΤ/2, Γ-1.2, Δ-1, 1ΠΝΤ/3, 1ΠΝΤ/4, Ε-1.1.6, Ν-9, 1ΠΝΤ/5, 1ΠΝΤ/6, 1ΠΝΤ/7, 1ΠΝΤ/8.

Συμβατικές εργασίες των οποίων οι ποσότητες παρουσιάζουν **μείωση** είναι οι κάτωθι:

Αριθμός Τιμολογίου: Α-2.1, Α-3.3 ,Α-4.1, Α-4.3, Α-14, Α-15, Α-18.3, Α-20,Β-1, Ν-3, Β-18.1, Β-21.1, Ν-7, Ν-8, Β-26.2, Β-26.3, Β-29.2.2, Β-29.3.1, Β-29.4.1, Β-29.4.4, Β-29.4.23, Β-29.7, Β-30.2, Β-30.3, 61.05, Β-36, Β-40, Β-43.2, Β-43.3, Β-44,Β-64.2, Β-65.1.2, Β-65.2, Β-65.3, 12.13.01.01, ΥΣΦ-5.09.01, ΥΣΦ-5.36, Γ-1.1, Γ-2.2, Γ-6, Δ-2.1, Δ-2.2, Δ-3, Δ-4, Δ-5.1, Δ-8.1, Ε-1.3.1, Ε-1.3.4.

Οι παραπάνω αυξομειώσεις έχουν προκύψει από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με τον 4ο Α.Π.Ε. απορροφόνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού 302.056,57€. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του προτεινόμενου 4ου Α.Π.Ε. χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των 3.472.458,86 €, μειωμένο κατά το ποσό των 186.008,44€ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση. Η μείωση αυτή της σύμβασης οφείλεται αφενός στις επί έλαττον δαπάνες της ομάδας Β και αφετέρου στο μη απορροφούμενο ποσό απροβλέπτων.

Ο 4ος ΑΠΕ κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 1.428.343,67€ χωρίς ΦΠΑ που προκύπτει από την μείωση της συμβατικής δαπάνης ποσού 186.008,45€, την επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης

ποσού 1.532.305,95 € καθώς και την επιπλέον δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών λόγω θεομηνίας ποσού 82.046,16€ (απόφαση 181962/25-5-2026/Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Περιφέρεια Κρήτης).

Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 6.480.257,34 € και αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	**3ος ΑΠΕ**	**4ος ΑΠΕ**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**
Εργασίες	3.356.392,02	3.658.431,41	3.472.440,15	116.048,13
Απρόβλεπτα	302.075,28	35,89	18,71	-302.056,57
Άθροισμα	3.658.467,30	3.658.467,30	3.472.458,86	-186.008,44
Απολογιστικά	88.508,96	88.508,96	88.508,96	0,00
Αναθεώρηση	50.478,13	50.478,13	1..583.000,00	1.532.521,87
Δαπάνη εργασιών αποκατάστασης βλαβών			82.046,16	82.046,16
Σύνολο	3.797.454,39	3.797.454,39	5.226.013,98	1.428.559,59
Φ.Π.Α.	911.389,05	911.389,05	1.254.243,36	342.854,31
ΣΥΝΟΛΟ	**4.708.843,44**	**4.708.843,44**	**6.480.257,34**	**1.771.413,90**

Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:

Στο τμήμα Α1 του έργου, από χθ 0+203 (Δ1) έως χθ 0+850 (Δ3), προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατολισθήσεων με πτώσεις λίθων που αποκολλούνται από την επιφάνεια του πρανούς κατά μήκος όλου του τμήματος καθώς οι κατολισθήσεις αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα και την ανθρώπινη ζωή. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός συστήματος συλλογής λίθων με την εφαρμογή ελεύθερου πλέγματος υπερυψωμένο στην στέψη του πρανούς. Το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από γαλβανισμένο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής αντοχής Tult 100 kN/m και πρόσθετο τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα αγκυρωμένο στο πόδι του πρανούς με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια μήκους 2,0μ, στην στέψη δε του πρανούς το πλέγμα θα υπερυψώνεται κατά 1,5μ και θα στερεώνεται επίσης με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωσή της χωρίς να μεταβάλλουν τον λειτουργικό προορισμό και τη συνολική φύση του έργου.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες που δεν εντάσσονται στο αντικείμενο του Έργου της Σύμβασης, καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την φάση της δημοπράτησης και κατάρτισης της προκείμενης εργολαβικής συμβάσεως, είναι απολύτως συνυφασμένες με τις λοιπές εργασίες της Σύμβασης και αναγκαίες για την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου.

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην προτεινόμενη 1η συμπληρωματική Σύμβαση έχουν ενταχθεί όλες οι πρόσθετες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που προαναφέρθηκαν και είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του ανατεθέντος με την αρχική Σύμβαση τεχνικού αντικειμένου.

Αναλυτικότερα στην 1Η Συμπληρωματική Σύμβαση εντάσσονται οι παρακάτω εργασίες:

· Από το αρχικό Συμβατικό Τιμολόγιο :

Α.Τ. Α-17: Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών

Α.Τ. Ν-1: Τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 100 kN/m

Α.Τ. Ν-4: Μόνιμες αγκυρώσεις με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια (SELF DRILLING) φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300kN για κατασκευή σε υφιστάμενα πρανή της οδού

Α.Τ. Ν-6: Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ25 Β500C για κατασκευή σε υφιστάμενα πρανή της οδού

ΣΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι εν λόγω πρόσθετες εργασίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της οριστικής μελέτης με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο, ούτε κατά την σύναψη της αρχικής Σύμβασης. Επιπλέον είναι αφ' ενός απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του συμβατικού αντικείμενου και την ασφάλεια και λειτουργικότητα του έργου , ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται με την εκτέλεση συμβατικών εργασιών ,με αποτέλεσμα να μην είναι τεχνικά εφικτός ο διαχωρισμός τους από την Κύρια Σύμβαση.

Εν όψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ.1β του Ν4412/2016,σύμφωνα με το οποίο μπορεί να συναφθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης , προτείνουμε την ανάθεση των εν λόγω πρόσθετων εργασιών στον Ανάδοχο της Κύριας Σύμβασης με την σύναψη της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Η συνολική δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών διαμορφώνεται στο ποσό των 491.296,43€ (με ΓΕ & ΟΕ) και επί του ανωτέρω ποσού εφαρμόζονται απρόβλεπτα 9% ποσού 44.216,68€, εκτιμώμενη αναθεώρηση ποσού 294.000,00€ και απολογιστικά ποσού 12.000,00. Δηλαδή , δεδομένου ότι η αξία της αρχικής Σύμβασης (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) ανέρχεται σε 3.658.467,30€ , η προτεινόμενη 1η Σ.Σ.Ε. προκαλεί υπέρβαση 14,97% έναντι του επιτρεπόμενου ορίου του 50%.

Έτσι η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 841.513,11€(προ ΦΠΑ),όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	491.296,43
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	44.216,68
ΣΥΝΟΛΟ	535.513,11
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	294.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**841.513,11**
Φ.Π.Α. 24%	201.963,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	**1.043.476,26**

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Εισηγούμαστε για την Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ», δαπάνης με ΦΠΑ: 7.523.733,60 €

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** και την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** του Έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ»,** δαπάνης με ΦΠΑ: **7.523.733,60€,**
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-09-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη