Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.16 14:22:55 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.16 09:23:39
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 373939/16-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2810 002229
e-mail :tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο
Αρ.πρωτ.

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **975/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **975/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 26/12-10-2026),** που αφορά στην Έγκριση 3ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νº 26/12-10-2026
Αριθμός Απόφασης: 975/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363527/08-10-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Δημητράκης Σταύρος (θέμα 20) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και

Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ νομικός σύμβουλος Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ.: **362157/07-10-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, το οποίο περιλαμβάνει:

1. Την με αρ. πρωτ.82980/24.03.2022 Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)», Κ.Α.2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την με αρ. πρωτ. 264885/30-07-2024 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών, της Αναθέτουσας Αρχής για την απευθείας ανάθεση του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)» Τ.Κ.Α 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502, με νέο Κ.Α 2022ΝΠ40200015 της ΝΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Την από 05-08-2024 προσφορά του οικονομικού φορέα: «Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤ»., που κρίθηκε επαρκής και σύμφωνα με την με την με αρ. πρωτ.: 264885/30-07-2024, πρόσκληση,
όπως αναφέρεται στο Πρακτικό αποσφράγισης - αξιολόγησης.
4. Την με αρ. πρωτ. 289694/22-08-2024 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών (Έλεγχος Δικαιολογητικών & Οικονομικής Προσφοράς) για την απευθείας ανάθεση του υποέργου.
5. Την με αρ. πρωτ. .303309/04-09-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία γίνεται ανάθεση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 327545/20-9-2024 [ΑΔΑ:6ΨΓ7ΛΚ-ΑΑ6] Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού: 67.778,87€ (με Φ.Π.Α.) και προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες.
7. Τη με αρ. πρωτ. 336236/27-09-2024 απόφαση ορισμού επιβλέποντος.
8. Τη με αρ. πρωτ. 364333/17-10-2024 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου.
9. Την με αρ.πρωτ. 102656/02-04-2025 απόφαση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης
10. Την με αρ. πρωτ. 989/2025 έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 20-3-2026.
11. Την με αρ. πρωτ. 415247/02-12-2025 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. 118/2026 έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 20-6-2026.
13. Την με αρ.πρωτ. 256108/17-07-2026 απόφαση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης- 1ου Συμπληρωματικής Σύμβασης.
14. Την με αρ. πρωτ. 334728/17-09-2026 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ.82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)»,

Κ.Α.2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης του έργου, συντάχθηκε για να ενσωματώσει το σύνολό της αναθεώρησης της δαπάνης εργασιών του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης. Δεν συμπεριλαμβάνει νέες εργασίες ή μεταβολές αυτών.

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, συντάχθηκε για να ενσωματώσει το σύνολό της αναθεώρησης της δαπάνης εργασιών του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Δεν συμπεριλαμβάνει νέες εργασίες ή μεταβολές αυτών.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	**3 ος Α.Π.Ε.**		**ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**
Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	45.102,60	51.867,81		6.765,21
Απρόβλεπτα	67.65,39			-6.765,39
Απολογιστικά	780,72			-780,82
Σύνολο	**52.648,71**	**51.867,81**		**-780,90**
Αναθεώρηση	2.011,67	8.709,58		6.697,91
Φ.Π.Α. 24%	13118,49	14.538,57		1.420,08
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**67.778,87**	**75.115,96**		**7.337,09**
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	**1η Σ.Σ.**	**2ος ΑΠΕ 1η Σ.Σ.**	**ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1η Σ. ΣΥΜΒΑΣΗ**
Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		**22.513,56**	25.743,85	**3.230,29**
Απρόβλεπτα 15%		**3.377,03**	**0,00**	**3.377,03**
Σύνολο		**25.890,59**	**25.743,85**	**-146,74**
Αναθεώρηση		**1.000,00**	**4.305,52**	**3.305,52**
Φ.Π.Α. 24%		6.453,74	7.211,80	758,06
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**33.344,33**	**37.260,64**	**3.916,64**

Ο Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί ορθά , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπεγράφη από τον Ανάδοχο **χωρίς επιφύλαξη.**

V. ΑΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εισηγούμαστε:

α) Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,** ποσού **75.115,96€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

β) Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,** ποσού **37.260,64**€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α) Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,** ποσού **75.115,96€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

β) Το 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,** ποσού **37.260,64**€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **12-10-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη